

TOP

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	17.02.2011
--	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	072/2011-1
Stand	31.01.2011

Betreff Sachstand der Abwicklung von Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II

Beschlussentwurf:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zum Sachstand der Abwicklung von Maßnahmen und den aktualisierten Budgets (Anlage) nach dem Konjunkturpaket II zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Der Rat hat die Durchführung der Maßnahmen zum Investitionsförderungsgesetz / Konjunkturpaket II (KP II) entsprechend der geänderten Maßnahmenlisten einschließlich der Budgets in der dort vorgesehenen Rangfolge beschlossen.

Die interne Prüfung sowie die Plausibilitätsprüfung durch die Bezirksregierung sind bei allen laufenden Maßnahmen positiv abgeschlossen.

Derzeit befinden sich folgende Maßnahmen in der Umsetzung:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

1.1 Grundschule Roisdorf, Turnhalle, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 310.000€)

Der Architekt zur Planung der Sanierung ist beauftragt und hat ein Konzept einschließlich Kostenschätzung vorgelegt. Die Vergabe der Fensterarbeiten hat stattgefunden. Der Baubeginn ist für März 2011 geplant.

1.2 Grundschule Sechtem, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 120.000€)

Die Heizungsanlage ist ausgetauscht und voll funktionsfähig. Der zweite Planungs- und Ausführungsabschnitt beginnt. Durchführung der weiteren Arbeiten: Frühjahr bis Sommer 2011.

1.3 Grundschule Roisdorf, Erneuerung der Heizung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 60.000€)

Die Heizungsanlage ist ausgetauscht und voll funktionsfähig. Der zweite Planungs- und Ausführungsabschnitt beginnt. Durchführung der weiteren Arbeiten: Frühjahr bis Sommer 2011.

1.4 Grundschule Walberberg, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 86.000€)

Die Ausschreibung für die Fassadensanierung (Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems, neuer Außenputz) ist durchgeführt. Die neuen Außentüren und 5 Fenster sind bereits eingebaut. Die Außenputzarbeiten werden aufgrund der kalten Witterung voraussichtlich im März 2011 durchgeführt. Voraussichtliche Fertigstellung der Maßnahme: Mai 2011.

1.5 Grundschule Rösberg, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 210.000€)

Alle Aufträge zur Durchführung der Maßnahme sind vergeben. Die Außenputzarbeiten stehen kurz vor der Fertigstellung. Die Gesamtmaßnahme wird noch im Februar 2011 beendet.

1.6 Neubau Kindergarten Kardorf (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 756.000€)

Der vorgelegte Entwurf des Architekten ist mit dem LVR abgestimmt. Die Baugenehmigung ist erteilt. Die ersten Leistungsverzeichnisse sind veröffentlicht. Baubeginn ist voraussichtlich der 28.02.2011. Voraussichtliche Fertigstellung der Gesamtmaßnahme: Oktober 2011.

1.7 Grundschule Bornheim, Turnhalle, Gesamtsanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 300.000€)

Der Bauantrag zur Erneuerung der Dachkonstruktion ist genehmigt. Die Baugenehmigung für die Sanierungsarbeiten liegt vor. Der erste Auftrag für die Erneuerung der Fenster ist erteilt. Die Maßnahme wird im März 2011 beginnen. Voraussichtliche Fertigstellung der Gesamtmaßnahme: August 2011.

1.8 Kindergarten Römerstraße, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 196.000€)

Die ersten Leistungsverzeichnisse sind verschickt. Baubeginn wird voraussichtlich März 2011 sein. Voraussichtliche Fertigstellung der Gesamtmaßnahme: Juni 2011.

1.9 Verbundschule Uedorf, Erneuerung des Flachdaches (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 56.000€)

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

1.10 Jugendgemeinschaftsräume/Kindergarten Albertus-Magnus-Straße, Gesamtsanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 190.000€)

Das Architekturbüro hat einzelne Pakete zur Sanierung der Gebäude erstellt. Ende Januar fand ein abschließendes Gespräch mit den Nutzern und dem FB 4 statt. Danach wurden die Leistungsverzeichnisse verschickt. Umsetzung ist ab dem 18.04.2011.

2. Investitionen mit Schwerpunkt Sonstige Infrastruktur

2.1 Rheinhalle Hersel, Dachsanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 213.000€)

Der Auftrag für die Dacharbeiten ist vergeben. Die Dacharbeiten im Bereich der großen Halle sind abgeschlossen. Die Dacharbeiten an den kleineren Hallenteilen werden zur Zeit umgesetzt. Voraussichtliche Fertigstellung der Gesamtmaßnahme: März 2011.

2.2 Wirtschaftswegenetz insgesamt (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 248.000€):

Die Ausschreibung ist abgeschlossen. Auftragsvergabe Anfang Dezember 2010. Baubeginn in Abhängigkeit der Witterung in frostfreier Jahreszeit.

2.3 Drehleiter der Feuerwehr (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 542.640€):

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

2.4 Vereinsheim SC Widdig, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 28.000€):

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

2.5 Rathaus, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 789.000 €):

Die Architekten und Ingenieure arbeiten an der Umsetzung der Sanierung des Rathauses. Erste Maßnahmen aus den Mitteln des KP II werden die Dachsanierung und die Dämmung des Kellergeschosses sein. Die Ausschreibung der neuen Fassade ist beendet. Die Auftragsvergabe steht bevor. Die Arbeiten werden im April 2011 beginnen.

3. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (externe Träger)

Entsprechend der vom Rat beschlossenen Maßnahmenliste stehen im Investitionsschwerpunkt Bildung 585.000 € für die externen Träger zur Verfügung. Diese Mittel wurden für die Maßnahmen der Ursulinenschule Hersel „energetische Sanierung“ und Jugendakademie Walberberg „Einbau einer Hackschnitzelanlage“ durch Bescheid bewilligt. Beide Maßnahmen befinden sich zur Zeit in der Umsetzung.

Die beigefügten Listen enthalten eine Schätzung der voraussichtlichen Kosten. Diese weichen von den Kostenschätzungen zum Aufstellungszeitpunkt der Maßnahmenliste im Einzelfall ab.

Anlagen zum Sachverhalt

- 1 Liste Bildung
- 2 Liste Sonstige Infrastruktur
- 3 Liste Bildung (externe Träger)