

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	05.05.2011
------------------------------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	124/2011-1
Stand	11.03.2011

Betreff Sachstand der Abwicklung von Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II

Beschlussentwurf:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zum Sachstand der Abwicklung von Maßnahmen und den aktualisierten Budgets nach dem Konjunkturpaket II zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Der Rat hat die Durchführung der Maßnahmen zum Investitionsförderungsgesetz / Konjunkturpaket II (KP II) entsprechend der geänderten Maßnahmenlisten einschließlich der Budgets in der dort vorgesehenen Rangfolge beschlossen.

Die interne Prüfung sowie die Plausibilitätsprüfung durch die Bezirksregierung sind bei allen laufenden Maßnahmen positiv abgeschlossen.

Derzeit befinden sich folgende Maßnahmen in der Umsetzung:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

1.1 Grundschule Roisdorf, Turnhalle, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 310.000€)

Der Architekt zur Planung der Sanierung und hat ein Konzept einschließlich Kostenschätzung vorgelegt. Es wurden die Gewerke Fensterarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Gerüstarbeiten, Wärmedämmverbundsystem und Trockenbauarbeiten vergeben. Baubeginn der Sanierungsarbeiten ist am 13.04.2011.

1.2 Grundschule Sechtem, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 120.000€)

Die Heizungsanlage ist ausgetauscht und voll funktionsfähig. Der zweite Planungs- und Ausführungsabschnitt beginnt erst, wenn noch insgesamt ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

1.3 Grundschule Roisdorf, Erneuerung der Heizung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 60.000€)

Die Heizungsanlage ist ausgetauscht und voll funktionsfähig. Der zweite Planungs- und Ausführungsabschnitt beginnt erst, wenn noch insgesamt ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

1.4 Grundschule Walberberg, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 110.000€)

Die Außenputzarbeiten haben am 21.03.2011 begonnen und werden bis zum 15.04.2011 fertig gestellt. Die Dämmung der obersten Geschossdecke wird in den Sommerferien durchgeführt.

1.5 Grundschule Rösberg, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 205.000€)

Die Maßnahme ist abgeschlossen und muss noch formal beendet werden.

1.6 Neubau Kindergarten Kardorf (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 900.000€)

Das Altgebäude ist abgebrochen. Die Rohbauarbeiten sind fertig gestellt. Der Generalunternehmer hat seine Arbeit begonnen. Fertigstellung ist im Herbst 2011.

1.7 Grundschule Bornheim, Turnhalle, Gesamtsanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 300.000€)

Mit den Abbrucharbeiten ist am 23.03.2011 begonnen worden. Es wurden die Gewerke Abbruch-Rohbauarbeiten, Gerüstarbeiten, Zimmer- und Dachdeckerarbeiten, Heizung, Elektro, Prallwand, Sportboden, Maler- und Putzarbeiten und Schreinerarbeiten vergeben.

Voraussichtliche Fertigstellung der Gesamtmaßnahme: Ende August 2011.

1.8 Kindergarten Römerstraße, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 196.000€)

Die ersten Auftragsvergaben haben stattgefunden. Baubeginn ist im Mai 2011. Voraussichtliche Fertigstellung der Gesamtmaßnahme: September 2011.

1.9 Verbundschule Uedorf, Erneuerung des Flachdaches (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 56.000€)

Die Maßnahme ist abgeschlossen und muss noch formal beendet werden.

1.10 Jugendgemeinschaftsräume/Kindergarten Albertus-Magnus-Straße, Gesamtsanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 180.000€)

Es sind bereits alle Aufträge vergeben worden. Baubeginn ist am 18.04.2011. Die Maßnahme wird voraussichtlich Ende Juni fertig gestellt.

2. Investitionen mit Schwerpunkt Sonstige Infrastruktur

2.1 Rheinhalle Hersel, Dachsanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 213.000€)

Die Maßnahme ist abgeschlossen und muss noch formal beendet werden.

2.2 Wirtschaftswegenezetz insgesamt (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 248.000€):

Die Ausschreibung ist abgeschlossen. Auftragsvergabe Anfang Dezember 2010. Baubeginn war im April.

2.3 Drehleiter der Feuerwehr (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 542.640€):

Die Maßnahme ist beendet.

2.4 Vereinsheim SC Widdig, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 28.000€):

Die Maßnahme ist beendet.

2.5 Rathaus, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 789.000€):

Die Mittel des Konjunkturpakets II fließen in die energetische Sanierung des Rathauses. Die Aufträge sind erteilt. Die Arbeiten beginnen Ende April.

3. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (externe Träger)

Entsprechend der vom Rat beschlossenen Maßnahmenliste stehen im Investitionsschwerpunkt Bildung 585.000 € für die externen Träger zur Verfügung. Diese Mittel wurden für die Maßnahmen der Ursulinenschule Hersel „energetische Sanierung“ und Jugendakademie Walberberg „Einbau einer Hackschnitzelanlage“ durch Bescheid bewilligt.

Beide Maßnahmen befinden sich zur Zeit in der Umsetzung.

Die beigefügten Listen enthalten eine Schätzung der voraussichtlichen Kosten. Diese weichen von den Kostenschätzungen zum Aufstellungszeitpunkt der Maßnahmenliste im Einzelfall ab.

Anlagen zum Sachverhalt

- 1 Liste Bildung
- 2 Liste Sonstige Infrastruktur
- 3 Liste Bildung (externe Träger)