

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	22.09.2011
<b><u>öffentlich</u></b>	Vorlage Nr. 415/2011-1
	Stand 02.09.2011

## **Betreff Sachstand der Abwicklung von Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II**

### **Beschlussentwurf:**

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zum Sachstand der Abwicklung von Maßnahmen und den aktualisierten Budgets nach dem Konjunkturpaket II zustimmend zur Kenntnis.

### **Sachverhalt:**

Der Rat hat die Durchführung der Maßnahmen zum Investitionsförderungsgesetz / Konjunkturpaket II (KP II) entsprechend der geänderten Maßnahmenlisten einschließlich der Budgets in der dort vorgesehenen Rangfolge beschlossen.

Die interne Prüfung sowie die Plausibilitätsprüfung aller Maßnahmen durch die Bezirksregierung sind positiv abgeschlossen.

Derzeit befinden sich folgende Maßnahmen in der Umsetzung bzw. sind beendet:

### **1. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur**

#### **1.1 Grundschule Roisdorf, Turnhalle, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 368.750€)**

Die Maßnahme wurde zum Schulbeginn am 07.09.2011 abgeschlossen. Die Halle kann wieder benutzt werden. In den Herbstferien wird noch eine neue Eingangstür eingebaut.

#### **1.2 Grundschule Sechtem, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 62.500€)**

Die Arbeiten zur Erneuerung der Heizungsanlage wurden durchgeführt.

#### **1.3 Grundschule Roisdorf, Erneuerung der Heizung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 52.000€)**

Die Arbeiten zur Erneuerung der Heizungsanlage wurden durchgeführt.

#### **1.4 Grundschule Walberberg, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 120.000€)**

Die Außenputzarbeiten sind fertig gestellt. Die letzten Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich im Oktober ausgeführt.

#### **1.5 Grundschule Rösberg, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 205.000€)**

Die Maßnahme ist abgeschlossen und muss noch formal beendet werden.

#### **1.6 Neubau Kindergarten Kardorf (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 824.369€)**

Die ersten Räumlichkeiten des Anbaus sind fertig gestellt. Der Kindergarten wird ab nächste Woche umziehen. Der rechte Teil des Altgebäudes wird bis Ende Oktober abgerissen.

1.7 Grundschule Bornheim, Turnhalle, Gesamtanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 458.750€)

Die Maßnahme ist fertig gestellt. Die Halle geht ab 08.09.2011 wieder in Betrieb. In den Sanitärräumen sind noch Arbeiten durch die Grundleitungssanierung notwendig. Dieser Bereich bleibt bis zu den Herbstferien gesperrt.

1.8 Kindergarten Römerstraße, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 201.750€)

Die Arbeiten sind weitestgehend fertig gestellt. Aufgrund des Anbaus U3 müssen jedoch einige Arbeiten aufeinander abgestimmt werden. Die Fertigstellung wird im Oktober 2011 erfolgen.

1.9 Verbundschule Uedorf, Erneuerung des Flachdaches (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 56.000€)

Die Maßnahme ist abgeschlossen und muss noch formal beendet werden.

1.10 Jugendgemeinschaftsräume/Kindergarten Albertus-Magnus-Straße, Gesamtanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 145.000€)

Die Maßnahme ist abgeschlossen und muss noch formal beendet werden.

## **2. Investitionen mit Schwerpunkt Sonstige Infrastruktur**

2.1 Rheinhalle Hersel, Dachsanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 209.735€)

Die Maßnahme ist beendet.

2.2 Wirtschaftswegenetz insgesamt (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 248.000€):

Die Maßnahme ist abgeschlossen, zur Zeit wird die Schlussrechnung erstellt, um die Maßnahme formal beenden zu können.

2.3 Drehleiter der Feuerwehr (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 542.600€):

Die Maßnahme ist beendet.

2.4 Vereinsheim SC Widdig, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 21.762€):

Die Maßnahme ist beendet.

2.5 Rathaus, energetische Sanierung (Budget laut aktualisierter Kostenschätzung: 856.132€):

Die Arbeiten am Ratstrakt sind fertig gestellt. Der Ratssaal wird temporär als Großraumbüro genutzt. Zur Zeit werden die Fassadenelemente im Treppenhaus erneuert. Am 14.09.2011 beginnt der Umbau des Kassenbereiches. Alle Arbeiten liegen im Rahmen des Bauzeitplanes.

Entsprechend der vom Rat beschlossenen Maßnahmenliste stehen im Investitionsschwerpunkt Bildung 585.040 € für die externen Träger zur Verfügung. Diese Mittel wurden für die Maßnahmen der Ursulinenschule Hersel „energetische Sanierung“ und Jugendakademie Walberberg „Einbau einer Hackschnitzelanlage“ durch Bescheid bewilligt. Beide Maßnahmen befinden sich zur Zeit in der Umsetzung.

Die beigefügten Listen enthalten eine Schätzung der voraussichtlichen Kosten. Diese weichen von den Kostenschätzungen zum Aufstellungszeitpunkt der Maßnahmenliste im Einzelfall ab.

### **Anlagen zum Sachverhalt**

- 1 Liste Bildung
- 2 Liste Sonstige Infrastruktur
- 3 Liste Bildung (externe Träger)