

Stadtbetrieb Bornheim AöR  
z. Hd. Herrn Rehbann  
Donnerbachweg 15  
53332 Bornheim

Thomas Biebighäuser  
Projekt- und Betriebsmanagement Abwasser  
Telefon: (02251) 708-230  
E-Mail: biebighaeuser@regionalgas.de  
Zeichen: T-AW Bie/Li  
Datum: 21. Februar 2013

## Kanalbauarbeiten „Secundastraße“ in Bornheim

Bezug: Ihre E-Mail vom 05.02.2013 an Herrn Grünefeld bezüglich der Anfrage der FDP-Fraktion vom 04.02.2013 an Herrn Bürgermeister Henseler

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter Herr Rehbann,

nachfolgend erhalten Sie unsere Erläuterungen zur Beantwortung der Anfrage der FDP-Fraktion vom 04.02.2013 zur Kanalbaustelle „Secundastraße“ in Bornheim.

Die Darstellung in diesem Schreiben stimmt nicht mit den tatsächlichen Verhältnissen auf der Baustelle in der Secundastraße überein:

Punkt 1: Die Bauarbeiten befinden sich im vertraglich und zeitlich vereinbarten Rahmen und werden auch entsprechend beendet.

Punkt 2: Der Kostenrahmen wird nicht überschritten.

Hierzu folgende ergänzende Erläuterungen:

### Punkt 1: **Überschreitung der Bauzeit**

Das Bauunternehmen Geschw. Balter wurde von uns beauftragt, die Kanalerneuerung in der Secundastraße ab Kreuzung Wallrafstraße bis zum Kreisel in der Königsstraße innerhalb einer Bauzeit von 235 Arbeitstagen (5-Tage-Woche) fertigzustellen. Vertragliches Bauzeitende war bei Beauftragung der 31.01.2013.

Folgende Umstände haben vor Beginn bzw. während der Bauarbeiten zu einer Verlängerung der vertraglichen Bauzeit geführt:

|    | <b>Faktoren Bauzeitenverlängerung</b>   | <b>Arbeitstage</b> |
|----|---|--------------------|
| 1. | zusätzliche Erneuerung der Sinkkastenleitungen durch Beauftragung der Stadt Bornheim vom 19.04.2012, d.h. Umklemmung vom Bachkanal auf den Mischwassersammler   | + 11               |
| 2. | Umlegung von Versorgungsleitungen vor Baubeginn der Kanalbauarbeiten ( Altbestand stimmte nicht mit der Örtlichkeit überein)  | + 3                |
| 3. | Erneuerung eines Teilbereiches des Bachkanals wegen erheblich breiterem Fundament am Schacht 1003830, welches in die Trasse des neuen MW-Sammlers hineingeragt hatte einschl. Wasserhaltung                                 | + 4                |
| 4. | Gemäß Abstimmungstermin mit der Stadt Bornheim vom 03.01.2013 durfte mit den Kanalbauarbeiten erst wieder ab dem 15.01.2013 begonnen werden. (Verkehrsführung „ <i>Servatiusweg</i> “ für Probetrieb Einbahnstraßenverkehr) | + 8                |
| 5. | Schlechtwettertage infolge von Frost und Schnee zwischen dem 15. und 25.01.2013   | + 9                |
| 6. | Ausfallzeit wegen Karneval  | + 2                |
| 7. | Sachverhalt wie unter Pkt. 2, jedoch beim Anschlussschacht in der Königstraße   | + 3                |
|    | <b>Gesamt</b>   | <b>+ 40</b>        |

d.h. die vertragliche Bauzeit für die Arbeiten der Fa. Geschw. Balter endet am 28.03.2013. Falls nichts Unvorhergesehenes eintritt werden bis zu diesem Termin die Kanalbauarbeiten einschl. der Wiederherstellung der Oberfläche in der Secundastraße einschl. des Kreisels in der Königstraße fertiggestellt sein.

Unabhängig davon möchten wir darauf hinweisen, dass die Kanalbauarbeiten sich auf Wunsch der Stadt Bornheim so lange hinziehen (s. hier unsere E-Mail an Herrn BM Henseler vom 28.11.2012) und die Firma Geschw. Balter auf Grund dessen ab dem 01.10.2012 bereits mit verminderter Bauleistung weitergearbeitet hat.

Ohne diese Einschränkungen hätten wir diese Kanalbauarbeiten bereits 2012 abschließen können.

**Punkt 2: Kostenüberschreitung**

Der genehmigte Kostenrahmen für diese Kanalerneuerungsmaßnahme in der Secundastraße wurde in Bauplan 2012/13 mit insgesamt 850 T€ veranschlagt.

Die Auftragssumme der Fa. Geschw. Balter für diese Kanalbauarbeiten liegt bei rd. 680 T€ (brutto). Durch die nachträgliche Beauftragung der Stadt Bornheim vom 19.04.2012 zur Erneuerung der Sinkkastenleitungen werden Mehrkosten in Höhe von rd. 30 T€ entstehen, die aber gesondert über die Stadt Bornheim abgerechnet werden.


Nach derzeitigen Abrechnungsstand und unseren Erkenntnissen erwarten wir keine Kostenüberschreitung der genehmigten Bauplansumme von 850 T€, d.h. entgegen der Aussage der FDP-Fraktion ist ein Überschreiten der Bauplansumme nach heutigem Stand und unserer Einschätzung nicht zu erwarten.

Bitte lassen Sie uns eine Kopie Ihrer Antwort an die FDP - Fraktion zukommen.

Freundliche Grüße

Regionalgas Euskirchen

Anlage



Egon Pützer  
Thomas Biebighäuser

## Biebighäuser, Thomas

---

Von: Grünefeld, Rolf-Ingo  
Gesendet: Mittwoch, 19. Dezember 2012 13:31  
An: Biebighäuser, Thomas  
Betreff: WG: Kanalbaumaßnahme Secundastraße

*An Ingo*

Freundliche Grüße

Rolf Grünefeld

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Grünefeld, Rolf-Ingo  
Gesendet: Mittwoch, 28. November 2012 16:22  
An: 'Henseler, Wolfgang (Bürgermeister)'  
Betreff: AW: Kanalbaumaßnahme Secundastraße

Sehr geehrter Herr Henseler,

wunschgemäß erhalten Sie die Informationen zur Baumaßnahme Secundastraße:

Die Erneuerung von rd. 300 m Stahlbetonrohren Durchmesser 1,40 m bzw. 1,20 m in der Secundastraße begann am 21.03.2012 an der Kreuzung Wallraffstraße/Secundastraße. Gemäß Bauvertrag soll die Baumaßnahme bis zum 27.02.2013 abgeschlossen werden.

Zum augenblicklichen Zeitpunkt ist kein Bauverzug erkennbar; vielmehr liegen die Kanalbauarbeiten einschl. der abschnittswisen Wiederherstellung der Straßenoberfläche zeitlich vor der vertraglichen Bauzeit.

Gemäß Abstimmung mit Ihrem Amt 9.2 - Straßenverkehr - Frau Wahl und Herr Pieck - am 01.10.2012 haben wir mit Rücksicht auf den anstehenden Weihnachtsmarkt und den Jahreswechsel mit der ausführenden Firma Balter vereinbart, die Kanalbauarbeiten einschl. der Wiederherstellung der Straßenoberfläche in der Secundastraße bis unmittelbar vor den Einmündungsbereich Secundastraße/Königstraße (Minikreisel) fertig zu stellen.

Mit den weiteren Arbeiten im Bereich des Minikreisels Königstraße, d.h. u.a. Lieferung und Setzen eines Fertigteilschachtbauwerkes, Gewicht ca. 25 to, und den zwangsläufig damit verbundenen Behinderungen (Schwertransport und Schwerlastkran etc.) in der Königstraße, wird erst im neuen Jahr fortgefahren. Für diese Restarbeiten rechnen wir mit einer Ausführungsfrist von rd. 6 Wochen - ohne witterungsbedingte Einschränkungen.

Ohne Rücksichtnahme auf das "Weihnachtsgeschäft" hätten wir, bei weiter günstigen Witterungsverhältnissen, die Kanalbaumaßnahme bis Ende 2012 fertig stellen können.

Freundliche Grüße

Rolf Grünefeld

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Henseler, Wolfgang (Bürgermeister) [mailto:Wolfgang.Henseler@Stadt-Bornheim.de]

Gesendet: Samstag, 24. November 2012 22:53

An: Grünefeld, Rolf-Ingo

Betreff: Kanalbaumaßnahme Sekundastraße

Sehr geehrter Herr Grünefeld,

können Sie mich bitte einmal über den Zeitplan für die Kanalbaumaßnahme Sekundastraße informieren. Mich interessiert insbesondere wie lange die Baumaßnahme noch dauert?

Herzliche Grüße

Wolfgang Henseler

Bürgermeister der Stadt Bornheim

Rathausstraße 2

53332 Bornheim

Telefon: (0 22 22) 9 45 - 1 00

Fax: (0 22 22) 9 45 - 4 00

E-Mail: wolfgang.henseler@stadt-bornheim.de

Internet: www.bornheim.de

Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss!