

Sport- und Kulturausschuss	22.04.2015
----------------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	210/2015-1
Stand	26.03.2015

Betreff Mitteilung betr. Sachstand Neubau Sportplatz Hersel

Sachverhalt

Prüfungen eines unabhängigen Gutachters haben bestätigt, dass die Elastikschicht beim Neubau des Sportplatzes nicht den Anforderungen entsprach. Nach intensiven Verhandlungen mit der Auftragnehmerin hat sich diese bereit erklärt, die mangelhafte Elastikschicht kostenfrei zu beseitigen, fachgerecht zu entsorgen und durch eine neue Elastikschicht zu ersetzen.

Die beanstandete Elastikschicht ist entfernt worden. In Kürze wird das Erdplanum für den Einbau der neuen Elastikschicht erstellt.

Sobald die Witterung dauerhaft 11 °C gewährleistet, wird die Auftragnehmerin bzw. hier das Nachunternehmen die elastische Schicht aufbringen, so dass im Anschluss die Kunstrasenpolschicht verlegt werden kann. Das Unternehmen hat zugesichert, dass die Maßnahme zeitnah umgesetzt wird. Danach ist die Spielfläche des Sportplatzes durch den Verein nutzbar.

In der 12. KW wurde die Asphaltfeinschicht auf den Fahrgassen des Parkplatzes aufgebracht.

Die Verwaltung rechnet mit einer endgültigen Fertigstellung der gesamten Anlage bis zum Sommer dieses Jahres. Die vollständige Inbetriebnahme der Sportanlage erfolgt nach Ausbau und Erstellung der Infrastruktur der Ertstraße.

Der Bau des Vereinsheims mit Umkleiden wird durch den TuS Germania Hersel umgesetzt.