

## Mitteilungen betreffend Sachstand der Baumaßnahmen

1. Erweiterung der Europaschule und der Sekundarschule Bornheim  
Hier finden derzeit intensive Abstimmungs- und Planungsgespräche mit einem Projektsteuerer betr. Anforderungen an Unternehmer, intensive Rechtsberatung etc. statt; Entscheidung in den nächsten Tagen
2. Sanierung Toilettenanlage Europaschule Bornheim  
Hier gibt es zwei Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt in der Oase hat bereits begonnen. Der zweite Bauabschnitt betrifft die 4er WCs im Erdgeschoß; eine dahingehende Abstimmung im ASS hat bereits stattgefunden.
3. Erweiterung Sekundarschule Bornheim  
Die erforderlichen Container wurden zwischenzeitlich angeliefert, der Auftrag für einen Bauzaun zur Erweiterung des Schulhofes wird erwartet. Die Container können nach Abnahme mit den Unternehmern und nach einer dort durchgeführten Raumluftmessung bezogen werden. Eine Nutzungsübernahme ist bei reibungslosem Ablauf für den 24.11.2015 geplant.  
Erhebliche Mehrmängel und zusätzliche Schäden durch Unwetter und große Niederschlagsmengen bei der Erneuerung des Forumdaches haben zu Schimmelbildung in der Aula geführt. Hier wurden Trocknungsgeräte aufgestellt, Messungen durchgeführt und ein Gutachter beauftragt. Hier ist ein neues Planungskonzept erforderlich; mit der Beendigung der Maßnahme kann daher voraussichtlich erst im Sommer 2016 gerechnet werden.
4. Grundschule Waldorf  
Die Absackungen im Straßenbereich sind erledigt, die Maßnahme ist abgeschlossen. Hierbei wurden allerdings weitere Schäden festgestellt, die –je nach Haushaltslage- ggf. erst im Haushaltsjahr 2017 in Angriff genommen werden können.
4. Grundschule Roisdorf  
Bei der Durchführung von Schadstoffbelastungsmessungen an öffentlichen Gebäuden wurde hier Asbest in den Wandputzen festgestellt. Es wurden Proben entnommen und die Risse in den Wänden wurden in einer Sofortmaßnahme unverzüglich beseitigt! Es handelt sich hier um sog. gebundenen Asbest- ein Gefahr für die Schülerinnen, Schüler und Lehrer besteht nicht. Zudem wird eine erforderliche Handlungsanweisung erstellt.

-Kenntnis genommen-

### Zusatzfragen von AM Krüger

Gibt es –abgesehen von der GS Waldorf- weitere hohe PCB-Belastungen?

#### Antwort:

Es werden derzeit allgemeine Prüfungen hinsichtlich PCB- und Asbestbelastungen durchgeführt. Derzeit besteht jedoch kein konkreter Handlungsbedarf.

### AM Müller, Josef (UWG):

Wann werden die derzeit ruhenden Arbeiten in der Schule Merten wieder aufgenommen und inwieweit stimmt die Aussage, dass die Firma, die dort gearbeitet hat, nicht mehr zum Einsatz kommt?

#### Antwort:

Aufgrund verschiedener Faktoren (Brandschutz, neue Ausschreibungen und Auftragsvergaben) kann derzeit noch kein konkreter Wiederaufnahmetermin der Bauarbeiten benannt werden. Dies soll jedoch jedoch so schnell wie möglich geschehen.

Die Firma, die dort gearbeitet hat, wird auch künftig dort arbeiten, da es keine Einwände dagegen gibt.

AM Scheuer

Mir ist nicht bekannt, dass eine Luftschadstoffmessung in der Grundschule Roisdorf durchgeführt wurde.

Antwort:

Dies geht auch aus dem bestehenden Gutachten hervor.

Eine Weiterleitung des Gutachtens an Frau Scheuer wurde zugesagt; zudem wird kurzfristig ein gemeinsamer Termin mit den Lehrern und Eltern unter Beteiligung des Gutachters stattfinden.

AM Geschwind

Es stellt sich aufgrund der holprigen Anlieferung der Container die Frage, inwieweit die Arbeiten in der Schule Merten im Hinblick auf die starke Belastung des gesamten Schulgeländes sowie des laufenden Schulbetriebes (enge Zufahrt etc.) zukünftig durchgeführt werden können.

Dringende Bitte, die zugesagten regelmäßigen Terminierungsgespräche auch durchzuführen, da ein ständiger Austausch dringend erforderlich ist.

Antwort:

Kurzfristig wird ein entsprechender Termin vereinbart.

AM Heller:

Die Situation auf dem Schulhof in Merten ist schon jetzt sehr beengt. Wenn nun noch der untere Teil des Schulhofes wegfällt und auch die Aula noch bis Sommer 2016 gesperrt bleibt, verbleiben nur noch wenige Quadratmeter Schulhoffläche. Wie wird künftig die Koordination der Baufahrzeuge im laufenden Schulbetrieb organisiert?

Antwort:

Wie bei so aufwändigen Maßnahmen grundsätzlich üblich, wird dort ein Sicherheitsbeauftragter abgestellt, der u.a. auch die erforderlichen Anlieferungen außerhalb der Pausenzeiten steuert.