

Terminplanung Erweiterung Heinrich-Böll-Sekundarschule		
Zeitraumen	Datum	Termininhalte
	02.03.2017	<p>1. Endabstimmung Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) und Totalunternehmervertrag (TU - Vertrag)</p> <p>2. Versand der Sitzungsvorlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 194/2017-6 für die öffentliche Sitzung einschließlich Terminplanung, - 193/2017-6 für die nicht-öffentliche Sitzung einschließlich der Entwürfe FLB, TU-Vertrag, und Bewertungsmatrix
3 Wochen	23.03.2017	<p>Sitzung des ASS:</p> <p>Beschlussentwurf - 194/2017-6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zur Beauftragung der Verwaltung, das Vergabeverfahrens auf der Grundlage des vorgelegten Zeitplanes fortzuführen, 2. zur Entscheidung, in das Bewertungsgremium zur Wertung der Angebote und zur Vorbereitung der Entscheidung im Ausschuss, jeweils zwei von den Fraktionen zu benennende Mitglieder zu entsenden. <p>Beschlussentwurf - 193/2017-6: zur Beauftragung der Verwaltung, den zweiten Teil des Vergabeverfahrens auf der Grundlage der vorgelegten Dokumente (Funktionale Leistungsbeschreibung, Totalunternehmervertrag, Wertungsmatrix) durchzuführen.</p> <p>Schüssler-Plan Ingenieure (SPI) stehen zur Erläuterung zur Verfügung</p>
1 Wochen	30.03.2017	Versand der Ausschreibungsunterlagen
12 Wochen	30.06.2017	Submission
5 Wochen	04.08.2017	Prüfung der Unterlagen/Aufklärung von Fragen durch SPI
3 Wochen	28.08.2017	<p>Bewertungsgremium tagt, Entwürfe werden vorgestellt, Moderation SPI.</p> <p>Abhängig von der Anzahl der Angebote möglicherweise ganztägige Veranstaltung</p>
5 Wochen	29.09.2017	Verhandlung mit den Bietern, Überarbeitung der Unterlagen durch die Bieter.
2,5 Wochen	17.10.2017	<p>Bewertung durch das Gremium findet statt. Moderation SPI , möglicherweise halbtägige Veranstaltung am Vormittag</p>
4 Wochen	22.11.2017	Beschluss der Vergabe durch den ASS