HGK - Sanierung Bahnsteige Linie 18

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	8											
					Aug	Sep	4. Qtl, 2018			Dez	1. Qtl, 2019			2. Qtl, 2019		
1	Bahnsteige Linie 18	246 Tage	Mon 27.08.18	Fre 23.08.19												
2	09 Brühl Badorf	20 Tage	Mon 27.08.18	Fre 21.09.18												
3	10 Brühl Schwadorf	35 Tage	Mon 24.09.18	Fre 09.11.18												
4	05 Brühl Vochem	22 Tage	Mon 29.10.18	Die 27.11.18												
5	06 Erdnung Brühl-Vochem	5 Tage	Mon 07.01.19	Fre 11.01.19												
6	12 Bornheim Merten	33 Tage	Mit 28.11.18	Fre 25.01.19												
7	14 Bornheim Dersdorf	48 Tage	Mon 07.01.19	Die 19.03.19												
8	13 Bornheim Waldorf	31 Tage	Mon 28.01.19	Fre 15.03.19												
9	11 Bornheim Walberberg	25 Tage	Mon 21.01.19	Fre 22.02.19												
10	02 Kiebitzweg	31 Tage	Mon 11.02.19	Fre 29.03.19												
11	15 Bornheim	30 Tage	Mon 18.03.19	Fre 26.04.19												
12	16 Bornheim Rathaus	25 Tage	Mon 25.02.19	Don 04.04.19												
13	01 Hürth-Efferen	26 Tage	Mon 01.04.19	Mon 06.05.19												
14	17 Roisdorf	24 Tage	Fre 05.04.19	Mit 08.05.19												
15	07 Brühl Nord	Ausführung in	erneuter Trennung	nach Stopfarbeiten												
16	08 Brühl Mitte	Ausführung in	erneuter Trennung	nach Stopfarbeiten												
17	18 Alfter	10 Tage	Mon 15.07.19	Fre 26.07.19												
18	04 Hürth-Fischenich	10 Tage	Mon 29.07.19	Fre 09.08.19												
19	03 Hürth-Hermülheim	10 Tage	Mon 12.08.19	Fre 23.08.19												

Projekt: Rahmenterminplan Ba Datum: Fre 04.01.19	Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
	Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
	Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
	Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	

Rahmenterminplan für die Sanierung der Bahnsteige

Ausführungszeiträume & Reihenfolge können sich unter Umständen ändern!