Projektbezeichnung	Ausschuss- Datum- Vorlage	Beschluss - Ziel - Plankosten	Sachstand
Europaschule - Erweiterung + Neubau TH	ASS - 21.06.2016 - 409/2016-6 RAT - 19.10.2017 - 819/2017-6	Erweiterung Europaschule Var.3 - BGF 2.526 m ² , - Fertigstellung nicht vor 2022 - Plankosten: 14,1 Mio €	Der ASS hat in seiner Sitzung am 29.01.19 die Ausschreibungsinformationen, die Anforderungsraumbücher und die Funktionale Leistungsbeschreibung zur Kenntnis erhalten und er wird ein Wertungsgremium auswählen. Die Bieter sollen bis zum 16.04.19 ein Angebot abgeben.
Europaschule - Sanierung	ASS - 13.08.2018 - 582/2018-6	Notwendige vorgezogene Sanierungsmaßnahmen im Bestand, sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erweiterung - Ziel Umsetzung 2019 - Plankosten: 1,7 Mio.	Der Entwurf zu den Sanierungsmaßnahmen mit einer Baukostenberechnung und einem Ablaufplan liegt vor. Ausschreibungen für die Erneuerung der Brandschutztüren, der Sicherheitsbeleuchtung und der Brandmeldeanlage erfolgen dem mit Ziel der Vergabe im ASS am 14.05.19, Ausführung geplant in den Sommerferien 2019.
GS Bornheim - Erweiterung Dach	ASS - 01.07.2018 - 359/2018-5	Vollständiger Dachausbau gemäß Schulentwicklungsplan - Fertigstellung Ende 2020 - Kostenrahmen 1,2 Mio. €.	Grundlagenermittlung / Vorüberlegungen abgeschlossen, eine endgültige Umsetzungsvariante wird vorbereitet.
GS Merten - Erweiterung	ASS - 05.06.2018 - 360/2018-5	GS bleibt am Ort - 3-zügig - Restflächen für Verwaltung oder alternativer Entwicklungsvorschlag - zzt. noch keine Kostenangabe möglich	Entscheidung für Verbleib der GS in bisherigem Gebäude und Erweiterung in angrenzende Gebäude, Gespräch mit potentiell ext. Nutzer, Prüfung der Nutzung als Verwaltungsstandort.
GS Roisdorf - Übergangslösung Container	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Erweiterung GS Roisdorf auf 3 Züge mit OGS, prov. Bereitstellung über Container - Bereitstellung Provisorium Sommer 2019 - zzt. noch keine Kostenangabe möglich.	Abstimmung mit Nutzern, Architekt beauftragt für Machbarkeit, Kosten und Terminplan.
GS Sechtem - Anbau Küchencontainer	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Bereitstellung eines Container zur Mensanutzung / Küche - Schnellstmögliche Umsetzung - zzt. noch keine Kostenangabe möglich.	Auf Grund der Priorisierung der Projekte in der Arbeitsplanung ruht das Projekt bis auf weiteres.
GS Sechtem - Sanierung Turnhalle	RAT - 06.11.2018 - 738/2018-6	Sanierung Umkleide- und Duschtrakt, Erneuerung Fassade - 4. Quartal 2019 - Plankosten ges. 1.350.000 €	Abbrucharbeiten sind begonnen, Ausschreibungen Hauptgewerke sind veröffentlicht Submissionstermine Mitte März., Ausschreibung Elektroarbeiten noch in Vorbereitung.
HBS - Neubau	ASS - 05.06.2018 - 360/2018-5	Neubau Sekundarschule im neuen ME18, 4/5-zügig, mit Ausbauposition zur Gesamtschule	Arbeitsaufnahme abhängig vom Stand des Bebauungsplans
Kita Dersdorf Erweiterung	JHA - 16.11.2017 - 735/2017-4	Erweiterung auf 3 Gruppen und U3 Betreuung - Fertigstellung Beginn Kitajahr 2020/21 - 1,2 - 1,5 Mio. je nach Umsetzungsvariante.	Zzt. intensive Beratung zum Maßnahmenumfang - Ergebnis wird Mitgeteilt.
KiTa Hemmerich - Erweiterung um eine Gruppe	JHA - 16.11.2017 - 735/2017-4	Ausbau 2. Gruppe KiTa Hemmerich - Fertigstellung März 2019 - 100.000 €	Maßnahme kurz vor Abschluss, Räume weitestgehend in Nutzung.
Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan Umsetzung Mängelbeseitigung und baul. Maßnahmen	RAT - 01.02.2018 - 005/2018-3	Umsetzung der Ziele aus dem Brandschutzbedarfsplan / Konkrete Bestimmung des baulichen und technischen Ertüchtigungsbedarfs - schnellst möglich - Erstmaßnahmen min. 500.000 € / Gesamtkosten müssen noch ermittelt werden.	Erstmaßnahmen wurden festgelegt. Beauftragung der benötigten Planer erfolgt / in Vorbereitung. Umsetzung erster Maßnahmen für Mitte 2019 vorgesehen. Ziel der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes Ende 2019 / Anfang 2020.
Rückbau Containeranlagen	ASS - 06.11.201 - 523/2018-5	Rückbau der Containeranlagen Meuserweg, Grünwaldstr., Römerstr., Simon-Arzt-Str. und Lintgesfuhr - Umsetzung je nach Festlegung für die einzelnen Standort, spätestens Ende 2019 - Kostenrahmen 640.000 €	Die Containeranlage der Grünwaldstr wurde zurückgebaut. Die Bewohner der Römerstr sind ausgezogen und die Anlage wurde gekündigt. Der Rückbau des Geländes am Meuserweg hat begonnen. Die anderen Anlagen werden nach Plan bearbeitet.
Schulstandort Merten - Umsetzung Übergangslösung	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-7	Die notwendigen Flächen bereit stellen - Bezug zum Schuljahr 2019/20 - 1.000.000 €	Grundstück vorbereitet. Planung wurde erstellt. Ausschreibung Vergabe Container für den nächsten ASS geplant.
Unterkunft Sechtemer Weg - Neubau	RAT - 18.02.2016 - 105/2016-5	Errichtung einer Wohnunterkunft im Holzrahmenbau für 64 Personen in 12 Wohnungen - Fertigstellung Ende 2. Quartal 2019 - Plankosten 2,6 Mio	Alle Gebäude sind errichtet, der Außenputz wurde hergestellt. Zzt. findet der Innenausbau statt. In wie weit der Fertigstellungstermin Ende Juni gehalten werden kann, wird zur Zeit überprüft und ist u. a. abhängig von der Witterung.
Medienentwicklung - baul. Umsetzung	ASS - 18.11.2014 - 548/2014-1	Umsetzung Medienentwicklungsplan - Umsetzung bis 2019 an den Schulen Rösberg, Merten und Roisdorf als Provisorium - 1.775.000 €	LV für Rösberg, Roisdorf, Uedorf veröffentlicht/verteilt. Submission am 19.03.18 Zusätzliche Maßnahmen: Erneuerung Elektro und Akustikabhangdecken in Rösberg Altbau. Trockenbau in GS Rösberg in der Ausschreibung, Akustikmaßnahmen über Budget Inklusion - Abgeschlossen: GS Sechtem 2017, GS Bornheim Ende 2018, GS Hersel Ende 2018
Sanierung städt. Abwasseranlagen	bisher kein Gremienbeschluss erforderlich	Dichtheitsprüfung und notwendige Sanierung der Abwasseranlagen - 2021 - 1,46 Mio.	1.BA Objekte FGH, Sportlerheim und Kita/MZH Widdig fertiggestellt. - 2. Bauabschnitt 2019: Objekte Kita/Musikschule/Jugendtreff/FGH Königstraße, GS Bornheim, VS Uedorf, FGH und MW Hersel - hierzu Ausschreibungen voraussichtlich Mitte 2019.
AvH - Ermittlung Raumbedarf Rückkehr zu G9	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Ermittlung Raumbedarf zu G9	Start des Projektes ist abhängig von Prioritätensetzung/Personalkapazitäten
GS Walberberg - Sanierung	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Sanierung	Start des Projektes ist abhängig von Prioritätensetzung/Personalkapazitäten