

## Mündliche Mitteilungen

1. An der Europaschule wird bis Mitte April das Ende des Bietverfahrens auf die Erweiterung erwartet. Anschließend geht die Aufgabe in ein Bewertungsgremium. Die Sanierung ist für die Sommerferien 2019 geplant. Entwürfe liegen vor und am 14.05.2019 soll die Vergabe im ASS sein.

2.	<u>GS Bornheim:</u> Grundlagenermittlung zur Erweiterung des Daches. Die Umsetzungsvariante wird vorbereitet. Diese kann evtl. in den beiden kommenden ASS Sitzungen vorgestellt werden. Fertigstellungsziel ist Ende 2020.
----	--

3.	<u>GS Roisdorf:</u> Übergangsweise sollen hier Container aufgestellt werden. Ein Architekt ist beauftragt die Machbarkeit für den endgültigen Ausbau der Schule zu prüfen. Kosten und Zeitplan wird erarbeitet. In der Mai-Sitzung können evtl. Ergebnisse vorgestellt werden.
----	---

4.	<u>GS Sechtem:</u> Sanierung der Turnhalle ist für das 3. Quartal vorgesehen. Die Verwaltung vermutet das eine Dringlichkeitsentscheidung benötigt wird, für die Beauftragung von Heizung, Lüftung und Sanitär, da die Ausschreibung aufgehoben werden musste.
----	--

5.	<u>Schulstandort Merten:</u> Umsetzung Übergangslösung
----	---

6.	<u>GS Walberberg:</u> Baumaßnahmen wurden noch nicht begonnen, da hier umfangreiche Sanierungsmaßnahmen anstehen.
----	--

7.	Alle Baumaßnahmen werden im Hauptausschuss am 28.03.2019 nochmals zusammenhängend beraten um die gesamten Maßnahmen über alle Dezernate gemeinsam darstellen zu können.
----	---

8.	<u>Rückbau Containeranlagen:</u> Dersdorf – Widdig – Brenig sind planmäßig alle zurückgebaut.  Sechtemer Weg ist der Neubau im 3. Quartal 2019 fertig. Die Containeranlage in Kardorf wird bei Fertigstellung Sechtemer Weg auch zurückgebaut.
----	---

## Zusatzfragen

### AM Schmitz:

Ist der Rückbau geplant oder Fakt?

### Antwort:

Kardorf steht kurz vor dem Rückbau.

### AM Züge:

Was ist mit dem Küchencontainer in Sechtem?

### Antwort:

Maßnahme ist noch nicht begonnen aufgrund Personalengpass im Hochbau.

