

| Projektbezeichnung | Ausschuss- Datum- Vorlage | Beschluss - Ziel - Plankosten | Sachstand |
|--|--|--|--|
| AvH - Erweiterung G9 | ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5 | Ermittlung Raumbedarf zu G9 | Der Raumbedarf wird derzeit ermittelt - im Anschluss soll eine Machbarkeitsstudie zur baulichen Umsetzung durchgeführt werden. |
| Containeranlagen - Rückbau | ASS - 06.11.201 - 523/2018-5 | Rückbau der Containeranlagen Meuserweg, Grünewaldstr., Römerstr., Simon-Arzt-Str. und Lintgesfuhr - Umsetzung je nach Festlegung für die einzelnen Standort, spätestens Ende 2019 - Kostenrahmen 640.000 € | Die Containeranlage Simon-Arzt-Straße soll verkauft werden. Der Rückbau der Standorte Römerstraße, Meuserweg und Grünewaldstraße ist abgeschlossen. Der Rückbau der Anlage an der Lindgesfuhr wird nach Inbetriebnahme der Wohnunterkunft Sechtemer Weg erfolgen. |
| Europaschule - Erweiterung + Neubau TH | ASS - 21.06.2016 - 409/2016-6 RAT - 19.10.2017 - 819/2017-6 | Erweiterung Europaschule Var.3 - BGF 2.526 m², - Fertigstellung nicht vor 2022 - Plankosten: 14,1 Mio € | Die Submission erfolgte am 25.04.2019. Es sind Angebote eingegangen. Diese wurden geprüft. Derzeit finden Verhandlungen statt, mit dem Ziel, die Bieter zu einem finalen Angebot aufzufordern. |
| Europaschule - Sanierung | ASS - 13.08.2018 - 582/2018-6 | Notwendige vorgezogene Sanierungsmaßnahmen im Bestand, sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erweiterung - Ziel Umsetzung 2019 - Plankosten: 1,95 Mio. | Das Konzept zur Umsetzung Sanierungsmaßnahmen im ersten Schritt liegt vor. Die Ausführungsplanung ist weit fortgeschritten und die Ausschreibungen für die diversen Gewerke sind auf den Weg gebracht. Die Ausführung ist für die Sommerferien 2019 geplant - Restarbeiten werden ggf. in den Herbstferien ausgeführt. |
| GS Bornheim - Erweiterung Dach | ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5 | Vollständiger Dachausbau gemäß Schulentwicklungsplan - Fertigstellung Ende 2020 - Kostenrahmen 1,2 Mio. €. | Nach Prüfung der Möglichkeiten wird nun der vollständige Dachausbau weiter beplant. Der ursprüngliche Kostenrahmen kann nicht eingehalten werden. Sobald belastbare Fakten vorliegen, wird der Ausschuss hierüber informiert. |
| GS Merten - Erweiterung | ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5 | GS bleibt am Ort - 3-zügig - Restflächen für Verwaltung oder alternativer Entwicklungsvorschlag - zzt. noch keine Kostenangabe möglich | Der Verbleib der GS im bisherigen Gebäude mit Erweiterung ins angrenzende Gebäude wurde entschieden, für den übrigen Gebäudebestand wird die weitere Verwendung geprüft. |
| GS Roisdorf - Übergangslösung Container | ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5 | Erweiterung GS Roisdorf auf 3 Züge mit OGS, prov. Bereitstellung über Container - Bereitstellung Provisorium Sommer 2019 - zzt. noch keine Kostenangabe möglich. | Die Abstimmung mit den Nutzern ist erfolgt, die Machbarkeit wurde geprüft - die Umsetzbarkeit, der genaue Umfang, die Kosten und ein Terminplan werden zzt. erarbeitet. |
| GS Sechtem - Anbau Küchencontainer | ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5 | Bereitstellung eines Container zur Mensanutzung / Küche - Schnellstmögliche Umsetzung - zzt. noch keine Kostenangabe möglich. | Auf Grund der Priorisierung der Projekte in der Arbeitsplanung ruht das Projekt. Das Projekt wird weitergeführt, sobald Prioritätensetzung/Personalkapazitäten dies zulassen. |
| GS Sechtem - Sanierung Turnhalle | RAT - 06.11.2018 - 738/2018-6 | Sanierung Umkleide- und Duschrakt, Erneuerung Fassade - 4. Quartal 2019 - Plankosten neu ges. 1.448.000 € | Alle Aufträge bis auf die Fliesenarbeiten, die wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben werden mussten, und Dachdeckerarbeiten sind erteilt. Die Gewerke Rohinstallation Elektro und HLS werden zur Zeit ausgeführt. Die Arbeiten erfolgen nach Plan. |
| GS Walberberg - energetische Sanierung | ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5 | Sanierung der Thomas-von Quentel-Schule Walberberg | Der Beginn des Projektes wurde auf das 1. Quartal 2020 festgesetzt. |
| HBS - Neubau | ASS - 05.06.2018 - 360/2018-5 | Neubau Sekundarschule im neuen ME18, 4/5-zügig, mit Ausbauoption zur Gesamtschule | Der Projektstart ist abhängig vom Stand des Bebauungsplans, zur Zeit liegt kein Baurecht vor. |
| Medienentwicklung - baul. Umsetzung | ASS - 18.11.2014 - 548/2014-1 | Umsetzung Medienentwicklungsplan - Umsetzung bis 2019 an den Schulen Rösberg, Merten und Roisdorf als Provisorium - 1.775.000 € | Die Ausführung an der GS Merten wurde in den Osterferien begonnen, der Rest wird in den Sommerferien 2019 ausgeführt - die Ausführung an der GS Roisdorf, GS Rösberg und die VS Uedorf findet ebenfalls in den kommenden Sommerferien statt. Abgeschlossen sind die GS Sechtem in 2017, die GS Bornheim und die GS Hersel in 2018. An der GS Walberberg erfolgt die Umsetzung im Zuge der Sanierung. |
| Sanierung städt. Abwasseranlagen | HA - 28.03.2019 - 156/2019-6 | Dichtheitsprüfung und notwendige Sanierung der Abwasseranlagen - 2021 - 1,46 Mio. | Der 1. BA für die Objekte FGH, Sportlerheim und Kita/MZH Widdig wurde fertiggestellt. - der 2. Bauabschnitt für die Objekte Kita, Musikschule, Jugendtreff, FGH Königstraße, GS Bornheim, VS Uedorf, FGH und Mietwohnung Hersel erfolgt im Jahre 2019 - die Ausschreibungen erfolgen, sobald der Förderantrag bewilligt ist. |
| Schulstandort Merten - Umsetzung Übergangslösung | ASS - 05.06.2018 - 359/2018-7 | Die notwendigen Flächen bereit stellen - Bezug zum Schuljahr 2019/20 - 1.100.000 € | Die Aufträge für die Module und für die Gründung sind erteilt, die Vergabe Elektro erfolgt planmäßig im ASS am 27.6.19, Der Bauantrag ist eingereicht. Im Idealfall wird das Gebäude in den Sommerferien fertiggestellt. Nach Kostenfortschreibung erhöht sich der Budgetbedarf von 900.000€ auf 1.100.000 €. |
| Unterkunft Sechtemer Weg - Neubau | RAT - 18.02.2016 - 105/2016-5 | Errichtung einer Wohnunterkunft im Holzrahmenbau für 64 Personen in 12 Wohnungen - Fertigstellung Ende 2. Quartal 2019 - Plankosten 2,6 Mio | Das Bauvorhaben ist fortgeschritten, die Fertigstellung erfolgt nach Plan. Ende Juni beginnen bereits die Fliesenarbeiten. Als Termin für die Ortsbesichtigung der Ratsmitglieder des ASS ist der 17. September vor der ASS Sitzung formuliert. |