

Projektbezeichnung	Ausschuss- Datum- Vorlage	Beschluss - Ziel - Plankosten	Sachstand
AvH - Erweiterung G9	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Ermittlung Raumbedarf zu G9	Zzt. ermittlung des Raumbedarfs - Start des Projektes ist abhängig von Prioritätensetzung/Personalkapazitäten
Containeranlagen - Rückbau	ASS - 06.11.201 - 523/2018-5	Rückbau der Containeranlagen Meuserweg, Grünwaldstr., Römerstr., Simon-Arzt-Str. und Lintgesfuhr - Umsetzung je nach Festlegung für die einzelnen Standort, spätestens Ende 2019 - Kostenrahmen 640.000 €	Die Containeranlage Simon-Arzt-Straße soll verkauft werden. Der Rückbau der Standorte Römerstraße, Meuserweg und Grünwaldstraße ist abgeschlossen. Rückbau Lintgesfuhr nach Inbetriebnahme Wohnunterkunft Sechtemer Weg.
Europaschule - Erweiterung + Neubau TH	ASS - 21.06.2016 - 409/2016-6 RAT - 19.10.2017 - 819/2017-6	Erweiterung Europaschule Var.3 - BGF 2.799 m², - Fertigstellung nicht vor 2022 - Plankosten: 14,3 Mio €	Die Submission der FLB erfolgte am 19.07.2019. Das finale Angebot ist eingegangen. Das Angebot wird z.Zt. geprüft und soll im nicht öffentlichen Teil des ASS beauftragt werden.
Europaschule - Sanierung	ASS - 13.08.2018 - 582/2018-6	Notwendige vorgezogene Sanierungsmaßnahmen im Bestand, sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erweiterung - Ziel Umsetzung 2019 - Plankosten: 1,95 Mio.	Die Vergabe der Installationsarbeiten Lüftungsanlage in der Aula findet im ASS am 17.09.19 statt. Die Vergabe von Heizung- und Estricharbeiten und Ausschreibung Gerüstarbeiten für die Sanierung der Aula sind in Bearbeitung. Die Elektroinstallationsarbeiten werden an den schulfreien Nachmittagen und in den Herbstferien fortgesetzt, der Einbau der noch fehlenden Brandschutztüren erfolgt in den Herbstferien. Fertigstellung nicht vor Dezember 2019.
GS Bornheim - Erweiterung Dach	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Vollständiger Dachausbau gemäß Schulentwicklungsplan - Fertigstellung Ende 2020 - Kostenrahmen 1,2 Mio. €.	Der Architekt erstellt einen Vorentwurf mit Kostenrahmen und Rahmenterminplan bis Ende September zur weiteren Abstimmung.
GS Merten - Erweiterung	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	GS bleibt am Ort - 3-zügig - Restflächen für Verwaltung oder alternativer Entwicklungsvorschlag - zzt. noch keine Kostenangabe möglich	Entscheidung für den Verbleib der GS in bisherigem Gebäude und Erweiterung in angrenzende Gebäude, Gespräch mit potentiell ext. Nutzer, Prüfung der Nutzung als Verwaltungsstandort.
GS Roisdorf - Übergangslösung Container	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Erweiterung GS Roisdorf auf 3 Züge mit OGS, prov. Bereitstellung über Container - Bereitstellung Provisorium Sommer 2019 - zzt. noch keine Kostenangabe möglich.	Die Abstimmung mit Nutzern ist erfolgt, die Machbarkeit wurde geprüft und ist umsetzbar, der Vorentwurf ist abgestimmt, Kosten und Terminplan werden zzt. erarbeitet. Anschließend erfolgt die Ausschreibung der weiteren Architektenleistungen.
GS Sechtem - Anbau Küchencontainer	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Bereitstellung eines Container zur Mensanutzung / Küche - Schnellstmögliche Umsetzung - zzt. noch keine Kostenangabe möglich.	Auf Grund der Priorisierung der Projekte in der Arbeitsplanung ruht das Projekt bis auf weiteres.
GS Sechtem - Sanierung Turnhalle	RAT - 06.11.2018 - 738/2018-6	Sanierung Umkleide- und Duschrakt, Erneuerung Fassade - 4. Quartal 2019 - Plankosten neu ges. 1.448.000 €	Der Estrich ist eingebracht, und der Austausch der Fenster erfolgt planmäßig. Mit den Fliesenarbeiten wird nach Trocknung des Estrichs begonnen. Die TH kann nach den Sommerferien wieder benutzt werden. In den Herbstferien ist die TH noch einmal zur Installation einer Prallwand geschlossen.
GS Walberberg - energetische Sanierung	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Sanierung der Thomas-von Quentel-Schule Walberberg	Beginn des Projektes 1. Quartal 2020
HBS - Neubau	ASS - 05.06.2018 - 360/2018-5	Neubau Sekundarschule im neuen ME18, 4/5-zügig, mit Ausbauoption zur Gesamtschule	Arbeitsaufnahme abhängig vom Stand des Bebauungsplans
Medienentwicklung - baul. Umsetzung	ASS - 18.11.2014 - 548/2014-1	Umsetzung Medienentwicklungsplan - Umsetzung bis 2019 an den Schulen Rösberg, Merten und Roisdorf als Provisorium - 1.775.000 €	HBS Merten - GS Rösberg- VS Uedorf: Die Ausführung wurde in den Sommerferien 2019 bis auf Restarbeiten durchgeführt. Abgeschlossen: GS Sechtem 2017, GS Bornheim Ende 2018, GS Hersel Ende 2018 GS Walberberg Die Umsetzung in der GS Walberberg findet im Zuge der Sanierung, frühestens 2020/21 statt.
Sanierung städt. Abwasseranlagen	bisher kein Gremienbeschluss erforderlich	Dichtheitsprüfung und notwendige Sanierung der Abwasseranlagen - 2021 - 1,46 Mio.	1.BA Objekte FGH, Sportlerheim und Kita/MZH Widdig fertiggestellt. - 2. Bauabschnitt 2019: Objekte Kita/Musikschule/Jugendtreff/FGH Königstraße, GS Bornheim, VS Uedorf , FGH und MW Hersel - die Ausschreibungen erfolgen nach Vorlage des Förderbescheids.
Schulstandort Merten - Umsetzung Übergangslösung	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-7	Die notwendigen Flächen bereit stellen - Bezug zum Schuljahr 2019/20 - 1.100.000 €	Baubeginn 25.06.2019, die Abnahme des Modulbau fand am 22.08.2019 statt, die Fertigstellung der Außenanlage ist bis Ende Sommerferien geplant, der Nutzungsbeginn soll am 28.08.2019 erfolgen. Absehbare Kostensteigerung auf 1.100.000 €.
Unterkunft Sechtemer Weg - Neubau	RAT - 18.02.2016 - 105/2016-5	Errichtung einer Wohnunterkunft im Holzrahmenbau für 64 Personen in 12 Wohnungen - Fertigstellung Ende 2. Quartal 2019 - Plankosten 2,6 Mio	Die Arbeiten auf der Baustelle verzögern sich weiterhin. Abnahmetermin soll erst erfolgen, wenn die Revisionsunterlagen vorliegen, somit wird sich die Abnahme auf Ende August verschieben. Die Arbeiten an den Außenanlagen haben am 19.08.19 begonnen, die Fertigstellung ist für Ende September geplant. Die Besichtigung des ASS findet am 17.09.2019 um 17.00 Uhr statt.