

Projektbezeichnung	Ausschuss- Datum- Vorlage	Beschluss - Ziel - Plankosten	Sachstand
AvH - Erweiterung G9	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Ermittlung Raumbedarf zu G9	Derzeit erfolgt die Ermittlung des Raumbedarfs durch die Verwaltung.
Containeranlagen - Rückbau	ASS - 06.11.201 - 523/2018-5	Rückbau der Containeranlagen Meuserweg, Grünwaldstr., Römerstr., Simon-Arzt-Str. und Lintgesfuhr - Umsetzung je nach Festlegung für die einzelnen Standort, spätestens Ende 2019 - Kostenrahmen 640.000 €	Die Containeranlage Simon-Arzt-Straße sollte nach Möglichkeit verkauft werden. Nach dem erfolglosen Verkaufsversuch wird derzeit als Alternative eine Versetzung an den Feldchenweg geprüft. Der Rückbau der Standorte Römerstraße, Meuserweg und Grünwaldstraße ist abgeschlossen. Rückbau Lindgesfuhr findet nach Nutzungsbeginn der Wohnunterkunft Sechtemer Weg statt.
Europaschule - Erweiterung + Neubau TH	ASS - 21.06.2016 - 409/2016-6 RAT - 19.10.2017 - 819/2017-6	Erweiterung Europaschule Var.3 - BGF 2.799 m ² , - der Bauzeitenplan sieht eine Fertigstellung im Jahre 2022 vor - Plankosten: 25,3 Mio € für TU ohne Außenanlagen und Projektsteuerer.	Der Vertrag mit dem Totalunternehmer wurde am 26.09.2019 durch den Rat beschlossen und am 10.10.2019 abgeschlossen. Der aktuelle Bauzeitenplan sieht einen Baubeginn im Mai vor, dieser startet mit dem Entkernen der Turnhalle. Das Geambudget wird ermittelt.
Europaschule - Sanierung	ASS - 13.08.2018 - 582/2018-6	Notwendige vorgezogene Sanierungsmaßnahmen im Bestand, sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erweiterung - Fertigstellung I. Quartal 2020 - Plankosten: 1,95 Mio.	Die Arbeiten werden schwerpunktmäßig in den Ferien durchgeführt und im laufenden Betrieb mit Rücksichtnahme auf den Schulbetrieb fortgesetzt. Fertigstellung im 1. Quartal 2020, die Aufträge hierzu sind vergeben.
Grundschule Bornheim - Erweiterung Dach	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Vollständiger Dachausbau gemäß Schulentwicklungsplan	Die Planung der Maßnahme hat begonnen, die Ergebnisse sind noch nicht zufriedenstellend. Der angedachte Dachausbau führt jedoch zu erheblichen Beeinträchtigungen für den Schulbetrieb z. B. durch Staub- und Lärmbelästigung und durch die Baustelleneinrichtung. Evtl. ist eine Übergangslösung in Form von Containern erforderlich und die bestehende Rettungswegesituation muss durch zusätzliche Maßnahmen ertüchtigt werden. Die Verwaltung arbeitet bereits an einer Alternative, die als Anbau mit weiteren Vorteilen verbunden ist. Die Planungen insgesamt werden dem ASS zur Entscheidung vorgelegt.
Grundschule Merten - Erweiterung	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Grundschule bleibt am Ort - 3-zügig - Restflächen für Verwaltung oder alternativer Entwicklungsvorschlag - zzt. noch keine Kostenangabe möglich	Gegenwärtig wird die notwendige Zügigkeit der Grundschule im Rahmen der Schulentwicklung geprüft. Vom Ergebnis dieser Prüfung hängt vom Raumbedarf der Schule (drei- oder vierzünftig) ab.
Grundschule Roisdorf - Übergangslösung Container	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Erweiterung Grundschule Roisdorf auf 3 Züge mit OGrundschule, prov. Bereitstellung über Container - Bereitstellung Provisorium 2020 - zzt. noch keine Kostenangabe.	Der Entwurf ist zwischen der Verwaltung und der Schulleitung abgestimmt, die Kostschätzung wird auf Grundlagen dieses Entwurfes erarbeitet.
Grundschule Sechtem - Anbau Küchencontainer	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Bereitstellung eines Container zur Mensanutzung / Küche - Schnellstmögliche Umsetzung - zzt. noch keine Kostenangabe möglich. Grundschule Sechtem	Die Maßnahme wird fortgeführt. Bevor ein Container angebaut werden, kann muss der baulicher Zustand des Bestandsgebäudes bewertet werden.
Grundschule Sechtem - Sanierung Turnhalle	RAT - 06.11.2018 - 738/2018-6	Sanierung Umkleide-und Duschtrakt, Erneuerung Fassade - 4. Quartal 2019 - Plankosten neu ges. 1.448.000 €	Die Fliesenarbeiten sind in Verzug, die Fliesen sind teilweise derzeit nicht lieferbar. Ab dem 4. November können Turnhalle und Umkleiden und voraussichtlich ab dem 18. November die Räume mit Duschen, Waschbecken und Toiletten wieder genutzt werden.
Grundschule Walberberg - energetische Sanierung	ASS - 05.06.2018 - 359/2018-5	Sanierung der Thomas-von Quentel-Schule Walberberg	Die Vorbereitung der Sanierung ist im 1. Quartal 2020 vorgesehen. Während der Bauzeit ist vorraussichtlich eine Übergangslösung für den Schulbetrieb erforderlich. Für diese Maßnahme ist eine Förderung durch die Fördermaßnahme Digitalpakt geplant.
Heinrich-Böll-Sekundarschule - Neubau	ASS - 05.06.2018 - 360/2018-5	Neubau Sekundar-/Gesamtschule im neuen Me 18	Parallel zum Bebauungsplan wird ein räumlich funktionales Konzept für den Schulstandort entwickelt.
Medienentwicklung - baul. Umsetzung	ASS - 18.11.2014 - 548/2014-1	Umsetzung Medienentwicklungsplan - Umsetzung bis 2019 an den Schulstandorten Rösberg, Merten und Roisdorf als Provisorium - 1.775.000 €	In den Sommerferien 2019 wurden die Grundschule Roisdorf, Grundschule Rösberg, Verbundschule Uedorf und die Heinrich-Böll-Sekundarschule Merten ausgestattet. Bis Ende 2018 wurden die Grundschule Bornheim und die Grundschule Hersel fertiggestellt. Die Grundschule Sechtem wurde bereits in 2017 fertiggestellt. Die Umsetzung der Medienentwicklung an der Grundschule Walberberg wird im Zuge der Baumaßnahmen durchgeführt.
Sanierung städt. Abwasseranlagen	bisher kein Gremienbeschluss erforderlich	Dichtheitsprüfung und notwendige Sanierung der Abwasseranlagen - 2021 - 1,46 Mio.	Der 1. Bauabschnitt mit den Objekten Feuerwehrgerätehaus, Sportlerheim und Kita Widdig ist fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt mit den Objekten Kita/Musikschule/Jugendtreff/Feuerwehrgerätehaus Königstraße, Grundschule Bornheim, Verbundschule Uedorf, Feuerwehrgerätehaus Hersel soll in 2020 beginnen. Die Ausschreibungen können erst nach Vorlage des Förderbescheids erfolgen.

Projektbezeichnung	Ausschuss- Datum- Vorlage	Beschluss - Ziel - Plankosten	Sachstand
Unterkunft Sechtemer Weg - Neubau	RAT - 18.02.2016 - 105/2016-5	Errichtung einer Wohnunterkunft im Holzrahmenbau für 64 Personen in 12 Wohnungen - Fertigstellung Ende 3. Quartal 2019 - Plankosten 2,6 Mio	Die Arbeiten an der Außenanlage sind bis auf die Raseneinsaat und den Aufbau der Spielgeräte abgeschlossen. Die Abnahme des Gebäudes erfolgte am 09.09.2019, die Mängelbeseitigung ist fast abgeschlossen. Besichtigung des ASS war am 17.09.2019. Der Einzug in das Gebäude kann stattfinden, sobald die Möblierung erfolgt ist, aufgrund von Lieferschwierigkeiten voraussichtlich Anfang Dez. 2019.