

Jugendhilfeausschuss	22.02.2022
----------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	031/2022-4
Stand	15.02.2022

Betreff Mitteilung betr. Sachstand der Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen

Sachverhalt

- **Standort Dersdorf.**
Mit der aktuell gültigen Zeitplanung ist die Fertigstellung des Neubaus im 2. Quartal 2022 zu erwarten, so dass der Bezug mit den 3 Gruppen aus den beiden Interimsstandorten Dersdorf und Rathausstraße in den Neubau zum Kindergartenjahr 2022/2023 (01.08.2022) erfolgen wird.
- **Standort Kardorf**
Der Rohbau ist bereits fast abgeschlossen und mit dem Innenausbau soll noch im ersten Quartal 2022 begonnen werden. Die zeitliche Planung in Verbindung mit dem bereits erzielten Baufortschritt lässt Stand heute die Betriebsaufnahme zum 01.08.2023 zu – eventuell ist auch eine frühere Betriebsaufnahme möglich.
- **Standort Merten – Händelstraße**
Die für die Realisierung erforderlichen Vertragsmodalitäten konnten zwischenzeitlich geklärt werden, so dass die notarielle Unterzeichnung aller Beteiligten bis Ende März 2022 finalisiert sein sollte. Die Trägerschaft wurde bereits an die GFO vergeben, die Betriebsaufnahme ist für das Kindergartenjahr 2023/2024 vorgesehen.
- **Standort Hersel**
Der Träger Lebenshilfe e.V. betreibt aktuell eine Kindertageseinrichtung mit 2 Gruppen – für das Neubaugebiet Hersel 31 ist ein Neubau mit 6 Gruppen geplant. Die Fertigstellung des Neubaus ist für das Kindergartenjahr 2023/2024 vorgesehen. Bezüglich der baulichen Realisierung befinden sich der Projektentwickler Amand und der Träger Lebenshilfe e.V. in konkreten Verhandlungen.

Alle weiteren Bauprojekte werden frühestens zum Kindergartenjahr 2024/2025 realisiert sein. Die Verwaltung wird kontinuierlich berichten – auf die Vorlage der Kindergartenbedarfsplanung 027/2022-4 wird verwiesen.