

		Arbeitsplanung Tiefbau 2024 - 2025 (Stand: 09.01.2024)				2024				2025				Status	aktuelle Priorität	Prio. ab 2026								
Zeile	Nr.	Projektbezeichnung										1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q					
1	9	Bo 10 Hanns-Dieter-Hüsch-Weg (Übernahme ausstehend)																				Straßenendausbau abgenommen	Investorenmaßnahme	
2	11	He 31 (Prov. Ausbau Mittelweg fertig; Straßenendausbau ausstehend)																				Arbeiten Wohnbebauung u. Straßenendausbau	Investorenmaßnahme	
3	12	He 28 Mittelweg südl. L118 inkl. Knoten u. Teilstück Allerstr. (Baustraße u. LSA Knoten L118 fertig)																				Baustraße fertig, Gewerbebebauung	Investorenmaßnahme	
4	13	He 27 Teilstück Allerstr. von Mittelweg bis Autobahn (Straßenendausbau fertig)																				Straße abgenommen, Übernahme ausstehend	Investorenmaßnahme	
5	14	Me 16 Mertener Mühle (Erschließungsarbeiten)																				Baustraßenbau	pflichtig	
6	15	Straßenneubau L 190n (Abstimmung Vorentwurf, Planung HH 2025/26, Beauftragung Entwurfsplanung)																				neu in Prio 1; Bearbeitung SES-Kraft	Pflicht Planbegleitung	
7	17	ÖPNV - Bahnsteigmodernisierung u. Höherlegung Linie 16 (Maßnahme HGK)																				Bahnsteigumbau in Hersel	Baubegleitung	
8	20	Glasfaserausbau Telekom Stadtgebiet 2. Tranche ab 2021																				Glasfaserausbau Hausanschlüsse	Baubegleitung	
9	22	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung 2. Phase ab 2021																				Umrüstung bei ca. 50 %	Projektsteuerung	
10	25	Straßenunterhaltung - Deckensanierung ab 2023																				ruhend für Proj. 15	Projektsteuerung	
11	26	Konzepterstellung - Straßensanierung 10 Jahresprogramm																				ruhend für Proj. 15	Projektsteuerung	
12	27	Prüfung - Brücken- und Durchlässe (HP, ZP, Unterhaltung/Sanierung)																				Vorbereitung Ausschreibung	Projektsteuerung	
13	28	SBB Begleitung Bau Transportwasserleitung (Baubegleitung)																				techn. Begleitung entspr. d. Arbeitskapazitäten	Baubegleitung	
14	30	Rheinufer - weitergehende Sicherungs- u. Sanierungsmaßnahmen (Fortschreibung Gutachten)																				Bearbeitung Kriterienkatalog	Projektsteuerung	
15	31	Umbau K 5 - Brunnenstraße/Siefenfeldchen, Ro 26 (Maßnahme RSK)																				Planungsleistungen R-S-K	Baubegleitung	
16	37	Radverkehr - Rad-Pendler-Route (BA 1: Pohlhausenstraße bis Heigersstraße)																				Bauleitplanung; EP laufend; Federführung Amt 7	Projektsteuerung	
17	38	Ro 21 - Bahnhof Roisdorf (Planung für Rampenlösungen für Unterführung)																				neu in Prio 1; Bearbeitung Wiedereingliederung	Pflicht Planbegleitung	
18	39	Rb 01 - Erschließung Eifelstr. u. Ausbau Rüttersweg (Metternicher Str. bis Eifelstr.) (Baustraßen fertig)																				Baustraßen fertig, Wohnbebauung	Investorenmaßnahme	
19	40	Knotenumbau - Beethovenstr./L 183 Bonn-Brühler-Str. (i.Z. Endausbau Me 16, SBB San. AW-Kanal)																				Planungsleistungen Stadt	Projektsteuerung	
20	42	Bleibtreustraße, Sanierung Entwässerung																				ruhend für Proj. 15	Projektsteuerung	
21	43	He 35 Lahnstraße (städtebaulicher Vertrag abgeschlossen, Realisierung abhängig v. Investor)																				ruhend für Proj. 96	Investorenmaßnahme	
22	46	Me 18 (Beauftragung Projektsteuerung, Erschließung 2024f)																				Abschluss städtebaulicher Vertrag	Investor; Projektsteuerung	
23	51	Radverkehr - Radweg L 300 (Lückenschluss Hersel bis Widdig)																				Grundlagenermittlung u. Vorplanung	Projektsteuerung	
24	52	Radverkehr - Radverkehrskonzept (Maßnahmen ab 2021)																				7 Maßnahmen laufend	Projektsteuerung	
25	64	Ro 24 - Stichstraße ab Rosental (Baustraße fertig)																				Baustraßen fertig, Gewerbebebauung	Investorenmaßnahme	
26	73	Instandsetzung Infrastruktur - Unwetterschäden v. 14./15.07.2021 (Bauvorbereitung)																				Bodenerkundung und Planung	Projektsteuerung	
27	78	Bushaltestellen Barrierefreier Ausbau 2022/23 (Bau)																				Umbauarbeiten im Abschluss	Projektsteuerung	
28	79	Straßenunterhaltung - Rissanierung Stadtgebiet ab 2023																				ruhend für Proj. 15	Projektsteuerung	
29	82	Rochsstr., Erschließung eines MFH in Merten (Baugenehmig. erteilt, städt. Vertrag in Arbeit)																				technische Begleitung bedarfsweise	Investorenmaßnahme	
30	83	Radverkehr - Rad-Pendler-Route (BA 2a: Heigersstraße bis Brunnenallee)																				Radwegbau abgenommen	Projektsteuerung	
31	84	P+R Bf Roisdorf - Flächen ehem. Emka Markt (Prüfung Vorentwurfsplanung)																				Bauleitplanung	Projektsteuerung	
32	90	Sommersberg, Erschließung 2 EFH in Merten (fd. Hochbauarbeiten)																				Herstellung im Anschluss an SBB-Maßnahme	Investorenmaßnahme	
33	91	Bushaltestellen Barrierefreier Ausbau 2023/24																				Planung u. Bauvorbereitung ab Mitte 2024	Projektsteuerung	
34	92	Schornsberg, Erschließung MFH in Brenig (städt. Vertrag in Arbeit)																				Abstimmung Grundstückerschließung	Investorenmaßnahme	
35	93	Neuausschreibung Betrieb u. Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage																				Abstimmungsprozess mit SBB	Pflichtaufgabe	
36	96	Se 21 (Planung HH 2025/26, Beauftragung Entwurfsplanung)																				neu in Prio 1	Pflicht Planbegleitung	
37	107	Konzepterstellung - Straßensanierungsprogramm 2025-2029 "verkehrsichtige Straßen"																				neu in Prio 1; Bearbeitung SES-Kraft	Projektsteuerung	
38	1	Apostelpfad, Ausbau (SVN, Beiträge, LPH 9)																				SVN, Beitragsabrechnung	Abrechnung und	
39	4	De 04 Jörg-Immendorff-Str. (LPH 9 bis Ende 2025)																				Gewährleistungszeitraum	Gewährleistung	
40	5	Zweiggrabenweg, Gehwegneubau (LPH 9 bis Mitte 2025)																				Gewährleistungszeitraum	Gewährleistung	
41	6	Königstraße, Gehwegneubau von Bo 16 bis Bushaltestelle Am Hellenkreuz (LPH 9 bis Ende 2025)																				Gewährleistungszeitraum	Gewährleistung	
42	7	Radverkehrskonzept, Maßnahmen in 2020 (LPH 9)																				Gewährleistungszeitraum	Gewährleistung	
43	10	Ro 22 (LPH 9 bis Ende 2027)																				Gewährleistungszeitraum	Gewährleistung	
44	16	Bushaltestellen, Barrierefreier Ausbau 2019/2020 (5 Hst., LPH 9)																				Kostenänd.-Antrag in Prüfung bei Go-Rheinland	Gewährleistung	
45	19	Fußweg Kolberger Str. - Lückenschluss entlang Bahntrasse (LPH 9 bis Mitte 2025)																				Gewährleistungszeitraum	Gewährleistung	
46	75	IHK-Königstraße (Prüfung der Maßnahme durch Bez.Reg. Köln)																				Maßnahmeprüfung durch Bez.Reg. Köln	Abschluss und Gewährleistung	
47	81	Radverkehr- Rad-Pendler-Route (BA 2b: Brunnenallee bis GemGrenze Alfter) (SVN, LPH 9)																				Schlussverwendungsnachweis, Gewährleistung	Abrechnung und	
48	97	Bushaltestellen, Barrierefreier Ausbau 2021 (6 Hst., LPH 9)																				Gewährleistungszeitraum	Gewährleistung	
49	104	Me 15.3 (LPH 9 bis Mitte 2024)																				Gewährleistungszeitraum	Gewährleistung	
50	29	Kolberger Str.; Aufhebung BÜ und Bau Fußgängerunterführung Bhf Sechtem																				Abrechnung DB AG ausstehend	ruhend	3
51	32	Konzepterstellung - Wirtschaftswegekonzept und Umsetzung																				Förderantrag ausstehend	ruhend	3
52	33	Straßenbauprogramm - Fortschreibung im Zuge Haushaltsplanung																				Fortschreibung Bauprogramm ausstehend	ruhend	2
53	34	Radverkehr - Winterdienst auf Radwegen (HH-Mittel anmelden)																				Überarb. Straßenreinig.-Satzung für 2024 geplant	ruhend	2
54	35	Feldchenweg u. REWE-Parkplatzanlage Ausbau (BauGB-Maßnahme, Entwurfsplanung liegt vor)																				Anliegersammlung ausstehend	ruhend	1
55	41	Entwicklungs-konzept - Hauptstraße Walberberg (Beschluss Anliegersammlung)																				Anliegersammlung ausstehend	ausstehend	3
56	44	Kölner Landstraße (L 300), Erschließung 2 MFH in Widdig																					Investorenmaßnahme	2
57	47	Straßenumbau - Heerweg (Rankenberg bis Heiderbergstr.) (Vorplanung liegt vor)																				Anliegersammlung ausstehend	ruhend	2
58	48	Straßenumbau - Bayerstraße (Entwurfsplanung liegt vor)																				Vergabe weitere Planungsleistungen ausstehend	ruhend	3
59	53	Ro 23 (Zielabweichungsverfahren)																				Städtebaulicher Vertrag ausstehend	ruhend	2
60	54	Straßenumbau - Oberdorfer Weg (bis Ehrental, Ro 09)																				Straßen-Bplan für Grunderwerb erforderlich	ruhend	3
61	55	Straßenumbau - Domhofstraße (Mertensgasse bis Wendeanlage, He 36)																				Straßen-Bplan für Grunderwerb erforderlich	ruhend	2
62	57	Straßenumbau - Uedorfer Weg																				VEP liegt vor; Einplanungsantrag gestellt	ruhend	1
63	58	Straßenumbau - Gartenstraße (Mertensgasse bis Vorgebirgsstr.)																				Abstimmung VEP ausstehend	ruhend	3
64	59	Straßenumbau - Rüttersweg (Broichgasse bis Weberstr.) (Beschluss v. 2017, Realisierung ab 2018)																				Abstimmung VEP ausstehend	ruhend	3
65	60	Knotenumbau - Königstr./Sechtemer Weg																					ruhend	3
66	61	Knotenumbau - Offenbachstr./K 33 Schubertstr. (i.Z. Endausbau Me 16)																					Pflicht Planbegleitung	1
67	62	Händelstraße, Erschließung Kita (Prüfung Entwurf städt. Vertrag)																					Pflicht Planbegleitung	1
68	63	Straßenumbau - Koblenzer Straße (Ro 25 - Maarpfad bis Fuhrweg)																					ausstehend	3
69	67	Straßenumbau - Offenbachstraße (Me 17)																					Pflicht Planbegleitung	3
70	68	Bo 24 (B-Plan-Entwurf ab 2024)																					Pflicht Planbegleitung	3
71	71	K33; Umbau Teilstück zur Stärkung Fußgängerfunktion																					ruhend	3
72	72	Straßenabstufung - Teilabschnitte L 183 u. L 118; Bonner Str./Roisdorfer Str. (Abstufung OD zur G)																					Pflicht Planbegleitung	1
73	80	Inventur Anlagevermögen Infrastruktur (Straßen, Wege, Plätze u. Brücken-/Ingenieurbauwerke)																					ausstehend	3
74	85	Bo 27 - Hellenkreuz																					Pflicht Planbegleitung	2
75	86	Straßenneubau - Ortsumgehung Hersel (incl. Anbindung Fw-Hersel He 14 + He 16) (Prüfung VEP Elbestraße)																					Pflicht Planbegleitung	3
76	87	Straßenumbau - OD Merten (Umgestaltung i. Z. Me 16 u. Me 18)																					Pflicht Planbegleitung	3
77	88	Dorfplatz Rösberg																					ausstehend	3
78	89	Fußläufige Anbindung Gewerbegebiet Ka 02 bis Donnerbachweg/Stadtbahnhaltestelle																				Freischnitt Weg durch SBB ausstehend, Planung	ÖPNV-Anbindung	2
79	94	Knotenumbau - L118/L300 (Roisdorfer Str./Elbestraße)																					Pflicht Planbegleitung	1
80	95	Straßenumbau - St. Georg-Str. (Schweizerstr. bis Lichtweg) (Beschluss v. 2019, Realisierung ab 2022)																					ausstehend	3
81	98	Straßenumbau - Wolfsgasse (Bernerstr. bis Wendelinusstr.) (Beschluss v. 2017, Realisierung ab 2022)																					ausstehend	3
82	99	Straßenumbau - Wikingstraße (Zerrespfad bis Allemannenweg) (Beschluss v. 2017, Realisierung ab 2022)																					ausstehend	3
83	100	Straßenumbau - Allerstr. (Mittelweg bis Simon-Arzt-Str.) (Beschluss v. 2019, Realisierung ab 2019)																					ausstehend	3
84	101	Straßenumbau - Moselstr. (L 300 bis Gartenstraße) (i. Z. Knotenumbau L300/L118)																					Pflicht Planbegleitung	2
85	102	Radverkehr - Radwegeführung Kreuzung L 300/Moselstr.																				Bauleitplanung	Pflicht Planbegleitung	1
86	103	Wb 17																					Investorenmaßnahme	3
87	104	Straßenneubau - K 33n (Se 23 - Breslauerstr. bis Kaiserstr.)																					ausstehend	3
88	105	ÖPNV - Städt. Begleitmaßnahmen an den Haltepunkten der Linie 16 (Folgebemaßnahmen aus Proj. 17)																					ausstehend	2
89	106	ÖPNV - Begleitung zweigleisiger Ausbau Linie 18 (Maßnahme HGK)																					Baubegleitung	2
90	108	Konzepterstellung - Straßenbegrünung im Zuge Bauprogramm SBB (Klimafolgenanpassungsmaßnahmen)																					ausstehend	2
91	109	Hm 02 (B-Plan-Entwurf Feuerwehr)																					Pflicht Planbegleitung	1
92	110	Prüfung u. Aktualisierung der Abrechnungsgrundlagen der städt. Straßenoberflächenentwässerung																					ausstehend	1
93	2	Ro 17																					abgeschlossen	
94	3	Bo 16																					abgeschlossen	
95	8	Bo 23 - Freibadwiese																					abgeschlossen	
96	18	ÖPNV - Bahnsteigmodernisierung Linie 18																					abgeschlossen	
97	19	Glasfaserausbau Telekom Stadtgebiet 1. Tranche ab 2019																					abgeschlossen	
98	21	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung 1. Phase ab 2020 (1.500 Leuchten umgerüstet)																					abgeschlossen	
99	23	Rissanierung Stadtgebiet 2020/2021																					abgeschlossen	
100	24	Straßenunterhaltung 2020/2021 Deckensanierung																						