

ABK Stadt Bornheim 5. Fortschreibung 2009 - 2014

Bericht zum 31.03.2011

Maßnahmen, die bereits durchgeführt sind

Maßnahme			
Ordnungsnummer	Bezeichnung	Berichtsjahr	Baubeginn
1.130.1	Waldstraße, Haus-Nr. 20 bis Aeltersgasse	2011	2008
1.162.1	Ploon, Hohlenberg bis Vinkelsgasse	2011	2008
1.210.1	Koblenzer Straße, zw. Hs.-Nr. 10 u. Hs.-Nr. 22	2011	2009
1.220.1	Fuhrweg, RRB 122 Neubau Überlaufleitung u. Erneuerung Pumpen	2011	2009
1.300.2	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2011	2009
1.350.1	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2011	2009
1.630.1	Sandstraße, hydraulische Sanierung zw. Hostertstraße bis Hühnermarkt	2011	2008
1.630.2	Sandstraße, hydraulische Sanierung zw. Hühnermarkt bis Husenbergweg	2011	2008
2.110.1	Siemenacker, hydraul. Sanierung von 2 Haltungen	2011	2009
2.120.1	Bayerstraße, Umbau RÜ 212	2011	2009
2.120.2	Siegstraße / Weingarten, hydraul. Überprüfung Gefälleumkehr	2011	2009
2.140.2	Richard Piel Straße, Umbau RÜ 214	2011	2009
2.210.1	Heisterbacher Straße, hydraul. Sanierung zw. Hohes Ufer u. Bornheimer Str.	2011	2009
2.320.1	St.-Georg-Straße, RÜB 232 Gutachten und bauliche Sanierung	2011	2008
2.320.3	Römerstraße, Abmauerung in Richtung Cheruskerstraße	2011	2009
2.400.1	Johann-Philipp-Reis-Str. Verbindung Ro 18 / Ro 19	2011	2009
2.400.2	Johann-Philipp-Reis-Str. DL Änderung zum Netz Hersel	2011	2009
3.100.1	Kaiserstraße, Brüsseler Straße bis L 190	2011	2008
3.100.2	Lüddigstraße, Kaiserstraße bis Linowskistraße	2011	2008
3.100.3	Kolberger Straße, RÜB 310, Betonsanierung	2011	2009
3.100.4	Straßburger Straße, Netzverknüpfung mit Wiener Str.	2011	2010
3.210.1	Annograbben, Netzverknüpfung Walburgisstraße bis Lange Fuhr	2011	2009

ABK Stadt Bornheim 5. Fortschreibung 2009 - 2014

Bericht zum 31.03.2011

Maßnahmen, die bereits durchgeführt sind

Maßnahme			
Ordnungsnummer	Bezeichnung	Berichtsjahr	Baubeginn
3.210.2	Lange Fuhr, Walberberger Str. bis Annograben	2011	2009
3.220.1	Hauptstraße, Netzverknüpfung Walburgisstraße	2011	2009
3.300.2	Kanalsanierungen, Merten Inliner, offene + geschl. Bauweise	2011	2009
3.420.1	Rüttersweg, PW Sportplatz, Ertüchtigung EMSR-Technik	2011	2009
3.430.1	Wagnerstraße, Änderung Netzverknüpfung mit Martinstraße	2011	2009
3.430.2	Martinstraße, Netzentkopplung mit Auelsgasse	2011	2009
3.430.4	Schumannstraße, 2 Haltungen bis Siebengebirgsstraße	2011	2010
3.500.1	Proffgasse, von RÜB 350 bis Hemmergasse	2011	2008
3.500.2	Odenwaldstraße, Netzverknüpfung z. Schwarzwaldstraße	2011	2010

ABK Stadt Bornheim 5. Fortschreibung 2009 - 2014

Bericht zum 31.03.2011

Maßnahmen, die im Bau / in der Realisierung sind

Maßnahme			
Ordnungsnummer	Bezeichnung	Berichtsjahr	Baubeginn
1.000.1	Bornheim, Generalentwässerungsplanung, Fertigstellung	2011	2005
1.120.1	Servatiusweg, bauliche Sanierung offene u. geschlossene Bauweise	2011	2009
1.120.2	Secundastraße, Wallrafstraße bis Königstraße	2011	2009
1.120.3	Königstraße, Secundastraße bis Pohlhausenstraße	2011	2009
1.121.1	Pohlhausenstraße, Königstraße bis Bahnübergang	2011	2009
1.123.1	Königstraße, RW Kanal, Siefenfeldchen bis Bornheimer Bach	2011	2008
1.123.2	Königstraße, Ablaufleitung für RÜ 118 Siefenfeldchen - Bornheimer Bach	2011	2010
1.123.3	Siefenfeldchen, RÜ 118 Drossel- u. Beruhigungsstrecke	2011	2010
1.123.4	Siefenfeldchen, Neubau RÜ 118	2011	2010
1.151.2	Apostelpfad, RÜ 115 Beruhigungsstrecke	2011	2010
1.160.1	Mühlenstraße, Kanal hinter Hs.-Nr. 2 - 12a, über Privatgrund	2011	2009
1.164.1	Bannweg, Grünewaldstraße bis Bannweg 32	2011	2009
1.200.1	Kartäuserstraße, RÜB 120 Anpassung Drosselorgan und Pumpe	2011	2010
1.203.2	Friedrichstraße, hydr. Sanierung zw. Neußer Straße u. Siegesstraße	2011	2009
1.300.3	Friedrichstraße, hydr. Sanierung zw. Aachener Straße u. Brunnenallee	2011	2009
1.310.1	Essener Straße, Blutpfad, 5 Grundstücksanschlüsse	2011	2008
1.310.2	Brombeerweg, 5 Grundstücksanschlüsse	2011	2008
1.310.3	Donnerstein, Oberdorfer Weg bis Essener Straße	2011	2010
1.310.4	Oberdorfer Weg, Berliner Straße bis Donnerstein	2011	2010
1.350.2	Pützweide, RÜB 135 Montageöffnung u. Änderung Drossel	2011	2009
1.350.4	Brunnenallee, RÜ 135 Abschlagsleitung	2011	2009

ABK Stadt Bornheim 5. Fortschreibung 2009 - 2014

Bericht zum 31.03.2011

Maßnahmen, die im Bau / in der Realisierung sind

Maßnahme			
Ordnungsnummer	Bezeichnung	Berichtsjahr	Baubeginn
1.350.5	Brunnenallee, RÜ 135 Beruhigungsstrecke	2011	2009
1.350.6	Brunnenstraße, 6 Haltungen ab Brunnenallee Richtung Siegesstr.	2011	2009
1.350.7	Brunnenallee, RÜ 135 Neubau	2011	2009
1.400.1	Hellstraße, RÜB 140 Erneuerung Drossel	2011	2009
1.600.1	Blumenstraße, RÜB 160, obenliegende Entlastung	2011	2010
1.700.1	Travenstraße, Rebenstraße bis Uhlstraße u. Drosselstrecke für das RÜ 170	2011	2009
1.700.2	Travenstraße, Neubau RÜ 170	2011	2009
2.110.2	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2011	2010
2.130.1	Bayerstraße, Neubau Pumpwerk, Ersatz für RRB incl. Zulauf	2011	2010
2.130.2	Rheinböschungskanal, Stilllegung Rheinstr. 226 - Bierbaumstr.	2011	2009
2.130.4	Rheinböschungskanal, Stilllegung Bierbaumstr. - Siegstraße	2011	2010
2.200.1	Bornheimer Straße, Umbau RÜ 220	2011	2009
2.412.1	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2011	2010
3.000.1	Sechtem - GEP Aktualisierung	2011	2010
3.100.5	Willmuthstraße, Wendelinusstraße bis Berner Str.	2011	2010
3.300.1	Brahmstraße, Netzverknüpfung zw. Vinzenzstraße u. Schottgasse	2011	2009
3.300.3	Brucknerstraße, 5 Haltungen ab Bonn- Brühler-Straße	2011	2010
3.300.4	Bonn-Brühler-Straße, von Lannerstraße bis Brucknerstraße	2011	2010
3.300.5	Vinzenzstraße, von Bachstraße bis Höhenweg	2011	2010
3.300.6	Straußweg, zw. Brucknerstraße u. Kapellenstraße	2011	2010
3.430.5	Kanalsanierungen, Merten Inliner, offene + geschl. Bauweise	2011	2010
3.500.5	Steinstraße, 2 Haltungen ab Proffgasse	2011	2010
3.500.6	Taunusstraße, von Proffgasse bis Bolliggasse im Zuge Straßenbau	2011	2010

ABK Stadt Bornheim 5. Fortschreibung 2009 - 2014

Bericht zum 31.03.2011

Maßnahmen, die nicht mehr notwendig sind

Maßnahme				
Ordnungsnummer	Bezeichnung	Umsetzungszustand Bemerkung	Berichtsjahr	Baubeginn
1.000.2	Bornheim, Planungen u. Machbarkeitsstudien etc.	siehe 1.000.3 Machbarkeitsstudien bereits berücksichtigt.	2011	2010
1.122.4	NS zw. Mühlenstraße - KBE - Kalkstraße	In Maßnahme 1.122.3 NS zw. Pohlhausenstraße, Kalkstraße, Mühlenstraße u. Bahn.	2011	2015
1.203.1	Friedrichstraße, baul. Sanierung zw. Neußer Straße u. Siegesstraße	siehe 1.203.2 Sanierung aus hydraulischen Gründen.	2011	2009
1.300.1	Friedrichstraße, baul. Sanierung zw. Aachener Straße u. Brunnenallee	siehe 1.300.3 Sanierung aus hydraulischen Gründen.	2011	2008
1.601.1	Schmiedegasse, RÜB 161 Erneuerung Drossel	Nach aktueller Drosselkalibrierung, keine Erneuerung erforderlich.	2011	2009
1.610.1	Schmiedegasse, hydraulische Sanierung Vorflut zum Bornheimer Bach	Nach GEP Bornheim, keine Sanierung erforderlich.	2011	2009
2.112.1	Bleibtreustraße, Kanalneubau für 6 Grundstücksanschlüsse	Entwässerung erfolgt über abflusslose Gruben.	2011	2009
2.210.2	Rheinuferweg, hydraul. Sanierung zw. Inselstraße u. Bornheimer Str.	Nach der Entwurfsplanung, keine hydraulische Erneuerung erforderlich.	2011	2010

ABK Stadt Bornheim 5. Fortschreibung 2009 - 2014 Bericht zum 31.03.2011

Anlage 4

Maßnahmen, deren Realisierung sich zeitlich verschiebt

Maßnahme			Kosten in Tausend Euro (T€)										
Ordnungsnummer	Bezeichnung	Umsetzungszustand Bemerkung	Berichts- jahr	Bau- beginn	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt- kosten 2009 - 2014	Gesamt- kosten 2015 - 2020	Gesamt- kosten
1.000.3	Vorflutkanal zum Bornheimer Bach, Umsetzung BauM gem. Studie	Planung kann erst nach Vorlage u. Genehmigung der "Immissionsorientierten Nachweise für die Einleitungen in den Bornheimer Bach" beginnen.	2011	2011		0	50	100	500	500	1150	500	1650
			2010	2010		100	500	500			1600		1600
1.110.1	NS in Wohngebiet (Bo 11) zwischen Burgstraße und Königstraße	Maßnahme soll gemeinsam mit dem Straßenausbau durchgeführt werden.	2011	2012	5			165			170		170
			2010	2010	5	165					170		170
1.120.4	Wallrafstraße, RÜB 112 Betonsanierung	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Bauwerks-sanierungen.	2011	2011		0	15				15		15
			2010	2010		15							
1.150.1	Reuterweg, Ablaufleitung für RÜ 119	Maßnahme wurde wegen anderer Maßnahmen in Bornheim verschoben.	2011	2012				10			10	125	135
			2010	2011			10	125			135		135
1.150.2	Reuterweg, Beruhigungsstrecke für RÜ 119	Maßnahme wurde wegen anderer Maßnahmen in Bornheim verschoben.	2011	2012				10			10	80	90
			2010	2011			10	80			90		90
1.150.3	Reuterweg, Neubau RÜ 119	Maßnahme wurde wegen anderer Maßnahmen in Bornheim verschoben.	2011	2012			0	10			10	420	430
			2010	2011			30	400			430		430
1.151.1	Apostelpfad, von Königstraße bis Ende Bebauung, Inliner	Maßnahme soll gemeinsam mit dem Straßenausbau durchgeführt werden.	2011	2011		0	20			200	220		220
			2010	2010		20	200				220		220

ABK Stadt Bornheim 5. Fortschreibung 2009 - 2014 Bericht zum 31.03.2011

Anlage 4

Maßnahmen, deren Realisierung sich zeitlich verschiebt

Maßnahme				Kosten in Tausend Euro (T€)									
Ordnungsnummer	Bezeichnung	Umsetzungszustand Bemerkung	Berichts- jahr	Bau- beginn	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt- kosten 2009 - 2014	Gesamt- kosten 2015 - 2020	Gesamt- kosten
1.151.3	Burgbenden, hydr. Sanierung, eine Haltung ab Apostelpfad	Maßnahme wurde wegen anderer Maßnahmen in Bornheim verschoben.	2011	2012				20	130		150		150
			2010	2011			20	130			150		150
1.162.2	Haasbachstraße, Haus-Nr. 1 - Ploon	Ausführung sollte gemeinsam mit Straßenausbau erfolgen. Da kein Straßen- ausbau, jetzt Inlinersa- ausbau, jetzt Inlinersa- nierung vorgesehen.	2011	2009	1	10	60				71		71
			2010	2009	1	25	60				86		86
1.201.1	Adenauerallee Netzverknüpfung	Optimierung des zeit- lichen Ablaufs mit anderen kleineren Baumaßnahmen.	2011	2011			5				5		5
			2010	2010		5					5		5
1.201.2	Heussstraße, eine Haltung ab Schumacherstraße	Optimierung des zeit- lichen Ablaufs mit anderen kleineren Baumaßnahmen.	2011	2011		0	60				60		60
			2010	2010		60					60		60
1.202.1	Königstraße, Pumpwerk Ertüchtigung EMSR-Technik	Verschiebung wg. aus- stehender Entscheidung zur Straßenoberflächenent- wässerung im Bereich Bornheimer Bach.	2011	2011		0	30				30		30
			2010	2010		30					30		30
1.610.2	NS im Bereich der Tulpenstraße	Der Neubau der Neben- sammler wird erst mit der städtebaulichen Erschließung notwendig.	2011	2015					0		0	155	155
			2010	2013					155		155		155
2.120.3	Bayerstraße, Zulauf zum PW Bayerstraße, Inliner	Realisierung erst nach Fertigstellung anderer Maßnahmen möglich z.B. Rheinböschungskanal.	2011	2011		0	50				50		50
			2010	2010		5	30				35		35

ABK Stadt Bornheim 5. Fortschreibung 2009 - 2014 Bericht zum 31.03.2011

Anlage 4

Maßnahmen, deren Realisierung sich zeitlich verschiebt

Maßnahme			Kosten in Tausend Euro (T€)										
Ordnungsnummer	Bezeichnung	Umsetzungszustand Bemerkung	Berichts- jahr	Bau- beginn	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt- kosten 2009 - 2014	Gesamt- kosten 2015 - 2020	Gesamt- kosten
2.120.4	Domhofstraße, zw. Moselstraße und Mertensgasse	Die vorh. reparaturbedürftigen Schäden wurden mit den Mitteln der punktuellen Kanalsanierungen behoben.	2011	2014		0				155	155		155
			2010	2010		155						155	
2.120.5	Kleinstraße, hydr. Sanierung für Gewerbegebiet	Realisierung erst im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes erf..	2011	2013					230		230		230
			2010	2012				230				230	
2.130.3	Bayerstraße, Rückbau RRB 213	Realisierung erst nach Fertigstellung anderer Maßnahmen möglich z.B. Rheinböschungskanal.	2011	2011			5	60			65		65
			2010	2012				50				50	
2.140.1	Richard Piel Straße, RÜ 214 Betonanierung	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Bauwerksanierungen.	2011	2011		0	20				20		20
			2010	2010		20						20	
2.320.2	Lichtweg RRB 233, Nachrüstung Drossel	Wegen der aktuell geringen angeschlossenen Flächen wird der Einbau eines Drosselorgans zunächst verschoben.	2011	2013			0		40		40		40
			2010	2011			40					40	
3.410.1	Lortzingstraße, RÜB 340, Betonanierung	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Bauwerksanierungen.	2011	2011		0	20				20		20
			2010	2010		20						20	
3.430.3	Offenbachstraße, RW-Kanal aus Schulstraße zum Mühlenbach	Aktualisierung GEP Sechtem wird berücksichtigt.	2011	2012				15		125	140		140
			2010	2010		15	125					140	

ABK Stadt Bornheim 5. Fortschreibung _009 - 2014 Bericht zum 31.03.2011

Anlage 5

Maßnahmen, die neu hinzugekommen sind

Maßnahme		Kosten in Tausend Euro (T €)								Gesamt-
Ordnungs-	Bezeichnung	Umsetzungszustand	Berichtsjahr	Baubeginn	2009	2010	2011	2012	2013	kosten
nummer		Bemerkung								
	Keine									0