

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
1.000.1	StadtBetrieb Bornheim	Bornheim, Generalentwässerungsplanung, Fertigstellung	2014	16	0		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.000.2	StadtBetrieb Bornheim	Bornheim, Planungen u. Machbarkeitsstudien etc.	2014	16	3	siehe 1.000.3 Machbarkeitsstudie bereits berücksichtigt.	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.000.3	StadtBetrieb Bornheim	Vorflutkanal zum Bornheimer Bach, Umsetzung BauM gem. Studie	2014	16	1		2011	100	500	500	500	300	0	1900	0	1900
1.000.4	StadtBetrieb Bornheim	Stadtgebiet Bornheim, Integrierte Hochwasservorsorge	2014	16	1		2014	10	0	0	0	0	0	10	0	10
1.001.1	StadtBetrieb Bornheim	Bornheimer Bach, Vorflutkanal Optimierung der Einleitstelle	2014	16	4		2016	0	50	150	0	0	0	200	0	200
1.003.1	StadtBetrieb Bornheim	Uedorfer Weg, RKB für Straßenentwässerung mit Einleitung in den Bornheimer Bach	2014	9	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.004.1	StadtBetrieb Bornheim	Königstraße, RKB für Straßenentwässerung mit Einleitung in den Bornheimer Bach	2014	9	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.110.1	StadtBetrieb Bornheim	Neubau in Wohngebiet (Bo 11) zwischen Burgstraße und Königstraße	2014	1	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.110.2	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Bornheim Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.110.3	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Bornheim Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2018	0	0	0	140	0	0	140	0	140
1.110.4	StadtBetrieb Bornheim	Burgstraße - Königstraße, Netzverknüpfung	2014	1	1		2015	30	0	0	0	0	0	30	0	30
1.120.1	StadtBetrieb Bornheim	Servatiusweg, bauliche Sanierung offene u. geschlossene Bauweise	2014	3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.120.2	StadtBetrieb Bornheim	Secundastraße, Wallrafstraße bis Königstraße	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.120.3	StadtBetrieb Bornheim	Königstraße, Secundastraße bis Pohlhausenstraße	2014	2	1		2009	185	0	0	0	0	0	185	0	185
1.120.4	StadtBetrieb Bornheim	Wallrafstraße, RÜB 112 Betonsanierung	2014	3	1		2011	60	0	0	0	0	0	60	0	60
1.120.5	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Bornheim Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.120.6	private Erschließung	Bo10; Neubau zw. Königstr., Bahn, Mühlenstr., Kallenbergstraße (Bo 10-W)	2014	1	4		2016	0	1	0	0	0	0	1	0	1
1.120.7	StadtBetrieb Bornheim	Königstraße, Pohlhausenstraße bis Kallenbergstraße	2014	2	1		2009	305	0	0	0	0	0	305	0	305
1.120.8	StadtBetrieb Bornheim	Peter-Fryns-Platz, Neubau eines RRB	2014	10	4		2014	1100	0	0	0	0	0	1100	0	1100
1.121.1	StadtBetrieb Bornheim	Pohlhausenstraße, Königstraße bis Bahnübergang	2014	2	1		2009	290	0	0	0	0	0	290	0	290
1.121.2	StadtBetrieb Bornheim	Botzdorfer Weg, Pohlhausenstraße bis Botzdorfer Weg 17	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2018	0	0	0	10	265	0	275	0	275
1.121.3	StadtBetrieb Bornheim	Lessingstraße, Botzdorfer Weg bis Quellenweg	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2021	0	0	0	0	0	0	0	35	35
1.121.4	StadtBetrieb Bornheim	Quellenweg, Botzdorfer Weg bis Mittelstein	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2019	0	0	0	0	90	0	90	0	90
1.121.5	StadtBetrieb Bornheim	Pohlhausenstr., 2 Haltungen ab "In der Proflläche" bis Botzdorfer Weg	2014	2	4		2019	0	0	0	0	210	0	210	0	210
1.122.1	StadtBetrieb Bornheim	Hebbelstraße, 2 Haltungen	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2018	0	0	0	120	0	0	120	0	120
1.122.2	private Erschließung	RRB zw. Pohlhausenstraße, Kalkstraße, Mühlenstraße u. Bahn (Bo 05)	2014	10	4		2016	0	1	0	0	0	0	1	0	1
1.122.3	private Erschließung	Bo 05; Neubau zw. Pohlhausenstraße, Kalkstraße, Mühlenstraße u. Bahn (Bo-R-04-W); zwei BA	2014	1	4		2016	0	1	0	1	0	0	2	0	2

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
1.122.4	StadtBetrieb Bornheim	Neubau zw. Mühlenstraße - KBE - Kalkstraße	2014	1	3	In Maßnahme 1.122.3 Neubau zw. Pohlhausenstr., Kalkstraße, Mühlenstraße u. Bahn.	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.123.1	StadtBetrieb Bornheim	Königstraße, RW Kanal, Siefenfeldchen bis Bornheimer Bach	2014	2	3	In Maßnahme 1.123.2, wegen Neubau der Abschlagsleitung RÜ 118 ist keine Erneuerung des vorh. Kanals erf.	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.123.2	StadtBetrieb Bornheim	Königstraße, Ablaufleitung für RÜ 118 Siefenfeldchen - Bornheimer Bach	2014	1	1		2010	10	120	500	0	0	0	630	0	630
1.123.3	StadtBetrieb Bornheim	Siefenfeldchen, RÜ 118 Drossel- u. Beruhigungsstrecke	2014	2	1		2010	5	100	0	0	0	0	105	0	105
1.123.4	StadtBetrieb Bornheim	Siefenfeldchen, Neubau RÜ 118	2014	8	1		2010	10	200	0	0	0	0	210	0	210
1.123.5	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.123.6	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2023	0	0	0	0	0	0	0	90	90
1.124.1	Stadt Bornheim	Bo 23, "Freibadwiese" zw. Rilkestraße, Königstraße u. Bornheimer Bach	2014	1	1		2014	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.126.1	StadtBetrieb Bornheim	Nähe Sportplatz, RÜB 117 Neubau	2014	8	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2016	0	40	0	200	300	270	810	0	810
1.126.2	StadtBetrieb Bornheim	Secundastraße, 7 Haltungen oberhalb RÜB117	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2016	0	20	0	325	120	0	465	0	465
1.126.3	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Bornheim Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2018	0	0	0	170	0	0	170	0	170
1.126.4	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Bornheim Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2023	0	0	0	0	0	0	0	120	120
1.126.5	StadtBetrieb Bornheim	RÜB Kartäuserstraße Erneuerung Beckenreinigungsanlage + EMSR Technik	2014	8	4		2016	0	110	0	0	0	0	110	0	110
1.130.1	StadtBetrieb Bornheim	Waldstraße, Haus-Nr. 20 bis Aeltersgasse	2014	2	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.130.2	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Bornheim Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2018	0	0	0	290	0	0	290	0	290
1.130.3	StadtBetrieb Bornheim	Waldstraße, 2 Haltungen zw. Blütenweg u. Quellenweg.	2014	2	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	50	50
1.150.1	StadtBetrieb Bornheim	Reuterweg, Ablaufleitung für RÜ 119	2014	1	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2012	0	5	0	0	125	0	130	0	130
1.150.2	StadtBetrieb Bornheim	Reuterweg, Beruhigungsstrecke für RÜ 119	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2012	0	10	0	0	80	0	90	0	90
1.150.3	StadtBetrieb Bornheim	Reuterweg, Neubau RÜ 119	2014	8	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2012	0	30	0	0	200	0	230	0	230
1.150.4	StadtBetrieb Bornheim	Neubau zw. Reuterweg, Hordorfer Weg, Fussweg u. Schonewegstr. (Bo-R-01-W)	2014	1	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	210	210
1.150.5	StadtBetrieb Bornheim	Neubau zw. Reuterweg, Hordorfer Weg, u. Sechtemer Weg (Bo-R-06-W)	2014	1	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	180	180
1.150.6	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Bornheim Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2017	0	0	300	0	0	0	300	0	300
1.150.7	StadtBetrieb Bornheim	Hordorfer Weg, 1 Haltung ab Zulauf "Unter den Windmühlen"	2014	2	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	125	125
1.150.8	StadtBetrieb Bornheim	Reuterweg, 6 Haltungen ab Hordorfer Weg	2014	2	4		2020	0	0	0	0	0	200	200	400	600
1.150.9	StadtBetrieb Bornheim	Unter der Windmühle, 3 Haltungen ab Hordorfer Weg	2014	2	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	95	95

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
1.151.1	Stadtbetrieb Bornheim	Apostelpfad, von Königstraße bis Ende Bebauung, Inliner	2014	3	2	Maßnahme soll gemeinsam mit dem Straßenausbau durchgeführt werden.	2011	0	600	0	0	0	0	600	0	600
1.151.2	Stadtbetrieb Bornheim	Apostelpfad, RÜ 115 Beruhigungsstrecke	2014	2	1		2010	80	0	0	0	0	0	80	0	80
1.151.3	Stadtbetrieb Bornheim	Burgbenden, hydr. Sanierung, eine Haltung ab Apostelpfad	2014	2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.151.4	Stadtbetrieb Bornheim	Zehnhoffstraße, hydr. Sanierung, 2 Haltungen ab Apostelpfad	2014	2	4		2018	0	0	0	100	0	0	100	0	100
1.151.5	Stadtbetrieb Bornheim	Apostelpfad, RÜ 115 Betonsanierung	2014	3	1		2015	30	0	0	0	0	0	30	0	30
1.153.1	Stadtbetrieb Bornheim	Neubau zw. Reuterweg, Apostelpfad u. Zehnhoffstraße	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.160.1	Stadtbetrieb Bornheim	Mühlenstraße, Kanal hinter Hs.-Nr. 2 - 12a, über Privatgrund	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.160.2	Stadtbetrieb Bornheim	Kalkstraße, hydr. Sanierung, eine Haltung unterhalb Umbachweg	2014	2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.160.3	Stadtbetrieb Bornheim	Mühlenstraße, hydr. Sanierung, eine Haltung unterhalb Kalkstraße	2014	2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.160.4	Stadtbetrieb Bornheim	Umbachweg, hydr. Sanierung, 4 Haltungen oberhalb Kalkstraße	2014	2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.162.1	Stadtbetrieb Bornheim	Ploon, Hohlenberg bis Vinkelsgasse	2014	2	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.162.2	Stadtbetrieb Bornheim	Haasbachstraße, Haus-Nr. 1 - Ploon	2014	3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.162.3	Stadtbetrieb Bornheim	Spitzwegstraße, Hohlenberg - Verlängerung Mackgasse	2014	1	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.162.4	Stadtbetrieb Bornheim	Breite Straße, Vennstraße bis Steinacker	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2019	0	0	0	0	20	380	400	0	400
1.162.5	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Brenig Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2016	0	260	0	0	0	0	260	0	260
1.162.6	Stadtbetrieb Bornheim	Rücksgasse, 1 Haltung zw. Hs.-Nr. 5 und 11	2014	2	4		2023	0	0	0	0	0	0	0	55	55
1.162.7	Stadtbetrieb Bornheim	Rankenberg, von Königstraße bis Spitzwegstraße	2014	2	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	450	450
1.162.8	Stadtbetrieb Bornheim	Schornsberg, 5 Haltungen ab Vinkelgasse	2014	2	4		2023	0	0	0	0	0	0	0	235	235
1.162.9	Stadtbetrieb Bornheim	Rankenberg, ab Spitzwegstraße bis Küppersgasse	2014	2	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	660	660
1.162.10	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet Vennstraße (Br-N-04-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	70	70
1.164.1	Stadtbetrieb Bornheim	Bannweg, Grünewaldstraße bis Bannweg 32	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.164.2	Stadtbetrieb Bornheim	Dürerstraße, 5 Haltungen ab Grünewaldstraße	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2017	0	0	20	260	0	0	280	0	280
1.164.3	Stadtbetrieb Bornheim	Grünewaldstraße, 2 Haltungen ab Albert-Magnus-Straße	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2017	0	0	20	200	0	0	220	0	220
1.164.4	Stadtbetrieb Bornheim	Breniger Straße, 2 Haltungen ab Grünewaldstraße	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2017	0	0	20	180	0	0	200	0	200
1.164.5	Stadtbetrieb Bornheim	Rubensweg, 2 Haltungen oberhalb Rubensweg 11	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2017	0	0	15	170	0	0	185	0	185
1.164.6	Stadtbetrieb Bornheim	Spitzwegstraße, eine Haltung ab Breniger Straße	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2017	0	0	5	20	0	0	25	0	25
1.164.7	Stadtbetrieb Bornheim	Spitzwegstraße, eine Haltung ab Albert-Magnus-Straße	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2018	0	0	0	55	0	0	55	0	55

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
1.164.8	StadtBetrieb Bornheim	Neubau zw. Grünewaldstraße, Spitzwegstraße u. Albert-Magnus-Straße (De-R-02-W)	2014	1	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	180	180
1.164.9	private Erschließung	Neubau zw. Bannweg, Dürerstraße u. Waldorfer Weg (De-R-01-W)	2014	1	4		2018	0	0	0	1	0	0	1	0	1
1.164.10	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Dersdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2015	340	0	0	0	0	0	340	0	340
1.164.11	StadtBetrieb Bornheim	B-Plangebiet, Karnapsweg (De-N-01-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	280	280
1.165.1	private Erschließung	Bo 16 zw. Mühlenstraße Königsstraße und Bahn (Bo-R-03-W)	2014	1	4		2014	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.166.1	StadtBetrieb Bornheim	B-Plangebiet, Klippe / Hellstr. (Br-N-01-W)	2014	1	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	390	390
1.167.1	StadtBetrieb Bornheim	Bo 08 Hohlenberg bis Königstr. (Br-R-02-W)	2014	1	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	330	330
1.167.2	StadtBetrieb Bornheim	Bo 08 Neubau RVB	2014	12	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	200	200
1.191.1	StadtBetrieb Bornheim	B-Plangebiet Bornheim-West, Neubau zw. Königstraße, Sechtemer Weg, L 192; (Bo-N-01-W)	2014	1	4		2018	0	0	0	100	200	400	700	2000	2700
1.191.2	StadtBetrieb Bornheim	B-Plangebiet Bornheim-West, Neubau RVB	2014	12	4		2018	0	0	0	30	0	400	430	600	1030
1.200.1	StadtBetrieb Bornheim	Kartäuserstraße, RÜB 120 Anpassung Drosselorgan und Pumpe	2014	2	3	nach Ergebnis BWK-M3 kann Drosselabfluss beibehalten werden	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.2	StadtBetrieb Bornheim	Adenauerallee, 1 Haltung	2014	2	4		2022	0	0	0	0	0	0	0	50	50
1.200.3	StadtBetrieb Bornheim	Bornheimer Bach, Optimierung der Einleitstelle vom RÜB 120 an der Königstraße	2014	16	4		2016	0	50	150	0	0	0	200	0	200
1.201.1	StadtBetrieb Bornheim	Adenauerallee Netzverknüpfung	2014	1	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.201.2	StadtBetrieb Bornheim	Heussstraße, eine Haltung ab Schumacherstraße	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.201.3	StadtBetrieb Bornheim	Knippstraße, 5 Haltungen ab Kartäuserstraße	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2018	0	0	0	10	240	0	250	0	250
1.201.4	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.201.5	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2019	0	0	0	0	170	0	170	0	170
1.202.1	StadtBetrieb Bornheim	Königstraße, Pumpwerk Ertüchtigung EMSR-Technik	2014	3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.202.2	StadtBetrieb Bornheim	An der Wolfsburg, eine Haltung	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2018	0	0	0	10	60	0	70	0	70
1.203.1	StadtBetrieb Bornheim	Friedrichstraße, baul. Sanierung zw. Neußer Straße u. Siegesstraße	2014	3	3	siehe 1.203.2 Sanierung aus hydraulischen Gründen	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.203.2	StadtBetrieb Bornheim	Friedrichstraße, hydr. Sanierung zw. Neußer Straße u. Siegesstraße	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.203.3	StadtBetrieb Bornheim	Siegesstraße, 4 Haltungen zw. Bahnlinie u. Friedrichstraße	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2017	0	0	20	130	0	0	150	0	150
1.203.4	StadtBetrieb Bornheim	Heiligerstraße, RW-Pumpe	2014	2	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	30	30
1.210.1	StadtBetrieb Bornheim	Koblenzer Straße, zw. Hs.-Nr. 10 u. Hs.-Nr. 22	2014	1	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.211.1	StadtBetrieb Bornheim	Neubau an Koblenzer Str. (Ro-R-02-W/M)	2014	1	4		2019	0	0	0	0	80	200	280	400	680
1.211.2	StadtBetrieb Bornheim	Koblenzer Str. B-Plangebiet Neubau RVB	2014	12	4		2019	0	0	0	0	50	60	110	300	410
1.220.1	StadtBetrieb Bornheim	Fuhrweg, RRB 122 Neubau Überlaufleitung u. Erneuerung Pumpen	2014	3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
1.221.1	StadtBetrieb Bornheim	B-Plangebiet, Fuhrweg (Ro-N-02-M)	2014	1	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	390	390
1.221.2	StadtBetrieb Bornheim	Fuhrweg B-Plangebiet Neubau RVB	2014	12	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	230	230
1.230.1	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2015	130	0	0	0	0	0	130	0	130
1.230.2	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2020	0	0	0	0	0	130	130	0	130
1.250.1	StadtBetrieb Bornheim	Rosental, 13 Haltungen	2014	2	4		2016	0	50	570	0	0	0	620	0	620
1.300.1	StadtBetrieb Bornheim	Friedrichstraße, baul. Sanierung zw. Aachener Straße u. Brunnenallee	2014	3	3	siehe 1.300.3 Sanierung aus hydraulischen Gründen	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.300.2	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.300.3	StadtBetrieb Bornheim	Friedrichstraße, hydr. Sanierung zw. Aachener Straße u. Brunnenallee	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.300.4	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2019	0	0	0	0	130	0	130	0	130
1.300.5	StadtBetrieb Bornheim	Friedrichstraße, baul. Sanierung zw. Aachener Straße u. Neusser Straße	2014	3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.300.6	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	130	130
1.310.1	StadtBetrieb Bornheim	Essener Straße, Blutpfad, 5 Grundstücksanschlüsse	2014	1	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.310.2	StadtBetrieb Bornheim	Brombeerweg, 5 Grundstücksanschlüsse	2014	1	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.310.3	StadtBetrieb Bornheim	Donnerstein, Oberdorfer Weg bis Essener Straße	2014	2	1		2010	20	150	0	0	0	0	170	0	170
1.310.4	StadtBetrieb Bornheim	Oberdorfer Weg, Berliner Straße bis Donnerstein	2014	2	1		2010	150	150	0	0	0	0	300	0	300
1.310.5	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.310.6	StadtBetrieb Bornheim	Siegesstraße, 1 Haltung auf Höhe Einmündung Pützweide	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2018	0	0	0	85	0	0	85	0	85
1.310.7	StadtBetrieb Bornheim	Siegesstraße, RÜ 131 Beruhigungsstrecke	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2018	0	0	0	40	0	0	40	0	40
1.310.8	StadtBetrieb Bornheim	Siegesstraße, RÜ 131 Umbau	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2018	0	0	0	25	0	0	25	0	25
1.310.9	StadtBetrieb Bornheim	Ehrental, 1 Haltung ab Oberdorfer Weg	2014	2	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	70	70
1.310.10	StadtBetrieb Bornheim	B-Plangebiet Donnerstein	2014	1	4		2018	0	0	0	30	80	0	110	0	110
1.350.1	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.350.2	StadtBetrieb Bornheim	Pützweide, RÜB 135 Montageöffnung u. Änderung Drossel	2014	3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.350.3	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	1		2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.350.4	StadtBetrieb Bornheim	Brunnenallee, RÜB 135 Abschlagsleitung	2014	1	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.350.5	StadtBetrieb Bornheim	Brunnenallee, RÜB 135 Beruhigungsstrecke	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.350.6	StadtBetrieb Bornheim	Brunnenstraße, 6 Haltungen ab Brunnenallee Richtung Siegesstr.	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
1.350.7	Stadtbetrieb Bornheim	Brunnenallee, RÜ 135 Neubau	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.350.8	Stadtbetrieb Bornheim	Gebiet zw. Donnerstein, Schußgasse u. Berliner Straße	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.350.9	Stadtbetrieb Bornheim	Berliner Straße, 3 Haltung zw. Hs.-Nr. 13 u. 28	2014	2	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	140	140
1.350.10	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	150	150
1.351.1	Stadtbetrieb Bornheim	Neubau Oberdorfer Weg, Ehrental, Brunnenstraße	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.351.2	Stadtbetrieb Bornheim	Gebiet zw. Berliner Straße, Lindenberg, Brunnenstraße u. Schußgasse	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.360.1	Stadtbetrieb Bornheim	Brunnenstraße, Notüberlaufleitung für RRB 136	2014	1	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.1	Stadtbetrieb Bornheim	Hellstraße, RÜB 140 Erneuerung Drossel	2014	3	1		2009	45	0	0	0	0	0	45	0	45
1.400.2	Stadtbetrieb Bornheim	Neubau zw. Haasbachstr.-Hennesenbergr.-Kummenberg (Br-R-01-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	210	210
1.500.1	Stadtbetrieb Bornheim	Meuserweg, RÜ 150 Drossel- u. Beruhigungsstrecke	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2014	50	0	0	0	0	0	50	0	50
1.500.2	Stadtbetrieb Bornheim	Meuserweg, RÜ 150	2014	3	4		2014	95	0	0	0	0	0	95	0	95
1.600.1	Stadtbetrieb Bornheim	Blumenstraße, RÜB 160, obenliegende Entlastung	2014	2	1		2010	5	140	0	0	0	0	145	0	145
1.600.2	Stadtbetrieb Bornheim	Blumenstraße, 5 Haltungen, Katzentränke bis Pappelstraße	2014	2	3	Optimierung durch MW-Entlastung (s. 1.604.6)	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.600.3	Stadtbetrieb Bornheim	Grünwaldstraße, Abschlagsleitung am RÜB 160	2014	2	4		2018	0	0	0	40	0	0	40	0	40
1.601.1	Stadtbetrieb Bornheim	Schmiedegasse, RÜB 161 Erneuerung Drossel	2014	2	3	Nach aktueller Drosselkalibrierung keine Erneuerung erforderlich.	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.604.1	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Kardorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.604.2	private Erschließung	Ka 03, Neubau zw. Katzentränke, St-Josefs-Weg u. Blumenstraße (Ka-N-02-W)	2014	1	4		2015	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.604.3	Stadtbetrieb Bornheim	Neubau zw. Altenberger Gasse und Lindenstraße (Ka-R-02-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	180	180
1.604.4	Stadtbetrieb Bornheim	Pappelstraße, 6 Haltungen ab Blumenstraße	2014	2	3	Optimierung durch MW-Entlastung (s. 1.604.6)	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.604.5	Stadtbetrieb Bornheim	St.-Josefs-Weg, 3 Haltungen zw. Hs.-Nr. 6 u. 36	2014	2	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	190	190
1.604.6	Stadtbetrieb Bornheim	Kardorf - MW-Entlastung Kardorf + Waldorf, RRB vor Einleitung Vorflutkanal	2014	10	1		2015	900	1000	1750	1250	500	0	5400	0	5400
1.604.7	Stadtbetrieb Bornheim	Schelmengrad, Abschlagskanal vom RÜ 171 bis Ka 03	2014	2	3	Optimierung durch MW-Entlastung (s. 1.604.6)	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.605.1	private Erschließung	Wd 53, Neubau zw. Blumenstraße, Sandstraße, Büttgasse u. Schmiedegasse (Wd-N-03-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1.606.1	Stadtbetrieb Bornheim	Neubau zw. Blumenstraße, Dahlienstraße u. Gute-Hirt-Pfad (Wd-N-01-W)	2014	1	4		2020	0	0	0	0	0	80	80	600	680
1.606.2	Stadtbetrieb Bornheim	Neubau eines RRB zw. Blumenstr., Dahlienstr. u. Gute-Hirt-Pfad	2014	10	4		2020	0	0	0	0	0	70	70	300	370
1.610.1	Stadtbetrieb Bornheim	Schmiedegasse, hydraulische Sanierung Vorflut zum Bornheimer Bach	2014	2	3	Nach GEP keine Sanierung erforderlich.	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
1.610.2	StadtBetrieb Bornheim	Neubau im Bereich der Tulpenstraße (Wd-R-02-W)	2014	1	2	Der Neubau der Nebensammler wird erst mit der städtebaulichen Erschließung notwendig.	2024	0	0	0	0	0	0	0	250	250
1.610.3	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Waldorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.610.4	StadtBetrieb Bornheim	Hühnermarkt, Schmiedegasse bis Straufsberg	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2018	0	0	0	5	45	0	50	0	50
1.610.5	StadtBetrieb Bornheim	Kerpengasse, Straufsberg bis Kerpengasse 17	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2018	0	0	0	15	280	0	295	0	295
1.610.6	StadtBetrieb Bornheim	Schmiedegasse, Hs.-Nr. 28 bis Bergstraße	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2019	0	0	0	0	20	290	310	0	310
1.610.7	StadtBetrieb Bornheim	Schmiedegasse, Hs.-Nr. 44 bis Hühnermarkt	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2019	0	0	0	0	10	20	30	270	300
1.610.8	StadtBetrieb Bornheim	Begonienstraße, 3 Haltungen, Bergstraße bis Fliederweg	2014	2	4		2020	0	0	0	0	0	100	100	0	100
1.610.9	StadtBetrieb Bornheim	Fliederweg, 2 Haltungen ab Begonienstraße	2014	2	4		2019	0	0	0	0	45	0	45	0	45
1.610.10	StadtBetrieb Bornheim	Heerweg, 2 Haltungen ab Straufsberg bis Nelkenstraße	2014	2	4		2022	0	0	0	0	0	0	0	20	20
1.610.11	StadtBetrieb Bornheim	Nelkenstraße, hydr.u.baul. Erneuerung zw. Heerweg u. Husenbergweg	2014	2	4		2022	0	0	0	0	0	0	0	230	230
1.610.12	StadtBetrieb Bornheim	Nelkenstraße, 2 Haltungen ab Husenbergweg bis Hs.-Nr. 21	2014	2	4		2022	0	0	0	0	0	0	0	70	70
1.610.13	StadtBetrieb Bornheim	Straufsberg, 3 Haltungen ab Kerpengasse	2014	2	4		2020	0	0	0	0	0	195	195	0	195
1.610.14	StadtBetrieb Bornheim	B-Plangebiet Schmiedegasse zw. Blumenstr., Kampsweg u. Lücherweg (Wd-N-02-W)	2014	1	4		2017	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1.620.1	StadtBetrieb Bornheim	Lilienstraße, 4 Haltungen ab Hs.Nr. 7 bis Hovergasse	2014	2	4		2020	0	0	0	0	0	10	10	200	210
1.620.2	StadtBetrieb Bornheim	Bergstraße, 2 Haltungen oberhalb RÜ	2014	2	4		2020	0	0	0	0	0	115	115	0	115
1.620.3	StadtBetrieb Bornheim	Unterdorfstraße, 1 Haltung ab Lilienstraße	2014	2	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	75	75
1.620.4	StadtBetrieb Bornheim	Edelweißstr. (4 Haltungen ab Hovergasse bis Hs.-Nr. 23)	2014	2	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	150	150
1.630.1	StadtBetrieb Bornheim	Sandstraße, hydraulische Sanierung zw. Hosterstraße bis Hühnermarkt	2014	2	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.630.2	StadtBetrieb Bornheim	Sandstraße, hydraulische Sanierung zw. Hühnermarkt bis Husenbergweg	2014	2	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.630.3	StadtBetrieb Bornheim	Sandstraße, RÜ 163 Abschlagsleitung und Beruhigungsstrecke	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2015	15	130	0	0	0	0	145	0	145
1.630.4	StadtBetrieb Bornheim	Sandstraße, 3 Haltungen zw. Hs.-Nr. 16 u. 22	2014	2	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	150	150
1.650.1	StadtBetrieb Bornheim	Feldchenweg, hydraulische Sanierung	2014	2	2	Aktuell ist seitens der Stadt kein Straßenendausbau gepl.	2022	0	0	0	0	0	0	0	315	315
1.650.2	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Waldorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.650.3	private Erschließung	Ka 02 Neubau im Gewerbegebiet	2014	1	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.650.4	StadtBetrieb Bornheim	Dahlienstraße, RÜB 165 Anpassung Pumpe	2014	2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.700.1	StadtBetrieb Bornheim	Travenstraße, Rebenstraße bis Uhlstraße u. Drosselstrecke für das RÜ 170	2014	2	1		2009	50	350	0	0	0	0	400	0	400
1.700.2	StadtBetrieb Bornheim	Travenstraße, Erneuerung RÜ 170	2014	8	1		2009	20	120	0	0	0	0	140	0	140

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
1.710.1	StadtBetrieb Bornheim	Jennerstraße, hydraulische Sanierung zw. Lindenstraße u. Maaßenstraße	2014	2	1		2015	200	500	0	0	0	0	700	0	700
1.710.2	StadtBetrieb Bornheim	Neubau, zw. Friedbergstraße und Burgwiesenweg	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.710.3	StadtBetrieb Bornheim	Neubau im Bereich Klinkenbergsweg u. Friedbergstraße	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.710.4	StadtBetrieb Bornheim	Maaßenstraße, 9 Haltungen ab Jennerstraße u. Abmauerung der Haltung 1710990	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2023	0	0	0	0	0	0	0	475	475
1.710.5	StadtBetrieb Bornheim	Friedbergstraße, 1 Haltung	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2026	0	0	0	0	0	0	0	70	70
1.710.6	StadtBetrieb Bornheim	Jennerstraße, 1 Haltung vor Hemberger Straße	2014	2	1		2016	0	5	0	0	0	0	5	0	5
1.710.7	StadtBetrieb Bornheim	Hemberger Straße, 2 Haltungen ab Jennerstraße	2014	2	1		2016	0	140	0	0	0	0	140	0	140
1.710.8	StadtBetrieb Bornheim	Rösberger Straße, 1 Haltung ab Jennerstraße	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2026	0	0	0	0	0	0	0	80	80
1.710.9	StadtBetrieb Bornheim	St.-Agatha-Straße, 4 Haltungen ab Jennerstraße	2014	2	4		2023	0	0	0	0	0	0	0	150	150
1.713.1	StadtBetrieb Bornheim	Buchenstraße, eine Haltung unterhalb der Altenberger Gasse	2014	2	1		2018	0	0	0	70	0	0	70	0	70
1.713.2	StadtBetrieb Bornheim	Buchenstraße, RÜ 171 Beruhigungsstrecke	2014	2	1		2018	0	0	0	50	0	0	50	0	50
1.713.3	StadtBetrieb Bornheim	Lindenstraße, Schelmenpfad bis Jennerstraße; zwei BA	2014	2	1		2015	300	35	500	315	0	0	1150	0	1150
1.713.4	StadtBetrieb Bornheim	Neubau zw. Mühlenfeld, Lindenstraße und Altenberger Gasse (Ka-N-01-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	290	290
1.713.5	StadtBetrieb Bornheim	B-Plangebiet zw. Altenberger Gasse u. Mühlenfeld (Ka-R-01-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1.720.1	StadtBetrieb Bornheim	Altenberger Gasse, 2 Haltungen ab Schulstraße	2014	2	4		2026	0	0	0	0	0	0	0	145	145
1.720.2	StadtBetrieb Bornheim	Altenberger Gasse, 5 Haltungen ab Hs.-Nr. 79	2014	2	4		2026	0	0	0	0	0	0	0	280	280
1.800.1	StadtBetrieb Bornheim	Ginhofer Straße, RÜ 180 Umbau	2014	2	2	Optimierung des zeitlichen Ablaufs mit anderen Baumaßnahmen.	2015	20	0	0	0	0	0	20	0	20
1.800.2	StadtBetrieb Bornheim	Heerweg, 2 Haltungen zw. Hs.-Nr. 373 u. 389	2014	2	4		2026	0	0	0	0	0	0	0	120	120
1.800.3	StadtBetrieb Bornheim	Pützgasse, 4 Haltg. ab Hemberger Str. u. 4 Haltg. zw. Kreuzbergstr. u. Heerweg	2014	2	4		2017	0	0	10	245	0	0	255	0	255
1.800.4	StadtBetrieb Bornheim	HRB 181 Ginhofer Straße Optimierung der Einleitstelle vom RÜ 180 (Anpassung Drossel HRB)	2014	16	4		2016	0	50	0	0	0	0	50	0	50
2.000.1	StadtBetrieb Bornheim	Hersel, Generalentwässerungsplanung, Überflutungsüberprüfung	2014	16	3	siehe 1.000.4 Integrierte HW-Vorsorge	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.110.1	StadtBetrieb Bornheim	Siemenacker, hydraul. Sanierung von 2 Haltungen	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.110.2	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.110.3	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2015	130	0	0	0	0	0	130	0	130
2.110.4	StadtBetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	90	90
2.111.1	private Erschließung	He 28, Mittelweg (He-N-02-G)	2014	1	4		2017	0	0	1	0	0	0	1	0	1
2.112.1	StadtBetrieb Bornheim	Bleibtreststraße, Kanalneubau für 6 Grundstücksanschlüsse	2014	1	3	Entwässerung erfolgt über abflusslose Gruben	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
2.112.2	private Erschließung	B-Plangebiet Hubertusstraße (He-N-03-W)	2014	1	4		2017	0	0	1	0	0	0	1	0	1
2.112.3	private Erschließung	B-Plangebiet Sebastianstraße (He-N-04-M)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.120.1	Stadtbetrieb Bornheim	Bayerstraße, Umbau RÜ 212	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.120.2	Stadtbetrieb Bornheim	Siegstraße / Weingarten, hydraul. Überprüfung Gefälleumkehr	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.120.3	Stadtbetrieb Bornheim	Bayerstraße, Zulauf zum PW Bayerstraße, Inliner	2014	3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.120.4	Stadtbetrieb Bornheim	Domhofstraße, zw. Moselstraße und Mertensgasse	2014	3	2	Die vorh. reparaturbedürftigen Schäden wurden mit den Mitteln der punktuellen Kanalsanierungen behoben.	2014	60	80	0	0	0	0	140	0	140
2.120.5	Stadtbetrieb Bornheim	Kleinstraße, hydr. Sanierung für Gewerbegebiet	2014	2	2	Realisierung erst im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes erf.	2025	0	0	0	0	0	0	0	240	240
2.120.6	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.120.7	Stadtbetrieb Bornheim	Moselstraße, hydraul. Sanierung zw. Elbestraße u. Domhofstraße	2014	2	1		2011	280	0	0	0	0	0	280	0	280
2.120.8	private Erschließung	He 11, Kanalneubau (He-R-01-G)	2014	1	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.120.9	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2016	0	120	0	0	0	0	120	0	120
2.120.10	Stadtbetrieb Bornheim	Domhofstraße, zw. Neckarstraße und Ursulinenstraße	2014	2	1		2014	90	0	0	0	0	0	90	0	90
2.120.11	Stadtbetrieb Bornheim	Rheinstraße, zw. Wöhlerstraße u. Wöhlerstraße	2014	2	4		2019	0	0	0	0	90	0	90	0	90
2.120.12	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2026	0	0	0	0	0	0	0	130	130
2.130.1	Stadtbetrieb Bornheim	Bayerstraße, Neubau Pumpwerk, Ersatz für RRB incl. Zulauf	2014	2	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.130.2	Stadtbetrieb Bornheim	Rheinböschungskanal, Stilllegung Rheinstr. 226 - Bierbaumstr.	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.130.3	Stadtbetrieb Bornheim	Bayerstraße, Rückbau RRB 213	2014	10	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.130.4	Stadtbetrieb Bornheim	Rheinböschungskanal, Stilllegung Bierbaumstr. - Siegstraße	2014	2	1		2010	5	0	0	0	0	0	5	0	5
2.130.5	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.130.6	Stadtbetrieb Bornheim	Bayerstraße hydr. Sanierung Abschlagsleitung aus RÜ 212	2014	2	1		2012	20	200	250	0	0	0	470	0	470
2.130.7	private Erschließung	He 206, Kanalneubau Bayerstraße	2014	1	1		2014	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2.130.8	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	170	170
2.130.9	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2016	0	110	0	0	0	0	110	0	110
2.130.10	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2026	0	0	0	0	0	0	0	140	140
2.140.1	Stadtbetrieb Bornheim	Richard Piel Straße, RÜ 214 Betonsanierung	2014	3	1		2011	110	0	0	0	0	0	110	0	110
2.140.2	Stadtbetrieb Bornheim	Richard Piel Straße, Umbau RÜ 214	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.140.3	Stadtbetrieb Bornheim	Mielweg, hydraul. Sanierung einer Haltung	2014	2	1		2012	15	0	0	0	0	0	15	0	15
2.140.4	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2016	0	110	0	0	0	0	110	0	110

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
2.140.5	Stadtbetrieb Bornheim	He 32 Kanalneubau an der Erfstraße Erschließung Sportplatz	2014	1	1		2014	200	0	0	0	0	0	200	0	200
2.140.6	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Hersel Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	150	150
2.200.1	Stadtbetrieb Bornheim	Bornheimer Straße, Umbau RÜ 220	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.200.2	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Uedorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.200.3	Stadtbetrieb Bornheim	Salzachstraße, hydraul. Sanierung zw. Hs.-Nr. 23 u. 33a.	2014	2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.200.4	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Uedorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2017	0	0	120	0	0	0	120	0	120
2.210.1	Stadtbetrieb Bornheim	Heisterbacher Straße, hydraul. Sanierung zw. Hohes Ufer u. Bornheimer Str.	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.210.2	Stadtbetrieb Bornheim	Rheinuferweg, hydraul. Sanierung zw. Inselstraße u. Bornheimer Str.	2014	2	3	Nach der Entwurfsplanung > keine hydraulische Erneuerung erforderlich.	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.210.3	private Erschließung	B-Plangebiet Isarstraße (Ue-R-01-W)	2014	1	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.220.1	Stadtbetrieb Bornheim	Isarstraße, hydraul. Sanierung zw. Hs.-Nr.7 u. 11.	2014	2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.300.1	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Widdig Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.300.2	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Widdig Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2022	0	0	0	0	0	0	0	130	130
2.320.1	Stadtbetrieb Bornheim	St.-Georg-Straße, RÜB 232 Gutachten und bauliche Sanierung	2014	3	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.320.2	Stadtbetrieb Bornheim	Lichtweg RRB 233, Nachrüstung Drossel	2014	2	2	Wegen der aktuell geringen angeschlossenen Flächen wird der Einbau eines Drosselorgans verschoben.	2017	0	0	40	0	0	0	40	0	40
2.320.3	Stadtbetrieb Bornheim	Römerstraße, Abmauerung in Richtung Cheruskerstraße	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.320.4	Stadtbetrieb Bornheim	Wi 14, Kanalneubau	2014	1	3	neue Ordnungsnummer aufgrund Trennsystems	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.320.5	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Widdig Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2017	0	0	180	0	0	0	180	0	180
2.320.6	Stadtbetrieb Bornheim	St.-Georg-Straße, RÜB 232 Umbau Beckenüberlauf	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.320.7	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet Wi, Römerstraße (Wi-R-01-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	380	380
2.320.8	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Widdig Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2022	0	0	0	0	0	0	0	170	170
2.320.9	Stadtbetrieb Bornheim	Widdig - RÜB St. Georg Straße Erneuerung Beckenreinigungsanlage	2014	8	4		2017	0	0	110	0	0	0	110	0	110
2.321.1	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet Wi, St.-Georg-Straße (Wi-N-01-W)	2014	1	4		2022	0	0	0	0	0	0	0	220	220
2.321.2	Stadtbetrieb Bornheim	Wi 14, Hüttengarten (Wi-R-02-W)	2014	1	4	alte Ord.-Nr. 2.320.4	2024	0	0	0	0	0	0	0	320	320
2.440.1	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.440.2	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2020	0	0	0	0	0	130	130	0	130
2.440.3	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Roisdorf Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	90	90
2.450.1	WFG	Johann-Philipp-Reis-Str. Verbindung Ro 18 / Ro 19	2014	1	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.450.2	WFG	Johann-Philipp-Reis-Str. DL Änderung zum Netz Hersel	2014	1	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
2.450.3	WFG	Innere Erschließung Ro 19.1	2014	1	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.460.1	Erschließungsträger	Innere Erschließung Ro 20	2014	1	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.460.2	Erschließungsträger	Rosental, Gewerbegebiet Kanalneubau	2014	1	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.460.3	Erschließungsträger	Rosental, Gewerbegebiet, Neubau Regenrückhaltebecken	2014	10	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.000.1	Stadtbetrieb Bornheim	Sechtem - GEP Aktualisierung u. Maßnahmen	2014	16	1	Maßnahmen werden nach Fertigstellung Intigierte HW-Vorsorge detailliert aufgeführt	2010	100	100	400	400	500	500	2000	8000	10000
3.100.1	Stadtbetrieb Bornheim	Kaiserstraße, Brüsseler Straße bis L 190	2014	2	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100.2	Stadtbetrieb Bornheim	Lüddigstraße, Kaiserstraße bis Linowskistraße	2014	2	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100.3	Stadtbetrieb Bornheim	Kolberger Straße, RÜB 310, Betonsanierung	2014	3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100.4	Stadtbetrieb Bornheim	Straßburger Straße, Netzverknüpfung mit Wiener Str.	2014	1	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100.5	Stadtbetrieb Bornheim	Willmuthstraße, Wendelinusstraße bis Berner Str.	2014	3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100.6	Stadtbetrieb Bornheim	Weimarer Straße, Wendelinusstraße bis Jenaer Str.	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100.7	private Erschließung	Bahnhofstraße, Erfurter Straße 8 bis Jupiterstraße, Gebrüder-Kall-Straße (Se-R-05-W)	2014	1	2	private Erschließung oder im Zuge Sechtem-Ost (3.150.1)	2021	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.100.8	Stadtbetrieb Bornheim	Brüsseler Straße, zw. Eupener Straße u. Jakobstraße	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100.9	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Sechtem Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2019	0	0	0	0	300	0	300	0	300
3.100.10	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Sechtem Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2020	0	0	0	0	0	340	340	0	340
3.100.11	private Erschließung	Neubau zw. Bahnhofstraße u. Eichholzweg, (Se-R-03-R)	2014	1	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.100.12	Stadtbetrieb Bornheim	Kämpchenweg bis Lüddigstraße (Se-R-04-R)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	30	30
3.100.13	Stadtbetrieb Bornheim	Eupener Str. zur Walberberger Straße (Se-R-06-R)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	70	70
3.100.14	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Sechtem Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	280	280
3.150.1	Stadtbetrieb Bornheim	Se 21, Sechtem-Ost (nördlicher Teil) (Se-N-02-W)	2014	1	4		2018	0	0	0	90	150	200	440	1100	1540
3.150.2	Stadtbetrieb Bornheim	Se 22, Sechtem-Ost (süd-westl. Teil) (Se-N-02-W)	2014	1	4		2023	0	0	0	0	0	0	0	800	800
3.150.3	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet, Sechtem-Ost Neubau RVB 315 für Se 21+22	2014	12	4		2018	0	0	0	100	500	150	750	0	750
3.160.1	WFG	B-Plangebiet, Sechtem Nord-Ost Gewerbegebiet (Se-N-02-W)	2014	1	4		2022	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.160.2	WFG	Sechtem Nord-Ost (Gewerbe) Neubau RKB 316	2014	9	4		2022	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.160.3	WFG	Sechtem Nord-Ost (Gewerbe) Neubau RVB 316	2014	12	4		2022	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.170.1	Stadtbetrieb Bornheim	Clemensstraße, parallele Erschließung im Feld (Se-N-01-W)	2014	1	4	alte Ord.-Nr. 3.100.14	2024	0	0	0	0	0	0	0	260	260
3.170.2	Stadtbetrieb Bornheim	An der Grauen Burg Neubau RVB 317	2014	12	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	90	90
3.200.1	Stadtbetrieb Bornheim	Buschgasse, Flammgasse bis Limburger Gasse	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
3.200.2	Stadtbetrieb Bornheim	Hauptstraße, 1 Haltung, Verlängerung bis z. Ortsrand Richtung Merten	2014	1	2	Kanalneubau wird erst mit städtebaulicher Erschließung erforderlich.	2025	0	0	0	0	0	0	0	30	30
3.200.3	Stadtbetrieb Bornheim	Schützenstraße, 4 Haltungen, rückwärtige Bebauung, 2 Stichwege	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200.4	Stadtbetrieb Bornheim	Limburger Gasse, Kanalneubau	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200.5	Stadtbetrieb Bornheim	Von-Groote-Straße, von Hs.-Nr. 8 bis 18	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200.6	Stadtbetrieb Bornheim	Kölnpfad RÜB 320, Erneuerung EMSR-Technik und Beckenreinigungseinrichtung	2014	8	1		2015	250	0	0	0	0	0	250	0	250
3.200.7	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet Wb zw. Annograben/Fronacker (Wb-N-02-W)	2014	1	4		2019	0	0	0	0	20	40	60	0	60
3.200.8	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet zw. Annograben u. Heinrich-von-Berge-Weg (Wb-R-01-W)	2014	1	4		2019	0	0	0	0	50	250	300	0	300
3.200.9	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet Kitzburger Str. (Wb-R-02-W)	2014	1	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	140	140
3.200.10	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Walberberg Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2023	0	0	0	0	0	0	0	390	390
3.200.11	Stadtbetrieb Bornheim	Kölnpfad (Linersanierung zw. Trennbauwerk u. Walberberger Graben)	2014	3	4		2015	400	0	0	0	0	0	400	0	400
3.210.1	Stadtbetrieb Bornheim	Annograben, Netzverknüpfung Walburgisstraße bis Lange Fuhr	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.210.2	Stadtbetrieb Bornheim	Lange Fuhr, Walberberger Str. bis Annograben	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.210.3	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Walberberg Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2022	0	0	0	0	0	0	0	300	300
3.220.1	Stadtbetrieb Bornheim	Hauptstraße, Netzverknüpfung Walburgisstraße	2014	1	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.220.2	Stadtbetrieb Bornheim	Kanäle zwischen Enggasse, Hauptstraße, Hohlgasse	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.220.3	Stadtbetrieb Bornheim	Eulerhüttenweg, rückwärtige Bebauung, 2 Stichwege	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.220.4	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet zw. Dominikaner Str. / Rheindorfer-Burg-Weg (Wb-N-01-W)	2014	1	3	neue Ordnungsnummer aufgrund Trennsystems 3.250.1	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.240.1	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet, L183 / Bonn-Brühler-Straße (Wb-N-05-W)	2014	1	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	510	510
3.240.2	Stadtbetrieb Bornheim	Walberberger Straße Neubau RKB 324	2014	9	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	30	30
3.240.3	Stadtbetrieb Bornheim	Walberberger Straße Neubau RRB 324	2014	10	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	230	230
3.250.1	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet zw. Dominikaner Str. / Rheindorfer-Burg-Weg (Wb-N-01-W)	2014	1	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	320	320
3.300.1	Stadtbetrieb Bornheim	Brahmstraße, Netzverknüpfung zw. Vinzenzstraße u. Schottgasse	2014	1	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.300.2	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Merten Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.300.3	Stadtbetrieb Bornheim	Brucknerstraße, 5 Haltungen ab Bonn-Brühler-Straße	2014	2	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.300.4	Stadtbetrieb Bornheim	Bonn-Brühler-Straße, von Lannerstraße bis Brucknerstraße	2014	2	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.300.5	Stadtbetrieb Bornheim	Vinzenzstraße, von Bachstraße bis Höhenweg	2014	2	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.300.6	Stadtbetrieb Bornheim	Straußweg, zw. Brucknerstraße u. Kapellenstraße	2014	2	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.300.7	Stadtbetrieb Bornheim	Straußweg, zw. Kapellenstraße u. Rochusstraße	2014	1	2	Kanalneubau wird erst mit Baulückenschließung erforderlich.	2024	0	0	0	0	0	0	0	50	50

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
3.300.8	Stadtbetrieb Bornheim	Talstraße Erweiterung Teilfläche Me 07 (Me-N-12-W)	2014	1	4		2018	0	0	0	5	55	0	60	0	60
3.300.9	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet zw. Kreuzstr., Brucknerstr. u. Bonn-Brühler-Str. (Me-R-01-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	300	300
3.300.10	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet zw. Kapellenstr., Bachstr. u. Straußweg (Me-N-07-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	270	270
3.300.11	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet zw. Verdistr., Schottgasse, Vincentstr. u. Brahmstr. (Me-R-02-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	180	180
3.300.12	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Merten Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	320	320
3.340.1	Stadtbetrieb Bornheim	B.-Plangebiet, zw. Lannerstraße u. Händelstraße (Me-N-01-W)	2014	1	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	770	770
3.340.2	Stadtbetrieb Bornheim	Neubau RRB 334	2014	10	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	410	410
3.410.1	Stadtbetrieb Bornheim	Lortzingstraße, RÜB 340, Betonsanierung	2014	3	1		2011	95	0	0	0	0	0	95	0	95
3.410.2	Stadtbetrieb Bornheim	Klosterstraße, 3 Haltungen, zw. Hs.-Nr. 28 und Hs.-Nr. 36	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.410.3	Stadtbetrieb Bornheim	Marsdorfer Gasse, zw. Marsdorfer Gasse u. Klosterstraße	2014	1	2	Kanalneubau wird erst mit Baulückenschließung erforderlich.	2024	0	0	0	0	0	0	0	50	50
3.410.4	private Erschließung	Me 15.2 Kanalneubau	2014	1	3	neue Ordnungsnummer aufgrund Trennsystems 3.470.1	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.410.5	private Erschließung	Me 15.3 Beethovenstraße	2014	1	4		2015	1	0	0	0	0	0	1	0	1
3.410.6	private Erschließung	Me 15.1 Kreuzstraße (Me-N-04-W)	2014	1	4		2015	1	0	0	0	0	0	1	0	1
3.420.1	Stadtbetrieb Bornheim	Rüttersweg, PW Sportplatz, Ertüchtigung EMSR-Technik	2014	3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.430.1	Stadtbetrieb Bornheim	Wagnerstraße, Änderung Netzverknüpfung mit Martinstraße	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.430.2	Stadtbetrieb Bornheim	Martinstraße, Netzentkopplung mit Auelsgasse	2014	2	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.430.3	Stadtbetrieb Bornheim	Offenbachstraße, RW-Kanal aus Schulstraße zum Mühlenbach	2014	1	2	Aktualisierung GEP Sechtem wird berücksichtigt	2016	0	15	125	0	0	0	140	0	140
3.430.4	Stadtbetrieb Bornheim	Schumannstraße, 2 Haltungen bis Siebengebirgsstraße	2014	2	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.430.5	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Merten Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.430.6	Stadtbetrieb Bornheim	Wagnerstraße, zw. Hs.-Nr. 1 und Hs.-Nr. 5	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.430.7	Stadtbetrieb Bornheim	Kirchstraße, 3 Haltungen zw. Auf dem Mohlenberg u. Ferdinand-Rott-Straße	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.430.8	Stadtbetrieb Bornheim	B.-Plangebiet, Kanalneubau im Bereich Offenbachstraße	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.430.9	Stadtbetrieb Bornheim	Wagnerstraße, zw. Wagnerstraße u. Bungertstraße	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2024							0		0
3.430.10	Stadtbetrieb Bornheim	Friedhofsweg, zw. Wagnerstraße u. Auelsgasse	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.430.11	Stadtbetrieb Bornheim	Umlegung Regenwasserkanal zum HRB Nr. 4	2014	2	4	Aktualisierung GEP Sechtem wird berücksichtigt	2016	0	1	0	0	0	0	1	0	1
3.430.12	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet an der Wagnerstraße (Me-R-03-W)	2014	1	4		2023	0	0	0	0	0	0	0	70	70
3.430.13	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet zw. Wagnerstraße Offenbachstr. u. Schumannstraße (Me-N-08-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	40	40
3.430.14	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Merten Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2025	0	0	0	0	0	0	0	420	420

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten Jahr 1-6	2021 - 2026	Gesamtkosten Jahr 1-12
3.440.1	Stadtbetrieb Bornheim	Broichgasse, 1 Haltung zw. Hs.-Nr. 15 u. Weidenbachweg	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.440.2	Stadtbetrieb Bornheim	Martinstraße, RÜ 344 Nachrüstung Tauchwand u. Betonsanierung.	2014	3	4		2014	40	0	0	0	0	0	40	0	40
3.440.3	Stadtbetrieb Bornheim	Erschließung im Sommersberg (Me-N-09-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.470.1	private Erschließung	Me 15.2 Kanalneubau	2014	1	0	alte Ord.-Nr. 3.410.4	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.480.1	Stadtbetrieb Bornheim	Me16 Mertener Mühle zw. Offenbachstraße u. Bonn-Brühler-Straße (Me-N-06-W)	2014	1	4		2018	0	0	0	70	250	600	920	0	920
3.480.2	private Erschließung	Me16 Mühlenweg Neubau RRB 348	2014	10	4		2018	0	0	0	60	250	0	310	0	310
3.500.1	Stadtbetrieb Bornheim	Proffgasse, von RÜB 350 bis Hemmergasse	2014	2	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500.2	Stadtbetrieb Bornheim	Odenwaldstraße, Netzverknüpfung z. Schwarzwaldstraße	2014	1	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500.3	Stadtbetrieb Bornheim	Siebengebirgsstraße, Netzentflechtung Steinstraße	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500.4	Stadtbetrieb Bornheim	Markusstraße, Netzentflechtung Greesbergsweg	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500.5	Stadtbetrieb Bornheim	Steinstraße, 2 Haltungen ab Proffgasse	2014	2	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500.6	Stadtbetrieb Bornheim	Taunusstraße, von Proffgasse bis Bolliggasse im Zuge Straßenbau	2014	2	2	Aktuell ist seitens der Stadt kein Straßenendausbau gepl.	2019	0	0	0	0	15	100	115	0	115
3.500.7	Stadtbetrieb Bornheim	Mettenicher Straße, zw. Weberstraße u. Rüttersweg	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500.8	Stadtbetrieb Bornheim	Markusstraße, 2 Haltungen ab Weberstraße	2014	1	3	Neubau nicht erf., da Anlieger bereits angeschlossen.	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500.9	Stadtbetrieb Bornheim	Theisenkreuzweg, ab Rüttersweg bis Hs.-Nr. 6	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500.10	Stadtbetrieb Bornheim	Weberstraße, ab Rüttersweg 1 Haltung	2014	2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500.11	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Rösberg Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500.12	Stadtbetrieb Bornheim	Odenwaldstraße, zw. Schwarzwaldstraße u. Hemmergasse	2014	1	3	Neubau nicht erforderlich, keine weitere Erschließung seitens der Stadt geplant	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500.13	Stadtbetrieb Bornheim	Von-Weichs-Straße, 2 Haltungen zw. Steinstraße u. Weberstraße	2014	1	3	Neubau nicht erf., da Anlieger bereits angeschlossen.	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500.14	private Erschließung	B-Plangebiet Rüttersweg bis Kuckucksweg (Roe-N-02-W)	2014	1	4		2018	0	0	0	1	0	0	1	0	1
3.500.15	Stadtbetrieb Bornheim	B-Plangebiet Schwarzwaldstr. zw. Mettenicher Str., Eifelstr. u. Rüttersweg (Roe-R-01-W)	2014	1	4		2024	0	0	0	0	0	0	0	180	180
3.500.16	Stadtbetrieb Bornheim	Kanalsanierungen, Rösberg Inliner, offene + geschl. Bauweise	2014	3	4		2026	0	0	0	0	0	0	0	330	330
3.500.17	Stadtbetrieb Bornheim	RÜB Proffgasse Erneuerung Beckenreinigungsanlage	2014	8	4		2016	0	65	0	0	0	0	65	0	65