

Rat	18.06.2015
-----	------------

**öffentlich**

<b>Ergänzung</b>	
Vorlage Nr.	179/2015-6
Stand	01.06.2015

**Betreff Zustimmung zu Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2015 für das Projekt 5.000355 Wohncontainer für Asylbewerber**

**Beschlussentwurf**

Der Rat stimmt gemäß § 83 GO NRW der überplanmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2015 für das Projekt 5.000355 Wohncontainer Asylbewerber bei der Produktgruppe 1.01.15 Gebäudewirtschaft in Höhe von 186.000 Euro zu.

Die Deckung ist gewährleistet durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe innerhalb derselben Produktgruppe bei dem Projekt Nr. 5.000425.700 Neubau Kindergarten Rilkestraße.

**Sachverhalt**

Für die Errichtung von zwei Wohncontainern zur Unterbringung von Asylbewerber, sind im Haushalt 2015 Mittel in Höhe von 890.000 € bereitgestellt.

Bei beiden Anlagen erhöhen sich die Kosten für die Wohncontainer und die Herrichtung der Grundstücke.

Im Rahmen der Konkretisierung des Bauvorhabens am Sechtemer Weg wurde zudem ein Bodengutachten erforderlich, dessen Ergebnis und die daraus resultierenden zusätzlichen Maßnahmen zu der Unwirtschaftlichkeit des Vorhabens an diesem Standort ( bei einer Befristung auf 3 Jahre ) führte. Als alternativer Standort für den Wohncontainer am Sechtemer Weg wurde daraufhin in einer Dringlichkeitsentscheidung am 13.04.2015 die Goethestraße beschlossen.

Der Kostenansatz pro Containeranlage betrug 445.000 Euro (445.000 Euro x 2 = 890.000 Euro).

Nach derzeitigem Kostenstand betragen die Mehrkosten 186.000 Euro.

Die Kosten stellen sich wie folgt dar:

**Kosten Goethestr:**

Containerfirma:	425.000 Euro
Nachtrag wg. Standortwechsel	6.000 Euro
Ingenieurleistungen:	18.000 Euro
Zaunanlage:	6.000 Euro
Außenanlage/Tiefbau/Gründung:	65.000 Euro
Haustechnische Anschlüsse (Wasser, Gas, Strom, Telefon) :	15.400 Euro
Baunebenkosten:	2.000 Euro
<u>Ausgaben für Sechtemer Weg:</u>	<u>18.500 Euro</u>

Gesamtsumme Goethestraße	555.900 Euro
Gesamtsumme Goethestraße	555.900 Euro
<u>abzgl. Kostenansatz</u>	<u>445.000 Euro</u>

**Mehrbedarf Goethestraße gerundet 111.000 Euro**

### Kosten Simon-Arzt-Straße

Containerfirma:	440.000 Euro
Ingenieurleistungen:	6.500 Euro
Außenanlage/Tiefbau/Gründung:	51.000 Euro
Haustechnische Anschlüsse (Wasser, Gas, Strom, Telefon) :	19.800 Euro
Baunebenkosten:	2.000 Euro
<hr/>	
Gesamtsumme Simon-Arzt-Straße	519.300 Euro
<u>abzgl. Kostenansatz</u>	<u>445.000 Euro</u>
<b>Mehrbedarf Simon-Arzt-Straße gerundet</b>	<b>75.000 Euro</b>
<b>Summe Kosten Goethestraße + Simon-Arzt-Straße</b>	<b>1.075.200 Euro</b>
<u>abzgl. Kostenansatz</u>	<u>890.000 Euro</u>
<b>Mehrbedarf gerundet</b>	<b><u>186.000 Euro</u></b>

### Finanzielle Auswirkung

Zur Deckung der Mehrauszahlungen stehen in der Produktgruppe 1.01.15 Gebäudewirtschaft bei dem Projekt Nr. 5.000425.700 Neubau Kindergarten Rilkestraße im Haushaltsjahr 2015 Minderauszahlungen in gleicher Höhe zur Verfügung. Dies ist möglich, da in dem Projekt, zusätzlich zu dem ursprünglichen Haushaltsansatz 2015, mehr Mittel durch die Ermächtigungsübertragung 2014 -2015 bereitgestellt wurden, als in der Maßnahme letztendlich benötigt werden.