

<p>NU Sechter Weg Errichtung einer Notunterkunft im Holzrahmenbau für 64 Personen in 12 Wohnungen, Investitionsvolumen 2,4 Mio., Zeitrahmen für die Errichtung 1 Jahr. Baubeginn abhängig von Förderzusage.</p>	<p>Telefonische Rückmeldung vom Rhein-Sieg-Kreis: Ankündigung der Förderzusage</p>
<p>Turnhalle GS Bornheim San. Sportboden, Außensockel und Hallenbeleuchtung Sanierung des defekten Schwingbodens, Sanierung Parkett Forum, Außensockel und Deckenbeleuchtung - Plankosten 250.000,- € - , 98.000,-€ Kostenanmeldung Bez.Reg. wegen Flüchtlingsnutzung Projekt Gute Schule 2017</p>	<p>Erneuerung der Hallenbeleuchtung Ausführungsziel Herbstferien 2017, Fertigstellungstermin verschoben wegen Lieferverzögerungen und installationstechnischen Planungsänderungen im Bestand, Fertigstellung Halle 2: 10.11.17, Halle 1: 17.11.17, Fertigstellung Notbeleuchtung im Dezember.</p>
<p>Medienentwicklungsplan für Schulen 2015-2019 umzusetzen - Umsetzung bis 2019 - erforderlich sind 2,9 Mio - Projekt Gute Schule 2018, 2019 möglich.</p>	<p>Dezember Planunterlagen, Jan/Febr. Umsetzungskonzept, Umsetzung während des Schulbetriebes schlecht möglich aufgrund der Beeinträchtigungen durch Lärm und Staub. Zeiträume müssen mit den Schulleitungen abgestimmt werden. s. Top 11.</p>
<p>ES Erweiterung + Neubau TH - mit Erweiterung Investitionsvolumen gesamt 15 Mio.</p>	<p>Die TH wird zusammen mit der Erweiterung der Europaschule der Funktionalen Ausschreibung geplant und durchgeführt. Abstimmung des Bedarfes bis zum Jahresende, Darstellung zeitlicher Ablauf zum Beginn 2018. s. Top 5.</p>
<p>Europaschule Sanierungsmaßnahmen 81.583,62 € für 2017 + 378.000 € Gute Schule 2018 möglich</p>	<p>Architekt definiert die Sanierungsmaßnahmen unter Beteiligung der Fachplaner für Brandschutz, Elektro und Haustechnik, Ziel: Erstellung eines Sanierungskonzepts, Kostenberechnung und Bauablaufplan bis Ende 2017, Erörterung welche Maßnahmen 2018 durchgeführt werden können.</p>
<p>GS Sechtem - Sanierung TH nach Hagelschaden Evtl. Projekt Gute Schule 2020 für 2018 Abgrenzung investiv/konsumtiv notwendig.</p>	<p>Wahl des Heizsystems in der Halle und Umfang der Sanierungsmaßnahmen der Nebenräume ist zu entscheiden. Umsetzungsziel April 2018 abhängig von der Entscheidung.</p>
<p>HBS Merten - Brandschutz ertüchtigen, Sanierungen durchführen und MEP umsetzen gesamt alte Schätzung 485.Td, neu 1,2 Mio Gute Schule 2018 - 2019 möglich</p>	<p>Umfangreiche Maßnahmenliste - Einbeziehung MEP wegen Verkabelung durch Brandabschnitte. konkrete Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 1,2 Mio, Abstimmung zur Entwicklung des Standortes notwendig.</p>

Zusatzfragen

AM Züge

Wann kann die Turnhalle in Sechtem wieder in Betrieb genommen werden?

Antwort:

Anlass der Betrachtung dieses Gebäudes war der Wasserschaden im Dachbereich. Der durchfeuchtete Boden und die Abhangdecke wurden entfernt. Weiterhin wurden die Altschäden in den Nebenräumen angesehen. Es finden derzeit Überlegungen statt, ob saniert oder neugebaut werden soll. Die Entscheidung wird zur nächsten Sitzung vorbereitet. Bis April soll die Turnhalle aber fertiggestellt sein.