

**Errichtung von zwei Übergangswohnheimen in Containerbauweise  
Sechtemer Weg und Simon-Arzt-Straße, Bornheim**

	Stand: 14.11.2014		2014	2015	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	
	Winterferien											
Recherche												
Vorplanung/Abstimmung mit FB 5												
Ausschreibungen erstellen												
Bauanträge erstellen/einreichen												
Rat 04.12.2014												
Ankünd. Ausschreibungen, Ankünd. Verg. Jan.												
Baugenehmigung												
Veröffentlichung Ausschreibungen												
Submission Ausschreibungen												
Prüfung Ausschreibungen FB1, FB6, FB8												
Beauftragung Containerfirma												
Meldung Beauftrag. Ausschub 14.01.2015												
Lieferzeit Container												
Aufbau/Ausführung Container												
<b>voraussichtlicher Bezug Container</b>												