

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AÖR-	25.11.2015
---	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	606/2015-SBB
Stand	02.11.2015

Betreff Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb inkl. Breitbandausbau

Beschlussentwurf

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis.

Sachverhalt

Sachstand Breitbandverkabelung:

Bauphase 1:

In den Ausbaugebieten Hersel – Süd, Bornheim, Roisdorf, Merten und Walberberg-Süd wird der Tiefbau am 30.10.15 abgeschlossen. Die Verlegung im Kanal einschließlich Strom und Kupferarbeiten zum NDG wird voraussichtlich bis 27.11.2015 abgeschlossen.

Phase 2:

In dem Ausbaugebiet Sechtem ist der Tiefbau zu 50 % abgeschlossen, die Verlegung im Kanal beginnt ca. 48. KW

Phase 3: noch nicht begonnen

Zusammenfassend liegen die Arbeiten derzeit ca. 2 Wochen hinter dem Bauplan, durch Parallel-Arbeiten wird dieser Rückstand aber bis Ende November aufgeholt.

Ladestraße

Entlang des Grundstücks des SBB im Bereich der Linie 18 befindet sich die sogenannte Ladestraße. Die Ladestraße, die eine Zufahrt zum hinteren Teil des SBB-Geländes ermöglicht, befindet sich im Besitz der Stadt Bornheim.

Der SBB wird einen Teil der Ladestraße zukünftig als Abstellfläche für Container, Materialien und/oder Fahrzeuge nutzen. Zu diesem Zweck werden die Flächen erworben und eingezäunt. Die verbleibende Fläche stellt weiterhin die Zufahrtsmöglichkeit zum Gelände des SBB sicher sowie die fußläufige Verbindung zwischen Dorfplatz Kardorf/Lidl und Donnerbachweg.

Winterdienst

Aufgrund des vergangenen milden Winters musste der SBB seinen Salzvorrat in 2015 noch nicht aufstocken. Das eingelagerte Salz wird jedoch noch bis Ende November einmal komplett umgeschichtet, um es aufzulockern und älteres Material nach vorne zu schaffen. Die Winterdienstgeräte des SBB sind einsatzbereit. Mit den beiden Fremdunternehmen (Straßendienst/Handstreudienst) wurden bereits Abstimmungsgespräche geführt.