

Stand Spielplatzausbau 07.11.2022

Spielplatz	Ortschaft	Arbeiten laut Spielplatzbedarfsplanung	Geplante Fertigstellung	Aktueller Stand
Unter der Windmühle	Bornheim	Kleinkindbereich	Sommer 2022	Erledigt – der Stadtbetrieb muss aber noch die Federwippe aufstellen
Profffläche	Bornheim	Sandkasten neu, kleines Spielhaus	Sommer 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beginn der Arbeiten voraussichtlich im November 2022</li> <li>• Mit Anwohnerin in Kontakt wg. weiterem Ausbau</li> </ul>
Knippstraße	Bornheim	Spielturm für ältere		abgeschlossen
Fabriweg	Hersel	U5 Bereich um Sandkasten und Schaukel ergänzen	Sommer 2022	Zunächst musste die Verkehrssicherheit hergestellt werden – der Aufbau von normgerechten Zäunen ist erfolgt – Spielgeräte folgen im ersten Halbjahr 2023
Mielweg	Hersel	Vorhandenes Karussell aufstellen	Herbst 2022	Zunächst musste die Verkehrssicherheit hergestellt werden – der Aufbau von normgerechten Zäunen ist erfolgt – das Karussell wird im Frühjahr 2023 aufgestellt
August-Macke-Str.	Dersdorf	Überarbeitung / Neugestaltung		abgeschlossen und bereits offen – eine offizielle Wiedereröffnung ist in Planung
Berner-Str.	Sechtem	Neugestaltung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Aufbau der Spielgeräte ist abgeschlossen – noch fehlt die Wassermatschanlage</li> <li>• auf Grund der Witterung in diesem Jahr keine Inbetriebnahme vor allem wegen des anwachsenden Rasens</li> <li>• Eröffnung im März 2023 geplant</li> </ul>