

## Dichtheitsprüfung und Sanierung der Abwasseranlagen städt. Liegenschaften

Stand 18.02.19

Bauabschnitt	Jahr	Objekt	bereits verausgabt Gesamt	noch erwartet Gesamt
0- Pilotprojekt	2009/2010	Objekt Friedrichstraße Roisdorf Grundschule, TH, Kita und Mietwohnung	52.296,98 €	
0- Pilotprojekt	2010/2011	Grundschule Bornheim alte Turnhalle	75.536,02 €	
Sanierung durchgeführt und abgeschlossen				
Untersuchungen	2010-13	NU Am Ühlchen 19 Grundschule Bornheim neue Turnhallen Feuerwehrgerätehaus Uedorf NU Donnerbachweg 15a	1.745,10 € 1.465,72 € 2.327,49 €	
die Dichtigkeit wurde nachgewiesen, keine Sanierungen notwendig				
1. BA	2017	Feuerwehrgerätehaus Widdig Sportlerheim Widdig Kita und Mehrzweckhalle Widdig	22.290,05 € 19.155,34 € 44.860,96 €	
Sanierung durchgeführt und abgeschlossen				
2. BA	2019	Objekt Königstraße 31 Feuerwehrgerätehaus Bornheim Grundschule Bornheim Objekt Rheinstraße 117/119, Hersel Feuerwehrgerätehaus, Mietwohnungen Verbundschule Uedorf Turnhalle Rheinhalle	9.331,38 € 4.868,66 € 14.471,15 € 12.108,20 € 11.922,04 € 19.704,78 €	56.000,00 € 38.000,00 € 58.000,00 € 74.000,00 € 113.000,00 €
Sanierung ist geplant und soll durchgeführt werden				
3. BA	2020/2021	Rheinhalle Europaschule Rathaus VHS Feuerwehrgerätehaus Roisdorf	- € 18.294,56 €	61.500,00 € 213.000,00 € 202.000,00 € 96.000,00 € 33.600,00 €
Kanaluntersuchungen mit anschließender Sanierungsplanung erforderlich				
4. BA	2021	Objekt Kreuzbergstraße 2 OGS Rösberg, Jugendgruppenräume, Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Hemmerich	4.737,25 € 1.451,82 €	41.500,00 € 4.500,00 €
Untersuchungen erfolgt, Notwendigkeit der Sanierung				
Summen			316.567,50 €	991.100,00 €
			Sicherheit 15 %	150.000,00 €
noch geplant				1.141.100,00 €
bereits verausgabt				316.567,50 €
<b>Plankosten gesamt</b>				<b>1.457.667,50 €</b>