		2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2028	2029	2029
Projekt / Aufgabe	**Erläuterungen**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**
Europaschule - Erweiterung + Neubau TH	Schule BGF 2.800 m² ,Turnhalle BGF 2990 m² - Fertigstellung nach Vertrag 1. Quartal 2022																																				
Europaschule - Sanierungsmaßnahmen Bestand - Umsetzung Schritt1	Baujahrbedingt sind Mängel durchzubeseitigen, die im wesentlichen eine Gefährdung auslösen. Diese sollen vor der Erweiterung umgesetzt werden.																																				
Europaschule - Sanierungsmaßnahmen Bestand - Umsetzung Schritt 2	Baujahrbedingt sind nach ersten Maßnahmen weitere bauliche Sanierungen notwendig. Diese sollen nach der Erweiterung umgesetzt werden.																																				
AvH - Erweiterung G9 - Planung	Auf Grund des Umstieg auf G9 werden weitere Flächen benötigt. Aufgabe enthält außerdem eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen, die im gleichen Zuge abgearbeitet werden sollen.																																				
AvH - Erweiterung G9 - Umsetzung	Auf Grund des Umstieg auf G9 werden weitere Flächen benötigt. Aufgabe enthält außerdem eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen, die im gleichen Zuge abgearbeitet werden sollen.																																				
HBG - Neubau - Raumbedarfsplanung + Ausschreibung für Generalplaner	Neubau der HBG einschließlich 3-fach Turnhalle, max. 5 Züge im neuen ME18 . Aufgrund aktueller Preissteigerung (Eubo) ist für den Neubau der HBS von 70 Mio auszugehen.																																				
HBG - Neubau - Generalplaung + Umsetzung	Neubau der HBG einschließlich 3-fach Turnhalle, max. 5 Züge im neuen ME18 . Aufgrund aktueller Preissteigerung (Eubo) ist für den Neubau der HBS von 70 Mio auszugehen.																																				
HBG - Übergangslösung	Machbarkeit und Umsetzung bis zum Schuljahr 23/24, Bedarf weiterer 9 Klassenräume (insgesamt befinden sich nach Ausführung 21 Klassencontainer auf dem Grundstück)																																				
GS Merten - Nutzung Bestand - Planung	GS bleibt am Ort - 3-zügig - Nutzung der Restflächen in Abstimmung. Als Übergangslösung während der Baumaßnahmen an den übrigen Grundschulen (GS Walberberg)																																				
GS Merten - Nutzung Bestand, Umsetzung	GS bleibt am Ort - 3-zügig - Nutzung der Restflächen in Abstimmung. Umsetzung nach Auszug der HBG 2027																																				
GS Bornheim - (ehem. Erweiterung Dach) Umbau und Erweiterung in 2 Schritten. 1. Schritt: Anbau, 2. Schritt Umbau Bestand zurm Erhalt der Vierzügikeit mit OGS Betreuung - Planung	Auf Grund der prognostizierten Schulentwicklung in Bornheim müssen am Standort GS Bornheim weitere Flächen bereit gestellt werden. Dies ist nach der ersten Einschätzung durch Anbau bis 2023 und Dachausbau bis 2026.																																				
GS Bornheim - (ehem. Erweiterung Dach) Umbau und Erweiterung in 2 Schritten. 1. Schritt: Anbau, 2. Schritt Umbau Bestand zurm Erhalt der Vierzügikeit mit OGS Betreuung - **Umsetzung 1. Schritt**	Auf Grund der prognostizierten Schulentwicklung in Bornheim müssen am Standort GS Bornheim weitere Flächen bereit gestellt werden - Umsetzung Anbau																																				
GS Bornheim - (ehem. Erweiterung Dach) Umbau und Erweiterung in 2 Schritten. 1. Schritt: Anbau, 2. Schritt Umbau Bestand zurm Erhalt der Vierzügikeit mit OGS Betreuung - **Umsetzung 2. Schritt**	Auf Grund der prognostizierten Schulentwicklung in Bornheim müssen am Standort GS Bornheim weitere Flächen bereit gestellt werden - Umsetzung Umbau und Dachausbau																																				
GS Sechtem (ehem. Anbau Küchencontainer) - Planung der Maßnahme, (Abriss und Neubau OGS)	Nach der Einschätzung im OT ist das Bestandsgebäude abgängig. Empfehlung Amt 6: Abriss Pavillon und Neubau einschließlich Küche. Aufgrund der Flächenausweitung in Sechtem evtl. Erweiterung erforderlich (Fortschreibung Schulentwicklungsplan)																																				
GS Sechtem - Umsetzung der Maßnahme	Nach der Einschätzung im OT ist das Bestandsgebäude abgängig. Empfehlung Amt 6: Abriss Pavillon und Neubau einschließlich Küche. Aufgrund der Flächenausweitung in Sechtem evtl. Erweiterung erforderlich (Fortschreibung Schulentwicklungsplan)																																				
GS Sechtem - Erneuerung Decken	Die Deckenbekleidung und die Beleuchtung müssen in 7 Klassenräumen erneuert werden. Umsetzung in en Sommerferien.																																				
GS Sechtem - Erneuerung Fußböden Klassen	3 Klassen sind feucht - Ursachenforschung vorher!																																				
GS Walberberg Sicherung der Nutzung Bestandgebäude bis 2026	Bedarf wird geklärt																																				
GS Walberberg - Sanierung / Erneuerung - Planung	Die schlechte Substanz de Bestandes gibt Anlass, eine Erneuerung des Gebäudes in Betracht zu ziehen. Im Rahmen einer geförderten Energieberatung wird eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgenommen. Übergangslösung am Standort Merten in den Modulbauten ab 2027																																				
GS Walberberg - energetische Sanierung /Neubau Umsetzung																																					
GS Roisdorf - Übergangslösung - Container	Erweiterung GS Roisdorf auf 3 Züge mit OGS, prov. Bereitstellung über Container - Bereitstellung Provisorium 2020/21																																				
GS Roisdorf - Bauliche Erweiterung entsprechend Schulentwicklungsplan - Planung	Auf Grund der prognostizierten Schulentwicklung in Bornheim müssen am Standort GS Roisdorf weitere Flächen bereit gestellt werden. Dies ist nach der ersten Einschätzung durch die Aufstockung von zwei Gebäuden oder eines Anbaus möglich.																																				

		2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2028	2029	2029
Projekt / Aufgabe	**Erläuterungen**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**
GS Roisdorf - Bauliche Erweiterung entsprechend Schulentwicklungsplan - Umsetzung	Auf Grund der prognostizierten Schulentwicklung in Bornheim müssen am Standort GS Roisdorf weitere Flächen bereit gestellt werden. Dies ist nach der ersten Einschätzung durch die Aufstockung von zwei Gebäuden oder eines Anbaus möglich.																																				
VS Uedorf TH - Sanierung/Neubau der Turnhalle und Erweiterung des Gebäudes, Planung	Gegenüberstellung Neubau / Abriss Kosten ergibt Neubau Vorzug. Hier sollte zeitnah über eine Erneuerung entschieden werden - Bei einem Neubau könnte Mensa und Klassenräume mitgeplant werden.																																				
VS Uedorf TH - Sanierung/Neubau der Turnhalle und Erweiterung des Gebäudes, Umsetzung	Gegenüberstellung Neubau / Abriss Kosten ergibt Neubau Vorzug. Hier sollte zeitnah über eine Erneuerung entschieden werden - Bei einem Neubau könnte Mensa und Klassenräume mitgeplant werden.																																				
GS Rösbeg Schulerweiterung auf das Grundstück FWGH, sobald dieses an anderer Stelle errichtet ist.	Bedarf Klären, Beschluss erforderlich - Planung																																				
GS Rösbeg Schulerweiterung auf das Grundstück FWGH, sobald dieses an anderer Stelle errichtet ist.	Bedarf Klären, Beschluss erforderlich - Umsetzung - Übergangslösung nicht erforderlich																																				
GS Hersel Erweiterung der Schule, Hausmeisterwohnung WC Anlage abreißen	Bedarf (Mensa) klären, Beschluss erforderlich Planung																																				
GS Hersel Erweiterung der Schule, Hausmeisterwohnung WC Anlage abreißen	Umsetzung der Maßnahme																																				
VHS Medienausbau und Schallschutz	Bedarf in Klärung, Umsetzung planen																																				
Kita Hexenweg - Neubau	Neubau KiTa über FLB für Modulbau, Fertigstellung zum Kita-Jahr 21/22 - Umsetzung																																				
Kita Maarpfad - Neubau	Neubau KiTa über FLB für Modulbau, Fertigstellung zum Kita-Jahr 21/22 - Umsetzung																																				
KiTa Dersdorf - Abriss Bestand und Neubau	Die Einrichtung einer dreigruppigen KiTa (U3) als Modulbau. - Umsetzung																																				
Kita Merten ME16 - Neubau	Neubau einer 5-gruppigen Kita, sofern städt. Einrichtung - Planung																																				
Kita Merten ME16 - Neubau	Neubau einer 5-gruppigen Kita, sofern städt. Einrichtung - Umsetzung																																				
Kita Königstraße - Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes	Die Fassade und besonders die Fenster des Gebäudes sind baujahrbedingt in einem sehr schlechten Zustand. Die Durchführung iat abhängig von der perspektivischen Nutzung.																																				
MZH Widdig, Nebengebäude erneuern und Erweiterung, Erweiterung und Sanierung WC-Anlagen	Grundleitungen undicht - Wasserschutzgebiet, Erweiterung und Sanierung WC-Anlagen (Antrag CDU Fraktion 2020) - Planung																																				
MZH Widdig, Nebengebäude erneuern und Erweiterung, Erweiterung und Sanierung WC-Anlagen	Grundleitungen undicht - Wasserschutzgebiet, Erweiterung und Sanierung WC-Anlagen (Antrag CDU Fraktion 2020) - Umsetzung																																				
Untk.Allerstraße	Installation Satellitenanlage																																				
Mietwohnung Ploon 18 herrichten	Die Wohnung ist derzeit aufgrund des desolaten Zustands nach Aufgabe der Nutzung durch Flüchtling nicht mehr bewohnbar, die Folgenutzung muss abgestimmt werden.																																				
Untk Händelstr. - Neubau einer Unterkunft in Festbauweise - Planung	Die Planung ist erst möglich, wenn die Verhandlungen zum Grundstück abgschlossen sind. Auf dem Grundstück soll eine weitere Einrichtung für die Unterbringung von von Obdachlosigkeit bedrohten Personen errichtet werden.																																				
Untk Händelstr. - Neubau einer Unterkunft in Festbauweise - Umsetzung	Die Planung ist erst möglich, wenn die Verhandlungen zum Grundstück abgschlossen sind. Auf dem Grundstück soll eine weitere Einrichtung für die Unterbringung von von Obdachlosigkeit bedrohten Personen errichtet werden.																																				
Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan (BSBP) Stufe 1 (= Priorität 1 - sicherheitsrelevante Maßnahmen)	Stufe 1: Tore, Abgasabsauganlagen, Notstrom in Bornheim, Hemmerich (+Carport), Hersel, Sechtem (+Carport), Waldorf, Roisdorf, Rösberg, Walberberg Merten, Dersdorf, Brenig, Widdig, Atemschutzwerkstatt FWGH																																				
Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan Stufe 2 - weitere Maßnahmen	Stufe 2 - Konzepterstellung und Umsetzung der mittel - und langfristigen Maßnahmen aller Gebäude unter Berücksichtigung der Neubauten.																																				

		2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2028	2029	2029
Projekt / Aufgabe	**Erläuterungen**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**
FWGH Bornheim - Neubau Feuerwehrgerätehaus - Planung	BSBP: Neubau Feuerwehrgerätehaus																																				
FWGH Bornheim - Neubau Feuerwehrgerätehaus - Umsetzung	BSBP: Neubau Feuerwehrgerätehaus																																				
FWGH Widdig - Neubau - Planung	BSBP: Neubau Feuerwehrgerätehaus - Förderung prüfen																																				
FWGH Widdig - Neubau - Umsetzung	BSBP: Neubau Feuerwehrgerätehaus - Förderung prüfen																																				
FWGH - Rösberg - Planung	BSBP: Neubau Feuerwehrgerätehaus																																				
FWGH - Rösberg - Umsetzung	BSBP: Neubau Feuerwehrgerätehaus																																				
FWGH - Hersel - Planung	BSBP: Neubau Feuerwehrgerätehaus																																				
FWGH - Hersel - Umsetzung	BSBP: Neubau Feuerwehrgerätehaus																																				
Rathaus Sicherheitsrelevante Maßnahmen + Bürgerbüro	2. Rettungsweg, Umsetzung BSK, Fluchttreppe, Glasaufzug, Schließanlage. Bürgerbüro nach Beschlusss																																				
Sanierung **städt. Abwasseranlagen** (Dichtigkeitsprüfungen)- Fortführung beg. Maßnahmen (18 Maßnahmen)	Auf Grund gesetzlicher Vorgaben müssen alle Abwasseranlagen auf städtischen Grundstücken (nicht Straßen) auf ihre Dichtigkeit hin geprüft und bei Bedarf saniert werden.																																				
Abriss ehem. **Emka Markt**	Fläche zur Entwicklung der städtebaulichen Konzepte																																				
Rheinhalle Gebäudeanalyse	Sanierungsstau muss idendifiziert und ausgewertet werden.																																				

hoher Auswand

mittlerer Auswand

geringer Auswand