TOP

Jugendhilfeausschuss	29.02.2024

öffentlich

Vorlage Nr.	110/2024-4
Stand	14.02.2024

Betreff Mitteilung betr. Sachstand der Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen

Sachverhalt

- **Standort Merten – Baugebiet ME 16**
  Das Planungsbüro hat der Verwaltung im Januar 2024 einen Bauzeitenplan vorgelegt, der eine Inbetriebnahme erst für das Ende des ersten Quartals 2026 vorsieht, was eine erhebliche zeitliche Verzögerung darstellt.
  In einem kurzfristig anberaumten Gespräch mit dem Planungsbüro hat die Verwaltung deutlich gemacht, dass trotz der aktuell volatilen Lage im Bausektor alles unternommen werden sollte, eine frühzeitigere Fertigstellung der Kindertageseinrichtung zu erreichen. Es sollen nochmal alle zeitlich aufwendigen Gewerke analysiert werden mit dem Ziel, die Inbetriebnahme möglichst zum 01.10.2025 zu erreichen. Das Planungsbüro hat eine Überprüfung und mögliche Straffung des Bauzeitenplanes zugesagt, sieht eine frühere Fertigstellung jedoch kritisch.

- **Standort Hersel – Baugebiet HE 31**
  Bei der baulichen Entwicklung der neuen Kindertageseinrichtung ist nach Rücksprache mit der Lebenshilfe mittlerweile leider eine kleine Verzögerung eingetreten, so dass die einmal angedachte Inbetriebnahme bereits im 2. Quartal 2024 nicht mehr realistisch ist. Stand heute ist jedoch die Inbetriebnahme zum Beginn des neuen Kindergartenjahres 2024/2025 nicht gefährdet.

Zu allen anderen Standorten gibt es keinen neuen Sachstand.