

Arbeitsprogramm Stadtplanung 2016

Prioritäten

Einstufung 1: vorrangig zu bearbeiten wg. gesetzlicher Verpflichtung, Einbindung in externen Zeitrahmen, oder Gremienbeschluss

Einstufung 2: Bearbeitung soweit zeitlich möglich und strukturell für Bornheim bedeutsam (größere Gebiete, Einbindung städtischer Grundstücke)

Einstufung 3: sonstige Maßnahmen und Projekte

Übergeordnete Planungen

Priorität	Thema	Aufgabe:	Nächste Schritte	SV	Beschlusslage Anmerkungen
1	Regionalplan Neuaufstellung	Neuaufstellung des Regionalplanes durch die Bezirksregierung Köln für die Region Köln/Bonn	Info Termin durch BR Köln im Juni 2016, Bereitstellung von Daten durch die Kommunen, Teilkonzepte erstellen		
1	Agglomerationskonzept der Region Köln/Bonn e.V.	Regionaler Dialog- und Planungsprozess der Region Köln/Bonn e.V. zur Erstellung eines Agglomerationskonzeptes	Auftaktveranstaltung, Kolloquien, Workshops, 2016-2019		
1	L 183 n Umstufung der Landestraßen	Planung Landesbetrieb Straßenbau, Eröffnet am 23.03.2015, Abstufung L 183 alt + 118 (tw.) zur Gemeindestraße angekündigt, (siehe Bonner Str.),	alternative Konzepte über Umstufungen von Landes- und Kreisstraßen prüfen, weitere Abstimmung mit Landesbetrieb Straßenbau Euskirchen + Rhein-Sieg-Kreis erforderlich		
1	Regionale 2010 „Grünes C“	"Grünes C" der Kommunen Bornheim, Alfter, Bonn, Niederkassel, Troisdorf, St. Augustin, Koordination durch RSK Freiraumentwicklung (Ortsrandgestaltung) und Verknüpfung mit Mobilität (Rad, ÖV), „link“ als Wegeverbindung im Freiraum Planung durch S+P Bonn	Arbeitskreissitzungen, gemeinsame Beauftragungen, Internetauftritt, Schlussverwendungsnachweis evtl. noch Prüfung durch EU Anlagen sind 25 Jahre zu erhalten, gemeinsame Pflegestandard festlegen, mögliche Projekte aus bestehenden Planungen als neue Fördermaßnahme prüfen z.B. Masterplan Rheinaue, Radpendlerroute, Urbane Landwirtschaft/Kleingärten	325/ 2009	VPLA 19.08.09 Beschluss Gesamtplanung, Landschaftsbeirat 2009, VPLA 20.07.2011 Beschluss Planungsergebnisse und Weiterführung,
2	Landesentwicklungsplan LEP 2013	Neuaufstellung des LEP, Entwurf liegt vor, Beteiligungsverfahren des Landes läuft bis Feb.14	Stellungnahme der Stadt Bornheim erstellt mit Amt 12 – neue Stellungnahme im Januar 16 abgegeben	032/ 2014 018/ 2016	VPLA 22.01.14 Stellungnahme beschlossen StEA 12.01.16 erneute Stellungnahme

2	Regionalplan-Änderung	Änderung Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) statt Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich (GIB) in Hersel, Ziel: Edeka Umzug SO + gemischte Bebauung Antrag auf Änderung Regionalplan bei BR Köln liegt vor, Termin war am 29.08.14 in Köln bei BR	Regionalplanänderung ggf. verzichtbar, FNP Änd. + B-Plan vorerst ausreichend, Gutachten BBE aktualisieren, weitere rak Abstimmung prüfen, StEA muss zunächst Grundsatzentscheidung treffen, anschl. Verfahren aufheben	196/2013	VPLA 15.05.13 Einleitung Änd. Regionalplan
2	rak	Regionaler Arbeitskreis der Kommunen im RSK, Ahrweiler und Stadt Bonn z.B. Wohnen 2020, Einzelhandel neue Ansiedlungen mit freiwilligem Abstimmungsverfahren	i.d.R. 1-2 AK Sitzungen im Jahr, Sitzung 2014 in RSK, (evtl. neues Gewerbeflächenkonzept) AK zu Aktualisierung des Leitbildes		AK am 15.01.15 in Lohmar AK Leitbild am 08.01.15 in St. Augustin
3	Landschaftsplan	ggf. Stellungnahme zu Nachbargemeinden	nach Bedarf,		

Handlungsprogramm, Rahmenplanung, Wettbewerbe

Pr.	Thema	Aufgabe	Nächste Schritte	SV	Beschlusslage
1	Gestaltung Bonner Straße (+DB Roisdorf)	verkehrsstädtebauliche Gestaltung der Bonner Straße + DB Vorplatz in Roisdorf, Änderungen durch EKZ/Rewe + vor. Abstufung der L 183, Auftrag an Büro Kocks Teilentwurfsplanung Kreisverkehrsplatz liegt vor, Gesamt-Entwurf im StEA vorgestellt	Ziele: Neuordnung der Verkehrsanlagen, Radverkehrsführung, Querungshilfen, Qualitätsoffensive DB berücksichtigen, Gespräche mit LS Euskirchen + RSK über Abstufung + Umbaumaßnahmen (mit BEG zu DB Roisdorf)	283/2012 588/2013 185/2015	VPLA 30.08.12 Qualitätsoffensive VPLA 27.11.13 Vorstellung Bonner Str./L118 StEA 15.04.15 Vorstellung Bonner Str. + Bahnhofsvorplatz
1	DB-Bahnhof Roisdorf	Stadt hat Bahnflächen von der BEG gekauft, Neuordnung Bahnhof über Flächenpool NRW in BEG Bearbeitung aufgenommen Ziele: Vorplatz funktional aufwerten, Bus, Taxi, B&R, K&R, barrierefreier Zugang, 200 P&R Plätze auf Nordostseite Radstation + Mobilitätsstation berücksichtigen	Entwurf Vorplatz + Planung Bonner Str. durch Planung P&R + Rosental ergänzen und als Gesamtmaßnahme zusammenführen, Planungshilfe durch BEG prüfen, Grunderwerb bei Landgard verhandeln, Zuwendung nach ÖVFG bei NVR beantragen,	517/2009 185/2015	VPLA 02.12.2009 StEA 15.04.15 Vorstellung Bonner Str. + Bahnhofsvorplatz
1	Machbarkeitsstudie Roisdorf-Ost	Wohn- und Mischgebiete in Roisdorf, Koblenzer Str./ Herseler Str. Studie durch Investor liegt vor, Planungsbüro H+B, Vorstellung im StEA, Beschluss Einwohnerversammlung durchführen	Vorhabenträger wird zunächst mit Anlieger Koblenzer Straße sprechen, anschl. Einwohnerversammlung, Aufteilung in 2 Plangebiete Ro 22 + Ro 23	066/2016	StEA 17.02.16 Rat 18.02.16

2	Handlungsprogramm Königsstraße	Umsetzung des am 29.04.04 beschlossenen Handlungsprogramms, Entwurf Gestaltungsleitlinien liegt vor, Königstraße Probebetrieb, Baubeginn Königstraße + P-Fryns-Platz 30.06.14	Ergänzung Gestaltungsleitlinien: Klärung durch EB Schier im Planungsgespräch mit Fraktionen, Verkehrszählung 2016 erforderlich, neu beschlossen: Stadtmarketing durch Wirtschaftsförderung	632/2013 410/2015	Rat 17.12.2013 Beschluss über Entwurf Königstraße StEA 19.08.15 Stadtmarketing neu
2	Wohnbauflächenentwicklung	Leitlinien der Wohnbauflächenentwicklung nach FNP, Konzept mit Prioritätensetzung, VPLA 22.10.14 Beschluss über Prioritäten	Beschluss bei Bedarf überprüfen und ggf. neu vorlegen zur erneuten Prioritätensetzung für Wohnbauflächen	488/2014	VPLA 22.10.14 Prioritäten beschlossen
2	Rheinaue + Sportplatz Hersel (alt)	Umgestaltung alter Sportplatz Hersel Planung als Masterplan für die gesamte Rheinaue Workshop am 17.11.15	Federführung Amt 12 Mitwirkung Amt 7, Auswertung Workshop durch Planer S+P, 2. Workshop am 16.03.16, Kostenermittlung, Vorlage für StEA	615/2013	HFWA 04.12.13 15.000 € für Planung
2	Gestaltungssatzung	Gestaltungssatzung zur Aufstellung von großflächigen Werbetafeln	Satzungstext erstellen und Abgrenzungen festlegen, rechtliche Prüfung vorab einholen	647/2015	StEA 02.12.15
3	Entwicklungskonzepte	Erarbeitung von Ortsteilkonzepten für Merten, Sechtem Walberberg und Hersel		615/2013	HFWA 04.12.13 Auftrag: Konzept vorlegen
3	Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept	Einzelhandels- und Zentrenkonzept von BBE erstellt, Versorgungsbereiche festgelegt, Sortimentsliste als Grundlage für Bauleitplanung und Baugenehmigungspraxis,		219/2011	Rat am 21.07.2011 Beschluss über Konzept
3	Artenschutzkonzept Hersel / Roisdorf	Artenschutzkonzept als Grundlage für die Bauleitplanung im Raum Hersel und Roisdorf, Abstimmung mit Artenschutzkonzept des RSK ist erfolgt		466/2009 227/2012-	VPLA 02.12.2009 + Rat 17.12.2009 UmwA 22.05.2012 VPLA 23.05.2012 -SUA
3	Stadtmarketingkonzept	Auftrag an CIMA, Federführung Amt 11, Ziele Potenziale der Marke Bornheim			
3	Klimabeirat	Projekte zu Energiesparung und Nachhaltigkeit, Federführung Amt 12			
3	Rheinufer AG	Sanierung Rheinufer, Federführung Amt 9			
3	„Ab in die Mitte“	Standortwettbewerb, Federführung Amt 11			

Flächennutzungsplan

Pri-or.	Thema	Aufgabe	Nächste Schritte	SV	Beschlusslage
1	FNP 2. Änd	GE in SO umwandeln in Waldorf, Erweiterung Rewe Markt, Aufstellungsbeschluss Anfrage bei BR Köln: VK ändern auf 1700 m² und Beschränkung auf Rewe-Markt, Offenlage 07.01.-09.02.16 durchgeführt	erneute Anfrage nach Landesplanungsgesetz an BR Köln: Zustimmung mit reduzierter Verkaufsfläche und textlicher Ergänzung Beschlussvorlage erstellen	455/ 2012 291/ 2014 173/ 2015	Rat 08.11.2012 Aufstellungsbeschluss Rat 15.05.2014 Beschluss frühz. Beteil. Rat 05.11.15 Offenlage
1	FNP 6. Änd.	SO in Sechtem, Erweiterung Rewe Markt auf ca. 1700 m² VK, Gutachten liegt vor, Frühz. Beteil. 14.01. -15.02.16 Einwohner-versammlung 20.01.16	Gutachten erstellen, Nachbarkommunen beteiligen, Anfrage bei BR Köln erforderlich, Termin vereinbaren frühz. Beteiligung durchführen	004/ 2015 004/ 2015	Rat 19.03.15 Aufstellungsbeschluss Rat 19.03.15 Beschluss frühz. Beteil.
1	FNP 7. Änd.	SO in Hersel, Vollversorger Edeka, Verlagerung in Hersel an die Roisdorfer Straße (bei VK über 800 m² ist SO erforderlich)	Änderung in SO, Regionalplanänderung nicht mehr erforderlich, Gutachten BBE ergänzen, parallel zu He 25 StEA lehnt Edeka Umzug ab, Planung soll ohne Vollversorger erfolgen, Investor prüft Alternativen bis III. Q. 16	717/ 2014 717/ 2015	Rat 04.12.14 Beschluss vertagt StEA 25.03.15 Beschlussempfehlung mit Änderung
1	FNP NN. Änd.	Fläche für Gemeinbedarf, Soziale Einrichtung in Merten (nördl. Friedhof) für Flüchtlinge in Festbauweise, Grundstückstausch erforderlich	Anfrage nach Landesplanungsgesetz ist erfolgt, BR Köln hat Umplanung als Gemeinbedarfsfläche zugestimmt, Parallelverfahren mit B-Plan		
2	FNP NN Änd.	M in W Roisdorf-Ost, teilw. Umwandlung in Wohnbaufläche erforderlich	Beschluss erforderlich, Parallelverfahren zum B-Plan		
2	FNP 5. Änd.	SO Gebiet in Sechtem Erweiterung der Biogasanlage, Planung durch Büro Zimmermann, frühz. Beteiligung ist durchgeführt	Regionaler Grünzug als Planungshindernis, BR Köln wird Planung nicht genehmigen, Planung wieder aufheben oder neu begründen durch Investor	540/ 2013 208/ 2014	Rat 17.12.2013 Aufstellungsbeschluss Rat 15.05.2014 Beschluss frühz. Beteil.

Bebauungspläne

Pri-or.	Thema	Aufgabe	Nächste Schritte	SV	Beschlusslage Anmerkungen
1	Se 21	WA + MI (u.a. Rewe) in Sechtem, + L 190 neu, B-Plan als 1. TA der Rahmenplanung Vereinbarung mit LS Euskirchen zu Verlegung der L 190 liegt vor, Gutachten zu Baulandumlegung, Verkehrsplanung durch IVV + BWK liegt vor, Frühz. Beteil. 14.01. - 15.02.16	frühz. Beteiligung und Einwohnerversammlung auswerten, Ergebnisse aus Beteiligung einarbeiten und weitere Gutachten prüfen	170/ 2012 452/ 2012 003/ 2015	VPLA 23.05.12 Gemeinbedarfsfläche Rat 06.12.12 Aufstellungsbeschluss Rat 19.03.15 Beschluss frühz. Beteil.
1	Se 23	Verkehrsfläche + WA in Sechtem, Kreisstraße, Neubau Teilstück K 33 zwischen Breslauer Str. und KVP L190/ K42, Variantenprüfung mit Büro BWK,	Plangebiet mit 5-armigen KVP beschließen, Planung vorgestellt mit Se 21, Ersatz für frühzeitige Beteiligung, B-Plan Offenlage vorbereiten	0003/ 2015 622/ 2015	Rat 19.03.15 B-Plan Aufstellung prüfen Rat 03.12.15 Aufstellungsbeschluss
1	Me 16	WA in Merten Offenbachstraße/ Bonn-Brühler Straße, Eigentümerversammlungen 01.12.11 + 29.08.12, Eigentümerklärung überwiegend positiv, Pareto hat Projekt beendet, Eigentümer bevorzugen öffentliche Umlegung, frühz. Beteiligung und Einwohnerversammlung durchgeführt	Lösung für Anbindungen abstimmen mit Eigentümern, Gutachten zu Verkehr im StEA vorstellen, mit Ergebnis frühz. Beteiligung, anschl. weitere Gutachten zu Archäologie, Boden, Entwässerung, Renaturierung	366/ 2013 006/ 2015	Rat 13.08.13 Aufstellungsbeschluss Rat 04.02.15 Beschluss frühz. Beteil.
1	Bo 24	W in Bornheim, 1. Teilgebiet der Rahmenplanung Bornheim-West Aufstellungsbeschluss auf Grundlage Rahmenplanung	Plangebiet genau abgrenzen, Entwurf für frühz. Beteiligung aufstellen, Gutachten, zu Boden, Artenschutz, Schall Studie zu ÖPNV Haltepunkt	322/ 2015	Rat 18.06.15 Aufstellungsbeschluss
1	Bo 26	Verknüpfung K 42 / L 192 ist Bestandteil des FNP, Planung aus Rahmenplanung Bhm-West, Verkehrsgutachten IVV liegt vor, Planung mit Büro BWK	Vorentwurf für Anschluss erstellen, Abstimmung mit Verkehrsträger, anschl. frühz. Bet. vorbereiten, parallel KVP K 42/ Königstraße planen	553/ 2012 323/ 2015	VPLA 05.12.12 5 Punkte Beschluss Rat 18.06.15 Aufstellungsbeschluss
1	Bo 10	Wohnen, Stellplätze frühz. Bürgerbeteiligung ist erfolgt, Einwohnerversammlung im April 12, städt. Grundstück, Eigentümerversammlung am 04.12.14 Projektbegleitung durch Planer Winter,	Erklärung der Eigentümer liegt vor, hohe Kostenschätzung für Erschließung, Umsetzung mit Eigentümer möglich, neue Grundstücksaufteilung erforderlich; Offenlage durchführen	452/ 2011 192/ 2016	Rat 17.11.2011 Beschluss frühz. Beteil. Rat 07.04.16 Beschluss zur Offenlage

1	He 28	GE in Hersel beidseitig Mittelweg, Investor MoISch, Bauantrag Baumann auf zukünftiger Grundlage B-Plan stellen, Plangebiet erweitert frühz. Beteiligung bis 12.09.14 Einwohnerversammlung 04.09.14	frühz. Beteiligung auswerten und Offenlage vorbereiten, Gutachten Schall, Verkehr, Boden, Umwelt, Artenschutz erstellen, Vorplanung Mittelweg/ Allerstraße erforderlich	370/ 2013 330/ 2014	Rat 13.08.13 Aufstellungsbeschluss Rat 15.05.14 Beschluss frühz. Beteil.
1	He 30	Golfplatz zw. Mittelweg und L 300, Maßnahmenkonzept Artenschutz einbinden, neuer Investor für Golfplatzplanung, frühz. Beteiligung durchgeführt	Abstimmung mit ULB über Artenschutz + B-Plan ist erfolgt, Plankonzept zu Artenschutz erstellen	191/ 2015 683/ 2015	Rat 07.05.15 Aufstellungsbeschluss Rat 26.01.16 Offenlage
1	He 31	Wohnbebauung nördlich L 118 und Sebastianstraße, Artenschutzkonzept einbinden, Verhandlungen zwischen Investor Amand + Bodenmanagement, frühz. Beteiligung durchgeführt	Gestaltungskonzept Wohnen durch Planer BKI, Grundstücksvertrag abschließen, , Planung überarbeiten, Umweltbericht erstellen	226/ 2015 704/ 2015	Rat 07.05.15 Aufstellungsbeschluss Rat 26.01.16 Beschluss frühz. Beteil.
1	Wd 54	GE in SO umwandeln in Waldorf, Neubau und Erweiterung Rewe Markt frühz. Beteil. 18.08.-12.09.14 Offenlage 07.01.-09.02.16	Anfrage bei BR Köln: VK ändern auf 1700 m² und Beschränkung auf Rewe-Markt, Gutachten BBE liegt vor, Städtebaulichen Vertrag ausarbeiten, Satzungsbeschluss vorbereiten	456/ 2012 292/ 2014 174/ 2015	Rat 08.11.12 Aufstellungsbeschluss Rat 15.05.2014 Beschluss frühz. Beteil. Rat 05.11.15 Offenlage
1	Merten NN.	Fläche für Gemeinbedarf in Merten, nördl. Händelstraße/ Friedhof, Gebäude in Festbauweise für Flüchtlinge und Notunterkunft,	Grundstückstausch erforderlich, anschl. B-Plan einleiten, FNP parallel ändern		
1	Ro 17	Kerngebiet MK / SO im Hauptversorgungszentrum zwischen Bonner Straße + Bahnlinie, Investorenvorhaben, Erweiterung des Einzelhandels im TOOM Umfeld, Aufstellung Rat 06.05.10, Beschluss über VK 13.500 am 04.07.12 im Rat, frühz. Bet. ab 30.08.12, Offenlage Aug.13, erneute Offenlage, Satzungsbeschluss ist erfolgt, Baugenehmigungen sind erteilt	Grundstücksverkauf im StEA nach Umplanung durch Investor, neuer städt. Vertrag im Dez.14 geschlossen Normenkontrollklage durch Anlieger beim OVG im Juni 15 eingereicht Begründung liegt seit Feb.16 vor, anschl. Stellungnahme der Verwaltung über Kanzlei Baumeister Ankauf Schumacherstraße im StEA	170/ 2013 570/ 2013 136/ 2014 708/ 2014 103/ 2015	Rat 25.04.13 Offenlage Rat 03.12.2013 erneute Offenlage Rat 27.03.2014 Satzungsbeschluss StEA 03.12.14 Verkauf Grundstücke StEA 18.03.15. neuer städt. Vertrag Mitteilung
1	Bo 18	Ehem. Ev. Gemeindehaus in Altenpflegeeinrichtung (Beethovenstift), FNP ist in M geändert Verfahren nach § 13 a BauGB beschlossen, Einwohnerversammlung	Frühzeitige Bürgerbeteiligung bis Ende Dezember 2015, Auswertung und Schallgutachten, anschl. Vorlage für Offenlage	549/ 2015	Rat 05.11.15 Info + Aufstellungsbeschluss

2	He 09	MI Elbestraße, Mertensgasse, Linie 16, L 118, Eigentümer regt B-Plan an, Bestandteil des Flächenpool NRW	Eigentümern beteiligen sich an Planung, Planung erstellen durch Flächenpool, Abstimmung mit HGK weiter führen	234/ 96-61	UmPla 29.05.1996 Aufstellungsbeschluss
2	He 25	SO in Hersel, Verlagerung Edeka Vollversorger SO mit Aldi, Edeka, Rossmann, Daniels, Regionalplanänderung vor. nicht mehr erforderlich,	neuer Aufstellungsbeschluss für SO mit Verkaufsflächen Festlegung evtl. ausreichend, parallel 7. Änd. FNP StEA lehnt Edeka Umzug ab, Planung soll ohne Vollversorger erfolgen Investor prüft Alternativen bis III. Q. 16	716/ 2014 716/ 2014	Rat 04.12.14 Beschluss vertagt StEA 25.03.15 Beschlussempfehlung mit Änderung
2	He 26 bei Aufhebung He 29	GE Gebiet in Hersel, B-Plan zur Steuerung des Einzelhandels, einfacher B-Plan	Ausschluss Einzelhandel zwischen He 25 und südl. Stadtgrenze, Entwurf vorbereiten	247/ 2009 718/ 2014	Rat 01.10.2009 Aufstellungsbeschluss Rat 04.12.14 Aufhebung + Aufstellung
2	He 27	GE in Hersel, Umplanung Kieswerk Hüntten, Betonherstellung, Containerdienst, Abfallsortierung, Offenlage ist durchgeführt, Büro Becker ist beauftragt	Stellungnahmen aus Offenlage auswerten, Bedenken zum Schallschutz, Gutachten ist zu ergänzen, Abstimmung mit RSK und BR Köln, evtl. neue Offenlage erforderlich	126/ 2012 311/ 2012 253/ 2015	Rat 24.02.2012 Aufstellungsbeschluss; Rat 20.09.2012 Frühz. Beteiligung Rat 18.06.15 Offenlagebeschluss
2	He 35	MI Hersel Lahnstraße, MFH oder DHH/RH Wendeanlage erforderlich, Aufstellungsbeschluss § 13a mit Frist 6 Monate	Nachbarn mit unterschiedlichen Interessen, Plankonzept erstellen, Abstimmung erforderlich	389/ 2015 471/ 2015	BürgerA 25.08.15 Empfehlung Rat 10.09.15 Aufstellungsbeschluss
2	Ro 21	P&R am Bahnhof Roisdorf, Bearbeitung mit BEG, Aufstellungsbeschluss vor. Anfang 2016, Antrag für ÖPNV-Bedarfsplan ist gestellt	zunächst Grunderwerb + Abstimmung mit Landgard, anschl. Gestaltungsplan erstellen mit BEG + Bahn, ÖV-Förderung beantragen bei NVR, Umsetzung nach Haushaltslage,	185/ 2015 650/ 2015	StEA 15.04.15 Vorstellung Bonner Str. + Bahnhofsvorplatz Rat 07.04.16 Aufstellungsbeschluss
2	Ro 22 Ro 23	WA und MI in Roisdorf, zwischen Herseler Straße und Maarpfad, (Koblenzer Str./Herseler) Beschluss VPLA 23.02.12 (SV 522/2011) Machbarkeitsstudie von H+B liegt vor	Machbarkeitsstudie H+B, zunächst Einwohnerversammlung zu Rahmenplanung, anschl. Aufstellungsbeschluss vorbereiten	522/ 2011 488/ 2014	VPLA 23.02.12 Grundsatzbeschluss StEA 01.10.14 Planung nach Priorität
2	Ro 09	Straßenbebauungsplan Oberdorfer Weg, Planung + Erwerb von Straßenland, Vorentwurf von Amt 9 liegt vor	Aufstellungsbeschluss treffen und Festsetzungen nach Straßenplanung + Erschließung festlegen, Grundstücksverhandlungen erforderlich		Rat 18.02.16 Aufstellungsbeschluss
2	Hm 02 3. Änd.	W statt Spielplatz, Prüfung ausreichender Stellplätze ist erfolgt, Verfahren nach § 13 beschlossen	Offenlage vorbereiten für 1 HJ 2016	384/ 2015	Rat 05.11.15 Aufstellungsbeschluss mit Offenlage

2	Rb 01	WA Rüttersweg, Bauträger Hauspartner wird Kosten für Rüttersweg übernehmen, Einleitung beschlossen	Verkehrsflächen sichern, Bauträger soll Vorentwurf erstellen in 8,05 m Breite für Rüttersweg, anschl. Einladung für Eigentümerversammlung	650/2014 699/2015	Rat 04.12.14 Aufstellungsbeschluss StEA 12.01.16 Beschluss über Antrag
2	De 04	WA, in Dersdorf Max-Ernst, Bannweg, Waldorfer Weg, Anfrage von Bauträger, frühz. Beteiligung durchführen mit Einwohnerversammlung 27.08.15	evtl. Erweiterung abstimmen, Stellungnahmen auswerten, Offenlageentwurf durch Büro Lanzerath, Vorentwurf Gehweg Dürr Straße prüfen	561/2014	Rat 06.11.14 Aufstellungsbeschluss Rat 07.05.15 frühz. Beteiligung
2	Me 07	W im FNP neu, B-Plan erforderlich, private Eigentümer + städt. Grundstück Talstraße, Aufstellung + frühz. Bet. beschlossen	frühz. Beteiligung + Einwohnerversammlung durchführen, 1. HJ 16	347/2014 454/2015	Rat 15.05.14 Keine Einleitung Rat 05.11.15 Aufstellung + frühz. Beteiligung
		Bebauungspläne in Umsetzung			
	Bo 16	WA in Bornheim, Mühlenstr. Königstr., Investorenvorhaben DHH, RH, MFH, Beschluss VPLA 07.07.10, Offenlage durchgeführt, Städtebaulichen Vertrag liegt vor, Bekanntmachung erfolgt	Bauanträge mit prüfen auf städt. Vertrag	188/2010 209/2014	Rat 08.07.10 Aufstellungsbeschluss Rat 15.05.14 Satzungsbeschluss
	Bo 23	Altenwohnen in Bornheim, ehem. Freibadwiese,	Unterlagen neuer Investor prüfen, ggf. Befreiung erforderlich oder B-Plan ändern	165/2014	Rat 15.05.2014 Satzungsbeschluss
	Br 28	WA Ergänzung in Brenig, Steinacker, Bauherr wird Wegegrundstück von der Stadt ankaufen, Anlieger im BürgerA, Satzungsbeschluss	Umsetzung städt. Vertrag zur Erschließung, Bauanträge mit prüfen	005/2012 599/2014	Rat 02.09.12 Aufstellungsbeschluss Rat 05.11.15 Satzungsbeschluss
	Ka 03	WA in Kardorf, Katzentränke, Montana Bau als Investor, Aufstellungsbeschluss mit Kriterien im VPLA beschlossen, frühz. Beteiligung im September 13, Offenlage 23.06.-25.07.14 Satzung und städt. Vertrag beschlossen	Umsetzung des städt. Vertrag prüfen, Baugenehmigungen nur entsprechend Auflagen aus Vertrag erteilen, Fristen aus städt. Vertrag verlängert, Gestattungsvertrag für BHKW-Leitungen 1. Änderung nicht beschlossen	023/2013 657/2014 571/2105 078/2016	Rat 24.01.2013 Aufstellungsbeschluss Rat 04.12.14 Satzung + Vertrag Rat 05.11.15 Änderung städt. Vertrag StEA Planänderung nicht beschlossen
	Me 15.3	WA in Merten, rückwärtig Beethovenstraße, Aufteilungsbeschluss VPLA, neue Erschließung über private Eigentümer Offenlage im Januar 15	Vertrag über Ausgleichsflächen + Grundbucheintrag Umsetzung städt. Vertrag zur Erschließung prüfen	321/2008 175/2015	Rat 19.06.2008 (Me 15) Aufstellungsbeschluss Rat 18.06.15 Satzungsbeschluss

	Wb 16	Walberberg MI, B-Plan für Übergangsheim und Forstwirtschaftshalle, Entwurf geändert, VPLA hat frühz. Bet. + Einwohnerversammlung durchgeführt	Bekanntmachung ist erfolgt Grundstückstausch abwickeln Bauanträge mit prüfen	449/ 2011 162/ 2015	Rat 09.02.12 Aufstellungsbeschluss Rat 07.05.15 Satzungsbeschluss
3	Roisdorf Donnerstein Ro 11	WA in Roisdorf, FNP Fläche überplanen, in Zusammenhang mit Ausbau Oberdorfer Weg		361/ 2012	VPLA 20.09.12 Grundsatzbeschluss
3	Bo 05	WA in Bornheim, Neuplanung in Zusammenhang mit Bodenmanagement,			Noch kein Beschluss gefasst
3	Me 15.1	WA in Merten, Kreuzstraße, Aufteilungsbeschluss VPLA,		321/ 2008 211/ 2009	Rat 19.06.2008 (Me 15) Aufstellungsbeschluss Rat 25.06.2009 frühz. Beteiligung
3	Ka 03 1. Änd.	WA in Kardorf, Rückhaltebecken wird durch Abwasserwerk nicht benötigt, Wohnbebauung neu		565/ 2015	Rat 03.12.15 Sozialer Wohnungsbau prüfen
3	Brenig Klippe	W in Brenig, , keine hohe Priorität nach Wohnbauflächenbewertung, StEA Beschluss für hohe Priorität		488/ 2014 026/ 2016	StEA 22.10.14 Planung nach Priorität StEA 17.02.16 Antrag auf Aufstellung
3	Walberberg Schützenstraße	W in Walberberg,			
3	Se 33	Sechtem B-Plan zur Steuerung der Windenergieanlagen, Aufstellungsbeschluss Rat 24.02.11,		47/ 2011	Rat 24.2.2011 Aufstellungsbeschluss
3	Se 50	WA in Sechtem städt. Ordnung Kämpchenweg, Aufstellungsbeschluss		440/ 2011	Rat 29.09.2011 Aufstellungsbeschluss
3	Walberberg (Wb 06)	Antrag einiger Anwohner auf B-Plan, nach Beschluss zurück gestellt		18/ 2007	Rat 06.02.2007 zurückgestellt
3	Wb 09 (TG aus Nr. 301)	Nachverdichtung des Kleinsiedlungsgebietes, erhebliche Bedenken fast aller Anwohner,		547/ 2005 74/ 2006	VPLA 16.11.2005 Aufstellungsbeschluss Rat 8.3.2006 abgelehnt

3	Wb (10 ?) (Rest Wb 12)	Bereich zwischen Hauptstraße, Flammgasse, Frongasse und Walburgisstraße			
3	Schmiedegasse Waldorf B-Plan	WA Innenbereich Schmiedegasse, Antrag zu FNP zurück gestellt,			
3	Wd 53	WA, Innenbereich Blumenstraße, Schmiedegasse, Büttgasse,			VPLA 08.11.12 Beschluss Verfahren ruhen zu lassen
3	Nr. 147 in Waldorf, 9. Änd.	Ausschluss von Betriebswohnungen im Gewerbegebiet, Öffentl. Auslegung durchgeführt,			
3	Waldorf	WA statt Friedhof am Straufsberg, kein Bedarf mehr für SBB, städt. Grundstück			
3	Hemmerich	W in Hemmerich, Änderung B-Plan			
3	Ka 02, Änd.	GE in Kardorf, Betriebswohnungen ggf. in einem Teilbereich zulassen			
3	De 03	Innenbereich Spitzweg-/Albertus-Magnus-Straße, Beschluss: 4. Variante durch Vorhabenträger erstellen,			
3	Bo 12	Ohrbachstraße / WA, 3 (1) BauGB durchgeführt,		195/ 2011	Rat 26.05.2011 Beschluss Verfahren ruht
3	Ro 18 3. Änd.	GE in Roisdorf, Bauhaus		253/ 2012 633/ 2013 177/ 2015	Rat 24.05.12 kein Aufstellungsbeschluss Rat 17.12.13 Beschluss von 2012 aufgehoben Rat 07.05.15 Aufstellung + frühz. Beteiligung
3	Roisdorf NN	WA in Roisdorf			
3	109 Änd. Roisdorf	WA statt Verkehrsfläche in Roisdorf		531/ 2012	Rat 21.03.2013 Einleitungsbeschluss
3	Ro 15 4.Änd.	GE in MI am Fußkreuzweg in Bornheim, Änd. nach § 13 a BauGB,		386/ 2013	Rat 13.08.2013 Aufstellungsbeschluss + Unterrichtung
3	Ro 18 4. Änd.	Werbepylon im SO Gebiet,		443/ 2013	Rat 10.10.2013 Aufstellungsbeschluss
3	Ro 18.1 2. Änd.	GE in Bhm-Süd,:		619/ 2012	VPLA 23.01.13 Grundsatzbeschluss zur Einleitung

3	Ro 70, Änd.	WA in Roisdorf,		371/ 2009	Rat 01.10.09 Aufstellungsbeschluss
3	Hersel Rhein- ufer	Verkehrsflächen in Hersel			
3	Hersel Bleib- treustraße	SO Kies + Sand in Hersel,			
3	Hersel Domhof- straße	Straßenland B-Plan Domhofstraße/ Mer- tensgasse			
3	He 11	GE in Hersel, zw. Elbestraße + Bahnlinie,		413/ 2008	Rat 25.09.2008 Aufstellungsbeschluss
3	Wi 04	WA, Wikingerstraße. / L 300			
3	Wi 14	Widdig, Wohnbebauung zwischen St. Georg Straße und Rhein			
3	Wi 16	WA Teutonenstraße			

Satzungen (nach §34 und Sanierungssatzung)

	Thema	Aufgabe	Nächste Schritte	SV	Beschlusslage
2	Sechtem	Erweiterungssatzung nach § 34 4-1 Nr. 3 Eupener Straße, W nach FNP	Offenlage vorbereiten	002/2015	Rat 04.02.15 Aufstellungsbeschluss
2	Merten	W in Merten am Sommersberg, Antragsteller Satzung an, W nach FNP			
3	Stadtumbaugebiet Grünes C	Regionale 2010 über Stadtumbau West mit EU Fördergelder, Ausweisung nach § 171 b BauGB als Fördervoraussetzung			
3	Sanierungssatzung Hersel	Bereich Grundschule, Sportplatz, WA, Satzungsbeschluss wurde eingeleitet			

Umlegungen

1	Se 21	Umlegung ist für Baugebietsentwicklung erforderlich	Umlegung einleiten mit Offenlage		
1	Me 16	Umlegung ist für Baugebietsentwicklung erforderlich	Umlegung einleiten mit Offenlage		
2	Bo 24	Umlegung ist für Baugebietsentwicklung erforderlich	Umlegung einleiten mit Offenlage		
3	Bo 10	Umlegungsbeschluss liegt vor, Umlegung ruht derzeit			

Vorplanung Straßenbau

1	L 190 n	Neubau der L 190 im Bereich des B-Plans Se 21, Auftrag erteilt an Büro BWK	Vorplanung abstimmen mit Tiefbau und Landesbetrieb Straßenbau, Ville-Eifel in Euskirchen, anschl. Kostenberechnung Verkehrsplanung IVV einarbeiten		
1	K 33n	Neubau eines Teilstücks der K 33 in Sechtem, Voruntersuchung durch BWK + IVV, Bestandteil des B-Plans Se 23	Voruntersuchung abstimmen mit RSK, anschl. Kostenberechnung, in städt. Haushalt einplanen, Vorlage für B-Plan Se 23		
1	K 42 / L 192	Neubau Rampen und Verknüpfung K 42 / L 192, Verkehrsgutachten IVV liegt vor, Straßenbauentwurf für Bo 26	Vorplanung durch BWK erstellen, mit Bo 24 vorstellen, Vorlage für B-Plan Bo 26		

Radverkehr

1	Radverkehrskonzept	Beschluss ehem. VUPA Dez. 2003, Sukzessive Umsetzung beschlossenen Maßnahmen, Mitteilung an VPLA – Dokumentation umgesetzter Maßnahmen Aktualisierung des Konzeptes ab 2014, Planungsbüro AB Stadtverkehr ist beauftragt für Fortschreibung Ergebnis im StEA vorgestellt	nach Beteiligung ADFC erneut in den StEA, Anregung einen Arbeitskreis einzurichten: AK soll Prioritäten empfehlen für Umsetzung des Konzeptes u.a. Prüfung Fahrradschutzstreifen Bonner Straße und Königstraße, Führung Merten - Sechtem	396/2011 191/2013 024/2016	VPLA 19.10.2011 Aktualisierung des bestehenden Konzeptes VPLA 15.03.13 Fahrradschutzstreifen Bonner Str. prüfen StEA 17.02.2016 Fortschreibung Radverkehrskonzept
1	Radpendlerroute Bornheim - Alf-ter - Bonn	Verbindung Bornheim-Alfter-Bonn Ergebnis Wettbewerb am 14.10.13: keine Förderung für Projekt des RSK, Ersatz-Planung der Kommunen Bonn, Alfter und Bornheim auf gleicher Trasse zu einer schnellen Radverkehrsverbindung	Entwurf von Büro AB Stadtverkehr liegt vor, Teilstrecken noch überarbeiten, Förderantrag über Klimaschutz mit Teilstrecken Bornheim ist gestellt, Vorstellung im StEA im 1. HJ 16	236/2013 615/2013	VPLA 15.05.2013 Wettbewerb, Machbarkeitsuntersuchung; Rat 30.01.2014 Mittelbereitstellung 5.000 € für HH 2014 für Alternativplanung
1	Bürgerradweg L 300	Radweg von Widdig bis Hersel, Bau durch LS Euskirchen, Planungskosten durch Stadt Bornheim getragen., VPLA Beschluss zu Planungskosten Land stellt Unterlagen zur Verfügung	Angebote einholen für Planungsleistungen, vorab Vereinbarung mit LS Euskirchen erforderlich, Antwort LS EU: Stadt soll sich an Ausbaukosten beteiligen, erneute Beschlussfassung im StEA erforderlich + Bereitstellung im Haushalt, LS EU ist erneut angeschrieben	090/2012	VPLA 23.05.2012 Planungskosten durch Stadt unter Vorbehalt: Zustimmung des Landes NRW zum Bau durch Landesbetrieb
2	Radverkehrskonzept RSK	Radverkehrskonzept des Rhein-Sieg-Kreises im StEA vorgestellt	Änderungen an RSK gemeldet, keine Rückmeldung bislang, Abstimmung mit RSK im Aug.15	235/2014	VPLA 29.04.14 Beschluss Anregungen
3	Radwanderkarte	Radwanderkarte RSK, Überprüfung + Abstimmung 11/2014			
3	Radregion Rheinland	Regionale 2010 Projekt: Rheinlandroute Brühl / Bonn über Bornheim			
3	Radweg Was-serburgenroute	Rhein-Erft-Tourismus Ergänzende Beteiligung der Stadt an Abstimmung Fahrrad-routen			

Öffentlicher Personennahverkehr

	Thema	Aufgabe		SV	Beschlusslage
1	ÖPNV Bedarfsplan	Ausbau Bahnhof Roisdorf ist angemeldet, P&R, Radstation, Bahnhofsvorplatz	Prüfung der Anträge erfolgt durch Land NRW anhand Kosten-Nutzen Verhältnis	579/2015	04.11.15 StEA Anmeldung für ÖPNV Bedarfsplan
1	Nahverkehrsplan des RSK Fortschreibung	Fortschreibung 2015/16, Neugestaltung der Buslinien, Kreistagsbeschluss liegt vor, Stadt beteiligt	Stellungnahme der Stadt abgegeben, Prüfaufträge gestellt an RSK aus Empfehlungen des AK ÖPNV	045/2016	StEA 17.02.2016 Stellungnahme
1	Regionalbahnen RB 48 MRB 26	Ausweitung der Bedienung in der HVZ mit 12 Fahrten/Tag neu ab Dez. 2015, Wegfall in Roisdorf von 2 Fahrten durch HRX, häufige Beschwerden über Probleme in der Fahrgastbeförderung durch Ausfall und Einfachtraktion, Vergabe RB 48 ab 2015 an National Express	Anschreiben an DB Regio und NVR mit der Aufforderung, Missstände zu beheben (soweit erforderlich) Ausweitung auf 20-Min.-Takt wird durch Stadt ganztägig angestrebt	402/2013	VPLA 15.07.13 Mitteilung über zusätzliche Bedienung und Zugausfälle
2	Busverkehr	Verlängerung der 633 bis Sechtem umgesetzt, Umstellung und neue Linienführung 817 ab Dez.15	Linienführung Bonner Straße prüfen für 633, Ausweitung der Busfahrten an Samstagen prüfen, Anfrage an Bowling Center zu neuer Haltestelle	328/2015	StEA 17.06.15 Mitt. neue Linienführung 817
2	AST	AST als Ersatz und Ergänzung der Bedienung mit Buslinien, Nutzung der AST-Zentrale der RVK ab Dezember 09	Streckenführung und Bedienung prüfen mit dem RSK, ggf. Bedienung ausweiten in den Höhenorten und Walberberg		
2	AK ÖPNV	Arbeitskreis mit Vertretern der Fraktionen, unter Beteiligung RSK, 2 Treffen in 2015	Empfehlungen für Entwicklung des ÖPNV an den StEA formulieren, Beratung und Empfehlung an StEA		
2	S-Bahn Köln-Bonn	Arbeitskreis bei NVR mit Kommunen und Kreise, Machbarkeit prüfen für S-Bahn Gleise, Kostenteilung NVR + Kreise (1. Stufe ca. 80.000 €)	Inhalte von NVR, in Abstimmung mit Kommunen + Kreisen, Machbarkeitsstudie durch NVR beauftragt, Ziel: 20-Min.-Takt (mit S-Bahn-Vorlaufbetrieb)	099/2015	StEA 18.03.15 Mitteilung Machbarkeitsstudie S-Bahn Köln-Bonn
2	Bahnsteige Linien 16 und 18	Bahnsteigerhöhung Linie 16, Bahnsteig-Neugestaltung Linien 16+18, Umsetzung + SV durch FB 9,	Stadt soll Eigenanteile in HH einstellen, HGK hat beantragt Güterverkehr der Linie 16 stillzulegen	183/2010	VPLA 09.06.10 Barrierefreier Ausbau der Bahnsteige
3	Integration des freigestellten Schülerspezialverkehrs	Angebot der RVK in Rücksprache mit RSK, VRS und Bezirksregierung geprüft Kostenstruktur der RVK nicht transparent			
3	Verlängerung Linie 63	Prüfung im VPLA 05.05.10 beschlossen, Bedarf und Kosten feststellen, Schreiben SWB+ HGK im VPLA Dez.11 mitgeteilt			